

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



.....

<p>MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022</p>
--

***RAPPORT SEPRE DE REVUE DE LA MATERIALITE PHYSIQUE
DES MARCHES DE LA MAIRIE DE BOHICON***



Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE	4
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE	4
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)	6

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la mairie de Bohicon

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **40%** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA HT	RP ou RD à la date de la revue
1	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Fournitures	21 186 440	DRP (RD)
2	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).	Fournitures	4 788 000	DRP (RD)
Total HT			25 974 440	

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025


Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

Tableau 1 – Conclusions sur la matérialité physique des marchés

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les deux (02) marchés sélectionnés	
	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).
	1	2
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Les pièces liées à la matérialité physique ne sont pas communiquées à la mission notamment : les PV de réception définitive et les factures	
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens existent physiquement	
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Les fournitures sont conformes aux offres	
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Les documents de passation sont concordants à ceux de l'exécution	
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Les documents sont sincères aux constatations physiques	
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non applicable	
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Les livraisons sont conformes	
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non applicable	
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Non applicable	
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable	
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les	Non applicable	

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les deux (02) marchés sélectionnés	
	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).
	1	2
décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit		
9.Existence d'un Avenant au marché initial	Non applicable	
10. Respect des délais		
Recommandations	Améliorer le système d'archivage de toutes les pièces liées à l'exécution des marchés.	
Opinion générale de l'auditeur	<p>Opinion « sans réserve » :</p> <p>A notre avis, au regard des informations communiquées, nous estimons que la matérialité physique des deux marchés est globalement conforme aux principes établis par les normes applicables.</p>	

IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

Tableau 2 – Résumé des constats sur les marchés ayant fait l'objet de la matérialité

N°	Référence du marché		Contrat de marché N°12C/029/MCB/SE/PRMP-CCMP- RAAF-CCMP du 30/09/2022	Contrat de marché N°12C/033/MCB/SE/PRMP-CCMP- DAAF-DST du 23/11/2022
	Rubriques		Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).
	Montant du marché HT		21 186 440	4 788 000
	Titulaire du marché		Ets DANIEL ET FILS	ETS COMA KBJ SERVICES
	Date de l'ordre de service		Limitation	16/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		01 mois	03 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiées			
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A
		Absence du PV de réunion de chantier	N/A	N/A
		Absence du Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	PV de réception définitive non communiqué	PV de réception définitive non communiqué
		Absence des Factures envoyées par le titulaire	Facture non réceptionnée	Facture non réceptionnée
		Absence des Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	N/A	N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant	Equipements existent	Equipements existent
RM03		Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	Limitation : PV de réception provisoire et définitive non communiqués	La prestation est conforme à l'offre

N°	Référence du marché		Contrat de marché N°12C/029/MCB/SE/PRMP-CCMP- RAAF-CCMP du 30/09/2022	Contrat de marché N°12C/033/MCB/SE/PRMP-CCMP- DAAF-DST du 23/11/2022
	Rubriques		Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).
	Montant du marché HT		21 186 440	4 788 000
	Titulaire du marché		Ets DANIEL ET FILS	ETS COMA KBJ SERVICES
	Date de l'ordre de service		Limitation	16/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		01 mois	03 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution	Limitation : PV de réception provisoire et définitive non communiqués	Les documents de la passation et de l'exécution sont concordants
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Limitation : PV de réception provisoire et définitive non communiqués	L'ouvrage réceptionné est conforme aux documents de réception
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges	RAS	RAS
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction	N/A	N/A
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la	Conformité de la réception	Limitation : PV de réception provisoire et définitive non communiqués	L'ouvrage est conforme aux documents et réception prononcée

N°	Référence du marché		Contrat de marché N°12C/029/MCB/SE/PRMP-CCMP- RAAF-CCMP du 30/09/2022	Contrat de marché N°12C/033/MCB/SE/PRMP-CCMP- DAAF-DST du 23/11/2022
	Rubriques		Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).
	Montant du marché HT		21 186 440	4 788 000
	Titulaire du marché		Ets DANIEL ET FILS	ETS COMA KBJ SERVICES
	Date de l'ordre de service		Limitation	16/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		01 mois	03 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiées			
	livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu			
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)	N/A	N/A
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	RAS	RAS
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	N/A	N/A

N°	Référence du marché		Contrat de marché N°12C/029/MCB/SE/PRMP-CCMP- RAAF-CCMP du 30/09/2022	Contrat de marché N°12C/033/MCB/SE/PRMP-CCMP- DAAF-DST du 23/11/2022
	Rubriques		Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bohicon	Acquisition de 36 lits métalliques de fabrication locale avec matelas en similicuir et potence pour le nouveau bâtiment de la maternité du centre de santé de Bohicon 2 (Lot 1).
	Montant du marché HT		21 186 440	4 788 000
	Titulaire du marché		Ets DANIEL ET FILS	ETS COMA KBJ SERVICES
	Date de l'ordre de service		Limitation	16/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		01 mois	03 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
	travaux à la date de l'audit			
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et mètres en cours de chantier non justifiées	N/A	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	N/A

VUES PHOTOGRAPHIQUES





