

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA
GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE
DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS
BUDGETAIRES 2016 & 2017
(Financement PAGIPG)

RAPPORT D'ETAPE R₃ D'AUDIT D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE

Octobre 2020

Marché N°065/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/2019

	Document de travail	Dates
	Version provisoire	24/08/2020
X	Version définitive	06/10/2020

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 - N°CNSS : 06300407 – IFU N° 3200800565618 Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo
– 02 BP 1913 Cotonou_Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Siège : 136 Rue MAOGA HOUNTIGOME LOME
– 06 BP 60535 Lomé Tel (00228) / 22 61 03 99

FRANCE : 2 Route d'Auxerre, 10120 Saint André les Vergers TROYES (France) Tél : (33)0781018628

Email : bcc@becsar.com / bcc_xup@yahoo.fr

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	4
II.	RESUME EXECUTIF.....	5
III.	CONTEXTE.....	13
IV.	OBJECTIFS DE LA MISSION	13
V.	METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN ŒUVRE	14
VI.	RESULTATS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE	17

LISTE DES ABREVIATIONS

Sigles et abréviations	Définition
AC	Autorités contractantes
ARMP	Agence des Régulations des Marchés Publics
BA	Béton Armé
BTP	Bâtiment et Travaux Publics
DAO	Dossier d'Appel d'offres
HT	Hors Taxes
PV	Procès-Verbal
TDR	Termes de référence
TTC	Toutes taxes comprises

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP)**

**08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76
Cotonou (Rép. du Bénin)**

Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°065/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public de différents départements ministériels du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 1), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'étape R3 sur l'audit de l'exécution physique des marchés publics des gestions budgétaires 2016 & 2017.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation des marchés publics au sein des autorités contractantes visitées (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de référence (TDR).

Ce rapport s'articule autour des points essentiels ci-après :

- le résumé exécutif ;
- le rappel des objectifs et du déroulement de la mission ;
- la synthèse des constats et recommandations de l'audit ;
- les contre-observations des autorités contractantes sur les constats d'audit ;
- les opinions du consultant sur les commentaires des audités ;
- les annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 06 octobre 2020



Serge MENSAH

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés

Expert-comptable diplômé

II. RESUME EXECUTIF

Par contrat n°065/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/2019, le cabinet BEC Sarl a été mandaté pour réaliser la mission d'audit de matérialité. L'échantillon d'audit de matérialité est issu de l'échantillon d'audit de conformité, initialement communiqué à l'ARMP.

Nous avons effectué notre mission sur la base des termes de référence.

Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les termes de référence et le contrat de services, nous avons adopté la méthodologie ci-après :

- ✓ la phase de préparation ;
- ✓ le contrôle sur pièces ;
- ✓ la visite de sites (pour les marchés de travaux) ;
- ✓ la rédaction du rapport.

Nos travaux se sont déroulés au siège des AC, sur les différents sites de travaux et au siège du cabinet.

Au terme de nos travaux, nous avons contrôlé au titre de la Gestion 2016 05 marchés de travaux (marchés éligibles aux vérifications matérielles) et au titre de la Gestion 2017, 39 marchés de travaux (marchés éligibles aux vérifications matérielles).

Le tableau récapitulatif des marchés contrôlés par AC et par gestion budgétaire est présenté dans la section 5.2. du présent rapport.

A l'issue de l'audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent comme suit :

Conclusions sur la revue de matérialité physique des marchés de travaux :

i. MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP)

MARCHES DE 2016

Marché N°335/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 25/11/2016 relatif aux travaux de construction du Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 02 :

L'ouvrage bien que réalisé conformément aux normes techniques en vigueur, présente plusieurs défauts dans son fonctionnement qu'il faut absolument corriger pour le maintenir dans un bon état.

Marché N°200/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de réfection du Batiment annexe de la Direction Départementale Zou-Colline

Aucune documentation n'a été obtenue sur ce marché.

MARCHES DE 2017

Marché N°174/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/06/2017 relatif aux travaux de construction du Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 01 : Construction d'un Bloc administratif

Il est constaté quelques fissures et des effritements de peinture sur l'ouvrage. Le bâtiment reste dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°400/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction de deux modules de 04 salles de classe de type R+1 et Fournitures de table bancs pour modules de salle au Lycée Technique Agricole d'Akodeha

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 11 novembre 2019. A l'issue de notre contrôle, nous n'avons pas d'observation à faire.

Marché N°459/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 13/11/2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement de quatre salles de classe au CEG AVLAME (ZOGBODOMEY)

Toute la documentation nécessaire n'est pas disponible. Il est noté des défauts au niveau de la charpente ainsi que des fissures dans le mur et des effritements des chapes. Le bâtiment est néanmoins dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°481/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 22/11/2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe respectivement aux CEG AGON (TOFFO) et HINVI (ALLADA) Lot 5

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s'agit de fissures dans les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le bâtiment tient bon globalement.

Marché N°463/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/11/2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe au CEG VESSAME (QUINHI)

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s'agit de fissures dans les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le bâtiment tient bon globalement.

Marché N°381/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/09/2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures au Centre de métiers de PAHOU (Lot 1)

Quelques défauts liés à la déformation des lames de fenêtres ont été relevés. Néanmoins le bâtiment se trouve dans un très bon état.

Marché N°422/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 27/10/2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures au Lycée Technique de TCHAOUROU

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l'ouvrage est dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°418/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 28/09/2017 relatif aux travaux de construction d'un dortoir de garçons au Lycée Technique, Commercial et Industriel de TCHAOUROU (Lot 3)

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l'ouvrage est dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°059/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/02/2018 relatif aux travaux de construction de bloc administratif au CEG 3 de OUIDAH (Lot 2) – Marché de 2018

La visite de terrain a permis de constater que les travaux sont de qualité acceptable. Pas de dégradation majeure observée.

Les documents de contrôle ne sont pas disponibles.

Marché N°450/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction d'un bloc administratif au CEG OUEDEME (Lokossa) au titre de la Gestion 2017

Marché N°464/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction Départementale du Mono

Marché N°465/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction Départementale du Couffo

Aucune documentation n'a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.

ii. MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES DE 2016

En 2016, aucun marché de travaux n'a été exécuté en 2016 au niveau du MENC

MARCHES DE 2017

Marché N° 336/MEF/MENC/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la Construction d'un Immeuble à Rez-de-chaussée plus deux (02) étages avec édicule devant abriter le DATA CENTER NATIONAL

Les travaux sont globalement bien exécutés mais avec beaucoup de retard. Les paiements prévus au marché ont été régulièrement fait. La réception définitive n'est pas encore prononcée.

iii. MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE (MDGL)

MARCHES DE 2016

Aucun marché de travaux n'a été passé en 2016.

MARCHES DE 2017

Marché N° 441/MEF/MDGL/DNCMP/SP du 02/11/2017 relatif aux travaux d'extension du 7ième étage du bâtiment abritant le MDGL : Construction d'une salle de conférence

Les travaux sont globalement bien exécutés. Mais la mission n'a pas eu accès à tous les documents permettant d'apprécier (i) si le marché a été entièrement payé et (ii) si, le délai d'exécution contractuel a été respecté.

iv. MINISTRE DE LA SANTE (MS)

MARCHE DE 2016

Marché N° 075/MS/DC/SGM/PRMP/CPMINFED/SP du 02/03/2016 relatif aux travaux d'extension latérale du bâtiment abritant le Centre de Prise en charge Médical Intégrée du Nourrisson et de la Femme Enceinte atteints de Drépanocytose (CPMI-NFED)

Aucune documentation n'a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.

MARCHES DE 2017

Marché N° 384/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la construction des antennes départementales de l'Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) de l'Ouémé-Plateau, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori.

Lot n°01 : Projet de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine du Ouémé-Plateau

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. LE délai d'exécution contractuel a été respecté. Mais le dernier paiement n'a pas été fait jusqu'à ce jour.

Marché N° 386/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la construction des antennes départementales de l'Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) de l'Ouémé-Plateau, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori.

Lot n°02 : Projet de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine du Zou-Collines (Lot n°02)

Les travaux exécutés sont qualité moyenne. Bien qu'étant réceptionné, le bâtiment reste inexploitable pour défaut d'amenée d'eau courante et de raccordement électrique. Le marché n'est pas encore entièrement payé au regard de la documentation disponible.

Marché N° 331/MEF/MS/DNCMP/SP du 09/08/2017 relatif à l'Alimentation du site de l'Hôpital d'Allada (Lot 1).

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont en bon état de fonctionnement. A ce niveau le consultant a noté que le paiement intégral a été fait avant le service fait. Les travaux ont été exécutés avec trois (03) mois de retard.

Marché N° 322/MEF/MS/DNCMP/SP du 14/08/2017 relatif au Raccordement de l'Hôpital d'Allada au réseau téléphonique (Lot 2).

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. Ils ont été exécutés dans les délais contractuels, mais la réception définitive n'a pas encore été prononcée.

Marché N° 469/MEF/MS/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif aux travaux de construction de l'Unité de Kinésithérapie, de l'Unité de Maintenance, d'un logement, des bâtiments pour accompagnants, de la guérite, de deux hangars de séchage à l'Hôpital de zone d'Allada et la conduite du processus d'obtention du Permis de construire.

Les travaux ne pas encore achevés. Il est à noter certains vices qui sont à corriger avant l'achèvement total des travaux.

v. MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

MARCHES DE 2016

MARCHE N° 029/MEFPD/MTPT/DNCMP/SP DU 08/02/2016 relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage des tronçons de route missessinto - zinvie- sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - cococodji-hevie -ouedo (09 km) et ouedo - calavi - kpota (12,2 km)

Les travaux exécutés sont de bonne qualité. Le paiement du marché de base et des avenants est effectué à hauteur de 70% à la date du 30 juin 2019, selon le dernier rapport obtenu.

MARCHE N° 027/MEFPD/MTPT/DNCMP/SP DU 08/02/2016 relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage des tronçons de route Djougou – Pehunco – Kérou – Bnikoara (212 km)

Le présent marché n'a pas été exécuté sans que les raisons concrètes ne nous soient communiquées.

MARCHES DE 2017

Marché N°059/MEF/MIT/DNCMP/SP du 21/03/2017 relatif à l'aménagement et au bitumage de la route Natitingou-Boukoumbé-Korontière (60 Km)

De façon globale, les travaux en cours sur ce projet sont de bonne qualité en dehors de quelques observations relevées et qui ont déjà pris en compte par le rapport du Consultant. La documentation disponible ne permet pas d'apprécier le niveau d'exécution financière du Projet.

Marché N°100/MEF/MIT/DNCMP/SP DU 03/04/2017 relatif aux travaux de reconstruction en 2x2 voies du tronçon pahou-oudah (18,75 km) execution des travaux supplementaires (exutoires et éclairage public)

Marché N°117/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/05/2017 relatif aux travaux d'urgence et de reparation des rampes d'accès au pont martin luther king de dantokpa et de reparation des degradations au niveau de la rampe d'accès au pont de porto-novo

Marché N°022/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 relatif aux travaux d'urgence des routes intercommunales lot 4

Marché N°023/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 relatif aux travaux d'urgence des routes intercommunales lot 6

Marché N°177/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/07/2017 relatif aux travaux d'amenagement et de bitumage des troncons de routes porto-novo misserete pobe adja ouere ouinhi (22,39 km) et la bretelle rnie 1 akonaboe (cimenterie) danto (clinique de la fraternite (0,8 km)

Marché N°338/MEF/MIT/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif aux travaux d'amenagement et de bitumage de la route des peches phase ii : troncon adounko-porte de non retour (23 km) et de ses bretelles (30,75km)

Marché N°02395/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR du 20/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 6

Marché N°02394/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR du 20/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 1

Marché N°02393/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR du 20/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 7

Marché N°529/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 10

Marché N°528/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 9

Marché N°545/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 2

Marché N°544/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 12

Marché N°543/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d'urgence de refection des pistes rurales lot 11

Le consultant n'a pas de commentaire à formuler sur l'exécution des 14 marchés ci-dessus cités.

vi. MINISTRE DE L'ENERGIE (ME)

MARCHES DE 2016

Aucun marché de travaux n'a été passé en 2016.

MARCHES DE 2017

Marché N°605/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 16/10/2017 relatif à la construction de la Clôture et d'une infirmerie dans le cadre de la remise à niveau du collège de HOUETO (Abomey-Calavi) sur le Projet de Construction d'une centrale électrique de 120 MW sur le site de MARIA GLETA.

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement. La documentation disponible ne permet pas d'apprécier l'Etat de paiement de l'entreprise attributaire de ce marché.

Marché N°183/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 13/06/2017 relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments au sein du Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, revêtement, électricité, menuiserie).

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement. La documentation disponible ne permet pas d'apprécier si la retenue de garantie a été libérée.

vii. MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION (MJL)

MARCHES DE 2016

Aucun marché de travaux n'a été passé en 2016.

MARCHES DE 2017

Marché N°445/MEF/MJL/DNCMP/SP du relatif aux travaux d'assainissement des cours de la Prison Civile de Cotonou.

Site non visité faute d'autorisation.

Marché N°466/MEF/MJL/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif aux travaux de construction de la clôture de la Prison Civile de Natitingou.

Site non visité faute d'autorisation.

Marché N°444/MEF/MJL/DNCMP/SP relatif à la construction de bloc étude et formation + réfectoire, loisir, et infirmerie au CSEA Lot 5.

La mission n'a pas d'observation à formuler à ce niveau.

III. CONTEXTE

Conformément aux dispositions de l'article 131 alinéa c de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est chargée d'évaluer périodiquement les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics et des délégations de service public et de proposer des mesures de nature à améliorer le système dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité. Cette prérogative s'exerce à travers des missions d'audit annuel qu'elle fait exécuter par des auditeurs indépendants.

C'est dans ce contexte et conformément à ses attributions, que l'ARMP a lancé la présente consultation en vue de faire réaliser l'audit des marchés publics et des délégations de service public de différents départements ministériels du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017.

IV. OBJECTIFS DE LA MISSION

4.1- Objectif général

L'objectif général de cette mission est de mettre à la disposition de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) un outil de contrôle et suivi de la mise en œuvre de la réglementation nationale en matière de marchés publics.

4.2- Objectifs spécifiques

La vérification matérielle portera sur les aspects suivants :

- La conformité des prestations du titulaire, par rapport à son offre ;
- La cohérence physique des prestations avec les Procès Verbaux de réception provisoire et définitive ;
- La conformité des prestations par rapport aux besoins exprimés par l'autorité contractante dans les cahiers des charges ;
- L'état de fonctionnement de l'ouvrage ou du matériel, objet des marchés exécutés ;
- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site ;
- La conformité de la réception de la livraison ou de l'achèvement des prestations ;
- La cohérence des quantités ;
- La mise à jour de malfaçons éventuelles ;
- Les dangers éventuels pouvant découler des travaux, biens ou services exécutés ;
- De tout autre point relatif à la conformité du marché par rapport aux besoins exprimés par l'Autorité contractante.

V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN ŒUVRE

L'audit a été réalisé en conformité avec les termes de références. La méthodologie adoptée pour la réalisation de l'audit technique consiste à la réalisation d'activités en quatre (04) étapes comme suit :

- ✓ la phase de préparation ;
- ✓ la présentation de l'échantillonnage retenu ;
- ✓ la visite de sites ;
- ✓ la rédaction du rapport.

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après :

5.1.Phase de préparation

A la suite de la signature du contrat, nous avons été invités à démarrer la mission. Nous avons tenu une réunion de briefing avec l'ARMP, au cours de laquelle des informations ont été échangées et les préoccupations des uns et des autres précisées.

Ensuite, pendant que l'audit de conformité se déroulait et à titre d'anticipation, nous avons communiqué l'échantillon d'audit de matérialité ainsi que le chronogramme d'intervention assorti de la liste des pièces à collecter, les localités à visiter (pour les marchés de travaux), etc. La liste des pièces/ documents requis pour l'audit de matérialité est présentée en annexe 2.

5.2. Présentation de l'échantillon

L'échantillon d'audit de matérialité a été sélectionné sur la base des marchés ayant fait l'objet d'audit de conformité et a donné lieu au rapport d'étape R1 communiqué à l'ARMP en prélude à la séance de briefing.

Par ailleurs, conformément aux termes de référence, nous avons procédé à un deuxième échantillonnage de marchés éligibles à la vérification matérielle.

L'audit physique a porté donc essentiellement sur les marchés de travaux des AC.

Tableau n°01 : Répartition de l'échantillon retenu pour l'audit de matérialité AC**✓ Gestion 2016**

N° d'ordre	Autorités contractantes	Echantillon de marchés (en volume) ayant fait l'objet d'audit conformité et éligibles à la vérification matérielle	Echantillon de marchés (Volume) ayant fait l'objet d'audit physique	%
1	Ministère de l'Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle	3	2	66,67%
2	Ministère de la Justice, de la Législation	0	0	0,00%
3	Ministère des Infrastructures et des Transports	10	2	20,00%
4	Ministère de l'Economie Numérique de la Communication	0	0	0,00%
5	Ministère de l'Energie	0	0	0,00%
6	Ministère de la Santé	2	1	50,00%
7	Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale	0	0	0,00%
TOTAL		15	5	33,33%

✓ Gestion 2017

N° d'ordre	Autorités contractantes	Echantillon de marchés (en volume) ayant fait l'objet d'audit conformité et éligibles à la vérification matérielle	Echantillon de marchés (Volume) ayant fait l'objet d'audit physique	%
1	Ministère de l'Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle	18	12	66,67%
2	Ministère de la Justice, de la Législation	8	3	37,50%
3	Ministère des Infrastructures et des Transports	40	15	37,50%
4	Ministère de l'Economie Numérique de la Communication	1	1	100,00%
5	Ministère de l'Energie	2	2	100,00%
6	Ministère de la Santé	5	5	100,00%
7	Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale	1	1	100,00%
TOTAL		75	39	52,00%

5.3. Visites des sites

Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et devant faire l'objet d'audit physique afin de s'assurer de la réalité ou de l'existence physique des travaux ou fournitures d'une part et d'autre part vérifier leur conformité par rapport aux prescriptions techniques du contrat et les procès-verbaux de réception.

Les visites des sites ont pour but d'évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de contrôler les informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en ce qui concerne les caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées et celles nécessaires à la pérennité des réalisations. Elles ont aussi permis de recueillir l'avis des acteurs de l'exécution des marchés, de juger de la conformité contractuelle et de la qualité des travaux achevés.

Les visites de sites ont également permis d'échanger avec les bénéficiaires des marchés.

5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport

La phase de synthèse et de rédaction du rapport fait suite à la visite des sites et constitue la dernière étape pendant laquelle toutes les données provenant des AC et de la visite des sites sont exploitées et intégrées au rapport.

Les principaux constats et recommandations qui découlent de nos travaux seront exposés dans les paragraphes ci-après.

VI. RESULTATS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE

1. MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP)

MARCHES DE 2016

Marché N°335/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 25/11/2016 relatif aux travaux de construction du Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 02 : Construction d'un Bloc pédagogique

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°335/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 25/11/2016
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	251 163 201 F CFA TTC
Attributaire	ENTREPRISE NDC GROUP
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction du bâtiment pédagogique du CFP de BOPA.

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mercredi 13 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en la facture N°107 (d'un montant de 2 x 6 499 600F HT) et de la fiche d'imputation comptable d'un montant de 12 998 920 F CFA HT payée le 09 novembre 2017. Des retenues ont été opérées à la source (5% de retenue de garantie et 1% de retenue sur les prestations).

La documentation disponible ne permet pas de confirmer que ce marché a été entièrement payé et si les clauses contractuelles relatives au paiement ont été respectées.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction du Bloc pédagogique du Centre de formation Professionnelle de BOPA - Lot 2	212 850 170	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	212 850 170	-	-	-	-

b) Etat des ouvrages

Le sol dans les amphis présente des fissures et des dégradations par endroit. Présence des fissures (murs et regards) et des raccords d'enduit sur les murs par endroits et sur les tableaux. Les éléments en bois (portes, cadres et mobiliers) présentes assez de fissures car les travaux de finition ne sont pas bien réalisés. Certaines serrures sont défectueuses. Présence de coin d'eau sur la toiture en dalles malgré l'étanchéité réalisée. Les rampes réalisées pour les handicapés sont trop brusques donc ne sont pas praticables.



c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Malgré les constats faits, les travaux sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Documentation non disponible.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

L'ouvrage bien que réalisé conformément aux normes techniques en vigueur, il présente plusieurs défauts dans son fonctionnement qu'il faut absolument corriger pour le maintenir dans un bon état.

**Marché N°200/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de réfection du
Batiment annexe de la Direction Départementale Zou-Colline**

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°200/MEF/MESTFP/DNCMP/SP
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	19.982.217 F CFA TTC
Attributaire	TLF-PROMO
Délai d'exécution	N/A
Les composantes du marché	N/A

Aucune documentation n'a été obtenue sur ce marché.

Nous n'avons donc pas pu mettre en œuvre les diligences prévues à ce niveau.

MARCHES DE 2017

**Marché N°174/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/06/2017 relatif aux travaux de
construction du Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 01 :
Construction d'un Bloc administratif**

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°174/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/06/2017
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	172 845 076 F CFA TTC
Attributaire	ORDIBAT
Délai d'exécution	Trente (30) jours
Les composantes du marché	Travaux de construction du bâtiment administratif du CFP de BOPA.

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 11 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

La documentation disponible ne permet pas de confirmer que ce marché a été entièrement payé et si les clauses contractuelles relatives au paiement ont été respectées.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction du Bloc administratif du Centre de formation Profession elle de BOPA - Lot 1	172 845 076	28 695 190	-	-	28 695 190
	TOTAL HT	172 845 076	28 695 190	-	-	28 695 190

b) Etat des ouvrages

En dehors de quelques petites fissures et effritement de peinture, le bâtiment est dans bon état de fonctionnement.

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les études techniques réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Documentation non disponible.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Il est constaté quelques fissures et des effritements de peinture sur l'ouvrage.

Le bâtiment reste dans un bon éta de fonctionnement.

Marché N°400/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction de deux modules de 04 salles de classe de type R+1 et Fournitures de table bancs pour modules de salle au Lycée Technique Agricole d'Akodeha

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°400/MEF/MESTFP/DNCMP/SP
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISSE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	124.408.657 F CFA TTC
Attributaire	SOCIETE SILCO SARL
Délai d'exécution	Trente (30) jours
Les composantes du marché	Travaux de construction et d'équipement de 04 salles de classe au Lycée Technique d'Akodeha.

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 11 novembre 2019. A l'issue de notre contrôle, nous n'avons pas d'observation à faire.

Marché N°459/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 13/11/2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement de quatre salles de classe au CEG AVLAME (ZOGBODOMEY)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°459/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 13/11/2017
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	46 031 175 F CFA TTC
Attributaire	Ets GENICO PLUS
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction et d'équipement de 04 salles de classe au CEG AVLAME.

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le vendredi 15 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) **Matérialités des dépenses effectuées :**

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

La documentation disponible ne permet pas de confirmer que ce marché a été entièrement payé et si les clauses contractuelles relatives au paiement ont été respectées.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction et d'équipement de 04 salles de classe au CEG AVLAME	39 009 470	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	39 009 470	-	-	-	-

b) **Etat des ouvrages**

Il est noté des défauts au niveau de la charpente ainsi que des fissures dans le mur et des effritements des chapes. Le bâtiment est néanmoins dans un bon état de fonctionnement.

c) **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

La charpente réalisée n'est pas conformes aux normes techniques en vigueur ; mais les autres parties d'ouvrage sont globalement bien exécutées.

d) **Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

Documentation non disponible.

- e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

- f) Synthèse des constats et conclusion

Toute la documentation nécessaire n'est pas disponible.

Il est noté des défauts au niveau de la charpente ainsi que des fissures dans le mur et des effritements des chapes. Le bâtiment est néanmoins dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°481/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 22/11/2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe respectivement aux CEG AGON (TOFFO) et HINVI (ALLADA) Lot 5

Consistance des travaux du marché

<u>Référence du marché</u>	N°481/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 22/11/2017
<u>Maître d'ouvrage</u>	MESTFP
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	ACISE
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	111 994 437 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	Entreprise AFRIQUE CONSULT
<u>Délai d'exécution</u>	Trente
<u>Les composantes du marché</u>	Travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe respectivement aux CEG AGON (TOFFO) et HINVI (ALLADA) Lot 5

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le vendredi 15 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

- a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe respectivement aux CEG AGON (TOFFO) et HINVI (ALLADA) Lot 5	94 910 540	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	94 910 540	-	-	-	-

- b) Etat des ouvrages

Tous les nœuds des fermes ne sont pas boulonnés, début de rupture des jonctions des lambrequins. Les feuilles de tôles sont percées par endroit Le sol présente des fissures par endroit et un début dégradation sur les marches. Présence des fissures et des raccords d'enduit sur les murs par

endroits. Mauvaise finition des claustras posés et qui se désolidarisent du mortier de pose au niveau de la terrasse.

Présence des fissures sur certains mobiliers.

Cependant, de façon générale, le module est en bon état de fonctionnement.



CEG AGON



CEG HINVI

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les travaux réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Documentation non disponible.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s'agit de fissures dans les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le bâtiment tient bon globalement.

Marché N°463/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/11/2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe au CEG VESSAME (OUINHI)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°463/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/11/2017
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	43 184 155 F CFA TTC
Attributaire	AMAS-SERVICES
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe au CEG VESSAME (OUINHI)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 18 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction et d'équipement d'un module de quatre (04) salles de classe au CEG VESSAME (OUINHI)	36 596 742	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	36 596 742	-	-	-	-

b) Etat des ouvrages

Tous les nœuds des fermes ne sont pas boulonnés, début de rupture des jonctions des lambrequins. Les feuilles de tôles sont percées par endroit Le sol présente des fissures par endroit et un début dégradation sur les marches. Présence des fissures et des raccords d'enduit sur les murs par endroits. Mauvaise finition des claustras posés et qui se désolidarisent du mortier de pose au niveau de la terrasse.

Présence des fissures sur certains mobiliers.

Cependant, de façon générale, le module est en bon état de fonctionnement.

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les travaux réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Documentation non disponible.

- e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

- f) Synthèse des constats et conclusion

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s'agit de fissures dans les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le bâtiment tient bon globalement.

Marché N°381/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/09/2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures au Centre de métiers de PAHOU (Lot 1)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°381/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/09/2017
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	46 464 605 F CFA TTC
Attributaire	SQUARE GROUPE SARL
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction des infrastructures au Centre de métiers de PAHOU (Lot 1) : - Atelier d maçonnerie - Atelier de plomberie

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 18 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

- a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction des infrastructures au Centre de métiers de PAHOU (Lot 1)	39 376 784	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	39 376 784	-	-	-	-

- b) Etat des ouvrages

Les éléments métalliques (portes et fenêtres ne sont pas bien parfaites). Les feuilles des fenêtres sont tordues par endroit. Mais le bâtiment est dans un bon état de fonctionnement.



c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les travaux réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Documentation non disponible.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Quelques défauts liés à la déformation des lames de fenêtres ont été relevés. Néanmoins le bâtiment se trouve dans un très bon état.

Marché N°422/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 27/10/2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures au Lycée Technique de TCHAOUROU

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°422/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 27/10/2017
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	ACISE
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	98 681 664 F CFA TTC
Attributaire	SILCO Sarl
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction des infrastructures au Lycée Technique de Tchaourou : - Réfectoire - Atelier électrotechnique

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mardi 03 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats**Matérialités des dépenses effectuées :**

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction des infrastructures au Lycée Technique de Tchaourou	83 628 529	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	83 628 529	#REF!	-	-	-

a) **Etat des ouvrages**

Les ouvrages sont bien réalisés et sont dans un bon état. .

b) **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

Les ouvrages réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

c) **Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

Documentation non disponible.

d) **La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site**

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

e) **Synthèse des constats et conclusion**

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l'ouvrage est dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°418/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 28/09/2017 relatif aux travaux de construction d'un dortoir de garçons au Lycée Technique, Commercial et Industriel de TCHAOUROU (Lot 3)

Consistance des travaux du marché

<u>Référence du marché</u>	N°418/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 28/09/2017
<u>Maître d'ouvrage</u>	MESTFP
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	ACISE
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	69 882 056 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	AYOUBA LEMAN-BOGOU
<u>Délai d'exécution</u>	120 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Travaux de construction d'un dortoir de garçons au Lycée Technique, Commercial et Industriel de Tchaourou

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mardi 03 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction d'un dortoir de garçons au Lycée Technique, Commercial et Industriel de Tchaourou	59 222 081	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	59 222 081	-	-	-	-

b) Etat des ouvrages

Les ouvrages sont bien réalisés et sont dans un bon état. .

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les ouvrages réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Documentation non disponible.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l'ouvrage est dans un bon état de fonctionnement.

Marché N°059/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/02/2018 relatif aux travaux de construction de bloc administratif au CEG 3 de OUIDAH (Lot 2) – Marché de 2018

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°059/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/02/2018
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	46 878 990 F CFA TTC
Attributaire	SILCO SARL
Délai d'exécution	150 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction d'un Bloc administratif au CEG 3 de OUIDAH

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 18 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction d'un Bloc administratif au CEG 3 OUIDAH	39 727 958	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	39 727 958	-	-	-	-

a) **Etat des ouvrages**

Les travaux de réalisation sont toujours en cours. Le bâtiment présente assez de fissures sur les murs qui sont en cours de correction. Les plinthes des carreaux posés ne sont pas bien droites. Les regards réalisés se désolidarisent des murs avec l'apparition des fissures. Les enduits ne sont pas à - 20cm du TN autour du bâtiment.



b) **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

Les études techniques réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La réception provisoire a été prononcée le 21 octobre 2017.

La mission ne détient pas d'une preuve du prononcé de la réception définitive qui aurait dû être prononcée depuis le 21 octobre 2018.

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

Documentation non disponible.

e) Synthèse des constats et conclusion

La visite de terrain a permis de constater que les travaux sont de qualité acceptable. Pas de dégradation majeure observée.

Les documents de contrôle ne sont pas disponibles.

Marché N°450/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction d'un bloc administratif au CEG OUDEME (Lokossa) au titre de la Gestion 2017

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°450/MEF/MESTFP/DNCMP/SP
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	67.964.558 F CFA TTC
Attributaire	SOCIETE TOUT EST GRACE BENIN SARL
Délai d'exécution	N/A
Les composantes du marché	N/A

Marché N°464/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction Départementale du Mono

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°464/MEF/MESTFP/DNCMP/SP
Maître d'ouvrage	MESTFP
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	19.972.334 F CFA TTC
Attributaire	AFRI-TRAVAUX TP SARL
Délai d'exécution	N/A
Les composantes du marché	N/A

**Marché N°465/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction
Départementale du Couffo**

Consistance des travaux du marché

<u>Référence du marché</u>	N°465/MEF/MESTFP/DNCMP/SP
<u>Maître d'ouvrage</u>	MESTFP
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	20.222.184 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	SOCIETE MONDIALE AUTOMOBILE SARL
<u>Délai d'exécution</u>	N/A
<u>Les composantes du marché</u>	N/A

Aucune documentation n'a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.
Nous n'avons donc pas pu mettre en œuvre les diligences prévues à ce niveau.

2. MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION**MARCHES DE 2016**

En 2016, aucun marché de travaux n'a été exécuté en 2016 au niveau du MENC

MARCHES DE 2017

Marché N° 336/MEF/MENC/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la Construction d'un Immeuble à Rez-de-chaussée plus deux (02) étages avec édicule devant abriter le DATA CENTER NATIONAL

Consistance des travaux du marché

<u>Référence du marché</u>	N° 336/MEF/MENC/DNCMP/SP du 22/09/2017
<u>Maître d'ouvrage</u>	MENC
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	411 508 924 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	FADIL
<u>Délai d'exécution</u>	240 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Construction d'un Immeuble à Rez-de-chaussée plus deux (02) étages avec édicule devant abriter le DATA CENTER NATIONAL

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mardi 12 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en :

- la facture d'avance de démarrage accompagnée de la caution d'avance de démarrage et et du BT du TRESOR ;
- les factures N° 02, 03, 04 et 05 accompagnées des BT du TRESOR ;
- la Garantie de bonne exécution ;
- la Caution de retenue de garantie.

La documentation disponible permet de confirmer que ce marché a été entièrement payé.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction d'un Immeuble à Rez-de-chaussée plus deux (02) étages avec édicule devant abriter le DATA CENTER NATIONAL	348 736 376	Documentation non disponible			

a) Etat des ouvrages

Le bâtiment réalisé est dans un bon état et est fonctionnel.

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La réception provisoire a été prononcée le 09 avril 2019 ; soit après dix-neuf (19) mois d'exécution au lieu de huit (08) mois prévus par le marché. Il en découle alors plus de dix (10) mois de retard et il n'existe pas de preuve de l'application des pénalités de retard comme l'exigent les clauses contractuelles.

La réception définitive n'est pas encore prononcée compte tenu du délai de garantie qui court encore.

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

e) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux sont globalement bien exécutés mais avec beaucoup de retard. Les paiements prévus au marché ont été régulièrement fait. La réception définitive n'est pas encore prononcée.

3. MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE (MDGL)

MARCHES DE 2016

Aucun marché de travaux n'a été passé en 2016.

MARCHES DE 2017

Marché N° 441/MEF/MDGL/DNCMP/SP du 02/11/2017 relatif aux travaux d'extension du 7^{ième} étage du bâtiment abritant le MDGL : Construction d'une salle de conférence

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 441/MEF/MDGL/DNCMP/SP du 02/11/2017
Maître d'ouvrage	MDGL
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	107 900 064 F CFA TTC
Attributaire	Ets FADENS
Délai d'exécution	180 jours
Les composantes du marché	Travaux d'extension du 7 ^{ième} étage du bâtiment abritant le MDGL : Construction d'une salle de conférence

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mardi 12 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en :

- Mandat de paiement de la facture d'avance de démarrage accompagnée de la garantie de bonne exécution (délivrée par FONAGA) ;
- Mandat de paiement de la facture N°02.

La documentation disponible ne permet pas de confirmer si ce marché a été entièrement payé.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	bâtiment abritant le MDGL : Construction d'une salle de conférence	91 440 732	Documentation non disponible			

b) Etat des ouvrages

La salle de conférence a été bien réalisé est dans un bon état de fonctionnalité.

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La mission n'a pas de preuve de réception provisoire de l'ouvrage.

Ce qui ne permet de savoir si l'ouvrage a été réalisé dans les délais contractuels.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux sont globalement bien exécutés. Mais la mission n'a pas eu accès à tous les documents permettant d'apprécier (i) si le marché a été entièrement payé et (ii) si, le délai d'exécution contractuel a été respecté.

4. MINISTRE DE LA SANTE (MS)**MARCHE DE 2016**

Marché N° 075/MS/DC/SGM/PRMP/CPMINFED/SP du 02/03/2016 relatif aux travaux d'extension latérale du bâtiment abritant le Centre de Prise en charge Médical Intégrée du Nourrisson et de la Femme Enceinte atteints de Drépanocytose (CPMI-NFED)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 075/MS/DC/SGM/PRMP/CPMINFED/SP du 02/03/2016
Maître d'ouvrage	MS
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	199.975.791 F CFA TTC
Attributaire	ETORAY BTP
Délai d'exécution	N/A
Les composantes du marché	Travaux de construction du bâtiment abritant le CPMI-NFED

Aucune documentation n'a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés. Nous n'avons donc pas pu mettre en œuvre les diligences prévues à ce niveau.

MARCHES DE 2017

Marché N° 384/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la construction des antennes départementales de l'Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) de l'Ouémé-Plateau, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori.

Lot n°01 : Projet de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine du Ouémé-Plateau

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 384/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017
Maître d'ouvrage	MS
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	198 754 587 F CFA TTC
Attributaire	3MD
Délai d'exécution	180 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine de l'Ouémé-Plateau (Lot n°01)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mercredi 13 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats**a) Matérialités des dépenses effectuées :**

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au :

- Mandat de paiement de la facture d'avance de démarrage accompagnée de la garantie de remboursement d'avance (délivrée par BGFI Bank) ;
- Mandats de paiement des factures N°02, et 03 accompagnés des factures correspondantes ;
- Réservation de crédits pour la dernière facture d'un montant de 77 371 186 F CFA TTC. Cette facture n'a pas encore été payée.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine de l'Ouémé-Plateau (Lot n°01)	168 436 091	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	168 436 091	-	-	-	-

b) Etat des ouvrages

Les ouvrages ont été bien réalisés et sont dans un bon état de fonctionnalité.

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les ouvrages réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée le 05 novembre 2018 soit trois (03) mois après l'Ordre de service de démarrer les travaux du 07 septembre 2018 . Les travaux ont donc été exécutés dans les délais contractuels.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. Le délai d'exécution contractuel a été respecté. Mais le dernier paiement n'a pas été fait jusqu'à ce jour.

Marché N° 386/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la construction des antennes départementales de l'Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) de l'Ouémé-Plateau, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori.

Lot n°02 : Projet de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine du Zou-Collines (Lot n°02)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 386/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017
Maître d'ouvrage	MS
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	199 109 724 F CFA TTC
Attributaire	SILCO SARL
Délai d'exécution	180 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine du Zou-Collines (Lot n°02)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 09 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) **Matérialités des dépenses effectuées :**

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au :

- Mandat de paiement de la facture d'avance de démarrage accompagnée de la garantie de remboursement d'avance (délivrée par BOA Bénin) ;
- Mandats de paiement des factures N°02, et 03 accompagnés des factures correspondantes ;
- Réservation de crédits pour la dernière facture d'un montant de 41 494 466 F CFA TTC. Cette facture n'a pas encore été payée apparemment.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction de l'antenne départementale de transfusion sanguine du Zou-Collines (Lot n°02)	168 737 054	168 737 054	-	-	168 737 054
	TOTAL HT	168 737 054	168 737 054	-	-	168 737 054

b) **Etat des ouvrages**

Les ouvrages ont été réceptionnés récemment et ne sont pas encore fonctionnels. Il se pose sur le site le problème de l'amenée d'eau courante et le raccordement électrique.

Des fissures apparaissent déjà sur les murs extérieurs.



c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. Mais notons que les enduits ne sont pas de très bonne qualité ainsi que les ouvrages en menuiserie bois.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La documentation disponible ne nous permet pas de l'apprécier.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux exécutés sont qualité moyenne. Bien qu'étant réceptionné, le bâtiment reste inexploitable pour défaut d'amenée d'eau courante et de raccordement électrique.

Le marché n'est pas encore entièrement payé au regard de la documentation disponible.

Marché N° 331/MEF/MS/DNCMP/SP du 09/08/2017 relatif à l'Alimentation du site de l'Hôpital d'Allada (Lot 1).

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 331/MEF/MS/DNCMP/SP du 09/08/2017
Maître d'ouvrage	MS
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	114 164 533 F CFA TTC
Attributaire	SBEE
Délai d'exécution	Trois (03) mois
Les composantes du marché	Travaux l'Alimentation du site de l'Hôpital d'Allada (Lot 1)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mardi 12 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats**a) Matérialités des dépenses effectuées :**

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au :

- Mandat de paiement de la facture globale de 114 164 533 F CFA TTC.
- Facture globale accompagnée du PV de réception provisoire.

La documentation disponible permet de confirmer que le marché a été entièrement payé avant service fait.

Mais contrairement aux dispositions du marché, aucune retenue n'a été opérée.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux l'Alimentation du site de l'Hôpital d'Allada (Lot 1)	96 749 604	96 749 604			96 749 604
	TOTAL HT	96 749 604	96 749 604	-	-	96 749 604

b) Etat des ouvrages

Les travaux prévus au marché ont été bien exécutés et sont en bon état de fonctionnement.

**c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La réception provisoire des travaux a été faite le 13 mars 2018, soit six (06) mois après le paiement intégral. Les travaux ne sont donc pas réalisés dans les délais contractuels.

Il n'existe pas de preuve de réception définitive.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont en bon état de fonctionnement.

Le constat principal est que le paiement intégral a été fait avant service fait.

Les travaux ont été exécuté avec trois (03) mois de retard.

Marché N° 322/MEF/MS/DNCMP/SP du 14/08/2017 relatif au Raccordement de l'Hôpital d'Allada au réseau téléphonique (Lot 2).

Consistance des travaux du marché

<u>Référence du marché</u>	N° 322/MEF/MS/DNCMP/SP du 14/08/2017
<u>Maître d'ouvrage</u>	MS
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	84 947 996 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES
<u>Délai d'exécution</u>	90 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Travaux de raccordement de l'Hôpital d'Allada au réseau téléphonique (Lot 2)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le jeudi 14 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au :

- Mandat de paiement de la facture globale de 84 947 996 F CFA TTC.
- Facture globale accompagnée du PV de réception provisoire.

La documentation disponible permet de confirmer que le marché a été entièrement payé avant service fait.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de raccordement de l'Hôpital d'Allada au réseau téléphonique (Lot 2)	71 989 827	71 989 827	-	-	71 989 827
	TOTAL HT	71 989 827	71 989 827	-	-	71 989 827

a) **Etat des ouvrages**

Les travaux ont été bien réalisés et sont dans un bon état de fonctionnalité.

b) **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

c) **Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

La réception provisoire des travaux a été prononcée le 19/12/2017 ; soit trois (03) mois après le paiement. Les travaux ont donc été exécutés dans les délais contractuels. Il n'existe pas de preuve de réception définitive.

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

e) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. Ils ont été exécutés dans les délais contractuels, mais la réception définitive n'a pas encore été prononcée.

Marché N° 469/MEF/MS/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif aux travaux de construction de l'Unité de Kinésithérapie, de l'Unité de Maintenance, d'un logement, des bâtiments pour accompagnants, de la guérite, de deux hangars de séchage à l'Hôpital de zone d'Allada et la conduite du processus d'obtention du Permis de construire.

Consistance des travaux du marché

<u>Référence du marché</u>	N° 469/MEF/MS/DNCMP/SP du 16/11/2017
<u>Maître d'ouvrage</u>	MS
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	314 146 964 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	Groupe Technique Plus
<u>Délai d'exécution</u>	90 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Travaux de construction de l'Unité de Kinésithérapie, de l'Unité de Maintenance, d'un logement, des bâtiments pour accompagnants, de la guérite, de deux hangars de séchage à l'Hôpital de zone d'Allada et la conduite du processus d'obtention du Permis de construire

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le jeudi 14 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en :

- Mandat de paiement de la facture N°01 suite à un attachement de 46,76% des travaux.
- Mandat de paiement de la facture N°02 suite à un attachement de 88,34 % des travaux.

La documentation ci-dessus disponible ne permet pas de confirmer si ce marché a été entièrement payé.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction de l'Unité de Kinésithérapie, de l'Unité de Maintenance, d'un logement, des bâtiments pour accompagnants, de la guérite, de deux hangars de séchage à l'Hôpital de zone d'Allada et la conduite du processus d'obtention du Permis de construire	272 587 258	235 184 261	-	-	235 184 261
	TOTAL HT	272 587 258	235 184 261	-	-	235 184 261

b) Etat des ouvrages

Présence de fissures et des dégradations au sol qui sont corrigées. Les travaux de finition sont mal réalisés surtout sur le chaînage haut. Présence de gravas au sol. Les boîtiers électriques sont sans couverts.

Les carreaux faïences sont fissurés par endroit sur les murs. Présence de fissures et des raccords d'enduit par endroit. Le décoffrage n'est pas terminé sous les tables en béton réalisés, donc il reste des travaux de finition à réaliser. Les prises électriques ne sont pas bien fixes dans leurs boîtiers. Les murs à l'intérieur ne sont pas bien couverts par la peinture.



Hangar de séchage



Unité de maintenance



Unité de kinésithérapie

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les ouvrages en cours de réalisation sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Travaux non encore réceptionnés.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux ne pas encore achevés. Il est à noter certains vices qui sont à corriger avant l'achèvement total des travaux.

5. MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS**MARCHES DE 2016**

MARCHE N° 029/MEFPD/MTPT/DNCM P/SP DU 08/02/2016 relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage des tronçons de route missessinto - zinvie- sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - cococodji- hevie -ouedo (09 km) et ouedo - calavi - kpota (12,2 km)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 029 /MEFPD/MTPT/DNCM P/SP DU 08/02/2016
Maître d'ouvrage	MIT
Maître d'œuvre	RRI AO Ingénieurs Conseils
Montant du marché	64 288 219 505 F CFA TTC
Attributaire	EBOMAF SA
Délai d'exécution	Dix neuf (19) mois
Les composantes du marché	aménagement et bitumage des tronçons de route missessinto - zinvie- sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - cococodji- hevie -ouedo (09 km) et ouedo - calavi - kpota (12,2 km)

La mission de vérification de l'exécution physique s'est rendue sur le terrain le mardi 05 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats**a) Matérialités des dépenses effectuées :**

Au cours de la mise en œuvre des travaux, plusieurs décomptes ont été payés.

La situation des paiements se présente à la date du 30 juin 2019, selon le dernier rapport de la mission de contrôle obtenu auprès du Maître d'Ouvrage, comme suit :

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux d'aménagement et bitumage des tronçons de route missessinto - zinvie- sedjedenou -ze (32 km) mie 1 - cococodji- hevie -ouedo (09 km) et ouedo - calavi - kpota (12,2 km)	64 288 219 505	45 001 753 654	-	24 674 940 052	69 676 693 706
	TOTAL TTC	64 288 219 505	45 001 753 654	-	24 674 940 052	69 676 693 706

b) Etat des ouvrages

Les travaux exécutés sont de bonne qualité.



ZINVIE

Tronçon MESSESSINTO-ZINVIE

Tronçon OUEDO-CALAVI

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les travaux exécutés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Les travaux ne sont pas encore achevés.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

L'ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l'Autorité Contractante, sont vrais et sincères au regard des constatations physiques faites sur le site .

f) Synthèse des constats et conclusion

Les travaux exécutés sont de bonne qualité.

Le paiement du marché de base et des avenants est effectué à hauteur de 70% à la date du 30 juin 2019, selon le dernier rapport obtenu.

MARCHE N° 027/MEFPD/MTPT/DNCMP/SP DU 08/02/2016 relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage des tronçons de route Djougou – Pehunco – Kérou – Bnikoara (212 km)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N° 027 /MEFPD/MTPT/DNCMP/SP DU 08/02/2016
Maître d'ouvrage	MIT
Maître d'œuvre	RRI AO Ingénieurs Conseils
Montant du marché	176.379.528.934 F CFA TTC
Attributaire	EBOMAF SA
Délai d'exécution	Dix neuf (19) mois
Les composantes du marché	Amenagement et bitumage des tronçons de route route Djougou – Pehunco – Kérou – Bnikoara (212 km)

Le présent marché n'a pas été exécuté sans que les raisons concrètes ne nous soient communiquées.

MARCHES DE 2017

Marché N°059/MEF/MIT/DNCMP/SP du 21/03/2017 relatif à l'aménagement et au bitumage de la route Natitingou-Boukoubé-Korontière (60 Km)

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°059/MEF/MIT/DNCMP/SP du 21/03/2017 (Gré à Gré)
Maître d'ouvrage	MIT
Maître d'œuvre	Direction Générale des Infrastructures (DGI)
Consultant	Groupement HORSE/DECO Ingénieurs Conseils
Montant du marché	69 309 917 676 F CFA TTC
Attributaire	Entreprise SOGEA SATOM
Délai d'exécution	30 mois
Les composantes du marché	Aménagement et au bitumage d la route Natitingou-Boukoubé - Korontière (60 Km) à travers : - Travaux préparatoires ; - Décaissements et terrassements ; - Travaux de chaussée ; - Ouvrages d'art ; - Ouvrages d'assainissement ; - Signalisation.

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le mercredi 04 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses n'ont pas été rendues disponibles.
Les informations collectées dans le rapport trimestriel N°08 (Juillet – Août – Septembre 2019) ne permettent pas d'apprécier l'Etat de paiement de l'Entreprise SOGEA SATOM.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Aménagement et au bitumage d la route Natitingou-Boukoubé - Korontière (60 Km)	69 309 917 676	Documentation non disponible			
	TOTAL HT	69 309 917 676	-	-	-	-

b) Etat des ouvrages

Les travaux sont en cours et la route a déjà été ouverte à la circulation.

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les différents ouvrages réalisés dans le cadre du Projet, sont conformes aux normes techniques grâce à la combinaison des efforts de contrôle et de surveillance du maître d'œuvre et du Consultant.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Les travaux ont démarré le 16 Août 2017 et seront achevés 15 février 2020 soit au total un délai de trente (30) mois.

Les réceptions provisoire et définitive ne sont donc pas encore d'actualité.

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

Les constats faits lors de la visite de sites ont permis de confirmer certaines observations du Consultant indiquées dans le dernier rapport trimestriel.

Il s'agit entre autres de :

- Dégradations au pied de certains ouvrages de traversée ;
- Protection de talus non prolongée à tous les endroits nécessaires ;
- Erosions observées au niveau de certains exutoires ;
- Fissures au niveau de certains béton d'ancrage des glissières.

f) Synthèse des constats et conclusion

De façon globale, les travaux en cours sur ce projet sont de bonne qualité en dehors de quelques observations relevées et qui ont déjà pris en compte par le rapport du Consultant.

La documentation disponible ne permet pas d'apprécier le niveau d'exécution financière du Projet.

- i. MARCHE N°100/MEF/MIT/DNCMP/SP DU 03/04/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EN 2x2 VOIES DU TRONÇON PAHOU-OUIDAH (18,75 KM) EXECUTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (EXUTOIRES ET ECLAIRAGE

PUBLIC) ATTRIBUE A ENTREPRISE CHAABANE/CGE POUR UN MONANT DE 4.627.941.899 F CFA TTC

- ii. MARCHE N°117/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/05/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D'URGENCE ET DE REPARATION DES RAMPES D'ACCES AU PONT MARTIN LUTHER KING DE DANTOKPA ET DE REPARATION DES DEGRADATIONS AU NIVEAU DE LA RAMPE D'ACCES AU PONT DE PORTO-NOVO ATTRIBUE A SOGEA SATOM POUR UN MONTANT DE 384.464.403 F CFA TTC
- iii. MARCHE N°022/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D'URGENCE DES ROUTES INTERCOMMUNALES LOT 4 ATTRIBUE A ADEOTI SARL POUR UN MONTANT DE 151.410.000 F CFA TTC
- iv. MARCHE N°023/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D'URGENCE DES ROUTES INTERCOMMUNALES LOT 6 ATTRIBUE A ECOZA CONSTRUCTION SARL POUR UN MONTANT DE 98.365.000 F CFA TTC
- v. MARCHE N°177/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/07/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES TRONCONS DE ROUTES PORTO-NOVO MISSERETE POBE ADJA OUERE OUINHI (22,39 KM) ET LA BRETELLE RNIE 1 AKONABOE (CIMENTIERIE) DANTO (CLINIQUE DE LA FRATERNITE (0,8 KM) ATTRIBUE A OFMAS INTERNATIONAL POUR UN MONTANT DE 48.890.962.441 F CFA TTC
- vi. MARCHE N°338/MEF/MIT/DNCMP/SP du 22/09/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE DES PECHEES PHASE II : TRONCON ADOUNKO-PORTE DE NON RETOUR (23 km) ET DE SES BRETELLES (30,75km) ATTRIBUE A CHINA XINXING CORPORATION GROUP POUR UN MONTANT DE 134.225.562.690 F CFA TTC
- vii. MARCHE N°02395/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR DU 20/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 6 ATTRIBUE A LA DDIT BA POUR UN MONTANT DE 73.542.000 F CFA TTC
- viii. MARCHE N°02394/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR DU 20/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 1 ATTRIBUE A LA DDIT BA POUR UN MONTANT DE 52.272.500 F CFA TTC
- ix. MARCHE N°02393/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR DU 20/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 7 ATTRIBUE A LA MAIRIE DE PARAKOU POUR UN MONTANT DE 73.650.150 F CFA TTC

- x. MARCHE N°529/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 10 ATTRIBUE A STPCI SARL POUR UN MONTANT DE 272.950.000 F CFA TTC
- xi. MARCHE N°528/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 9 ATTRIBUE A SCAU SARL POUR UN MONTANT DE 276.915.500 F CFA TTC
- xii. MARCHE N°545/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 2 ATTRIBUE A ADEOTI SARL POUR UN MONTANT DE 327.540.000 F CFA TTC
- xiii. MARCHE N°544/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 12 ATTRIBUE A SIGMA 2 SA POUR UN MONTANT DE 306.940.000 F CFA TTC
- xiv. MARCHE N°543/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME D'URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 11 ATTRIBUE A ECOZA CONSTRUCTION SARL POUR UN MONTANT DE 236.900.000 F CFA TTC

Le consultant n'a pas de commentaire à formuler sur l'exécution des marchés ci-dessus cités.

6. MINISTRE DE L'ENERGIE (ME)**MARCHES DE 2017**

Marché N°605/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 16/10/2017 relatif à la construction de la Clôture et d'une infirmerie dans le cadre de la remise à niveau du collège de HOUETO (Abomey-Calavi) sur le Projet de Construction d'une centrale électrique de 120 MW sur le site de MARIA GLETA.

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°605/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 16/10/2017
Maître d'ouvrage	MEEM
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	138 890 237 F CFA TTC
Attributaire	Ets Entreprise CHANTIERS D'AFRIQUE ET EQUIPEMENT
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux de construction de la Clôture et d'une infirmerie dans le cadre de la remise à niveau du collège de HOUETO (Abomey-Calavi)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 02 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats**Matérialités des dépenses effectuées :**

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en un mandat de paiement de la deuxième facture de l'entreprise pour un montant de 48 611 583 Francs CFA TTC après le paiement de l'avance de démarrage d'un montant de 23 540 718 F CFA TTC.

Ces informations collectées ne permettent pas d'apprécier si le marché a été payé dans son intégralité.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction de la Clôture et d'une infirmerie dans le cadre de la remise à niveau du collège de HOUETO (Abomey-Calavi)	117 703 591	Documentation non disponible			
TOTAL HT		117 703 591	-	-	-	-

a) Etat des ouvrages

Les travaux sont globalement en bon état en dehors de quelques micro-fissures constatées sur l'infirmerie.

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les différents ouvrages réalisés dans le cadre du Projet, sont conformes aux normes techniques.

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La documentation étudiée ne permet pas de savoir si les ouvrages ont été réalisés dans les délais contractuels.

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

Les constats faits lors de la visite de site ont permis de confirmer que les ouvrages prévus au marché ont été entièrement exécutés.

e) Synthèse des constats et conclusion

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement.

La documentation disponible ne permet pas d'apprécier l'Etat de paiement de l'entreprise attributaire de ce marché.

Marché N°183/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 13/06/2017 relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments au sein du Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, revêtement, électricité, menuiserie).

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	<u>N°183/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 13/06/2017</u>
<u>Maître d'ouvrage</u>	MEEM
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	145 934 476 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	AFOLAC
<u>Délai d'exécution</u>	90 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Travaux de réhabilitation des bâtiments au sein du Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, revêtement, électricité, menuiserie)

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain le lundi 02 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

a) Matérialités des dépenses effectuées :

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en un mandat de paiement de la facture unique de l'entreprise pour un montant de 138 637 752 Francs CFA TTC accompagnée du PV de réception provisoire.

Ces informations collectées ne permettent pas d'apprécier si la retenue de garantie opérée (5%) a été payée à l'entreprise.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de réhabilitation des bâtiments au sein du Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, revêtement, électricité, menuiserie)	123 673 285	117 489 620		-	117 489 620
	TOTAL HT	123 673 285	117 489 620	-	-	117 489 620

b) Etat des ouvrages

Les travaux sont globalement en bon état en dehors de quelques micro-fissures constatées.

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les différents ouvrages réalisés dans le cadre du marché, sont conformes aux normes techniques.

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Au regard du PV de réception provisoire en date du 12 décembre 2017, nous pouvons en déduire que les travaux ont été réceptionnés dans un délai de six (06) mois, soit trois (03) .

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

Les constats faits lors de la visite de site ont permis de confirmer que les ouvrages prévus au marché ont été entièrement exécutés.

f) Synthèse des constats et conclusion

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement.

La documentation disponible ne permet pas d'apprécier si la retenue de garantie a été libérée.

7. MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION (MJL)**MARCHES DE 2017**

Marché N°445/MEF/MJL/DNCMP/SP du relatif aux travaux d'assainissement des cours de la Prison Civile de Cotonou.

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	N°445/MEF/MJL/DNCMP/SP du
Maître d'ouvrage	MJL
Maître d'ouvrage délégué	Sans Objet
Maître d'œuvre	Sans Objet
Montant du marché	229 320 536 F CFA TTC
Attributaire	CHABOUD SARL
Délai d'exécution	120 jours
Les composantes du marché	Travaux d'assainissement des cours de la Prison Civile de Cotonou

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats**Matérialités des dépenses effectuées :**

Aucune documentation renseignant sur la matérialité des dépenses n'est disponible.

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux d'assainissement des cours de la Prison Civile de Cotonou	Documentation non disponible				
	TOTAL TTC	-	-	-	-	-

a) Etat des ouvrages

Sans objet

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Sans objet

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La documentation étudiée ne permet pas de savoir si les ouvrages ont été réalisés dans les délais contractuels.

.

- d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

Sans objet

- e) Synthèse des constats et conclusion

Site non visité faute d'autorisation.

Marché N°466/MEF/MJL/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif aux travaux de construction de la clôture de la Prison Civile de Natitingou.

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	<u>N°466/MEF/MJL/DNCMP/SP du 16/11/2017</u>
<u>Maître d'ouvrage</u>	MJL
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	239 907 664 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	BIOLYNX et TIC BENIN
<u>Délai d'exécution</u>	180 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Travaux de construction de la clôture de la Prison Civile de Natitingou

La mission de vérification de l'exécution physique a examiné les différents dossiers et s'est rendue sur le terrain et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :

Constats

Matérialités des dépenses effectuées :

Aucune documentation renseignant sur la matérialité des dépenses n'est disponible.

N°	Désignation du marché	Montant HT du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction de la clôture de la Prison Civile de Natitingou	239 907 664	Documentation indisponible			
	TOTAL TTC	239 907 664	-	-	-	-

- a) Etat des ouvrages

Sans objet

- b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Sans objet

- c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

La documentation étudiée ne permet pas de savoir si les ouvrages ont été réalisés dans les délais contractuels.

- d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site

Sans objet

- e) Synthèse des constats et conclusion

Site non visité faute d'autorisation.

Marché N°444/MEF/MJL/DNCMP/SP relatif à la construction de bloc étude et formation + réfectoire, loisir, et infirmerie au CSEA Lot 5.

Consistance des travaux du marché

Référence du marché	<u>N°444/MEF/MJL/DNCMP/SP</u>
<u>Maître d'ouvrage</u>	MJL
<u>Maître d'ouvrage délégué</u>	Sans Objet
<u>Maître d'œuvre</u>	Sans Objet
<u>Montant du marché</u>	211.185.881 F CFA TTC
<u>Attributaire</u>	Société CERAB TP SA
<u>Délai d'exécution</u>	180 jours
<u>Les composantes du marché</u>	Construction de bloc étude et formation + réfectoire, loisir, et infirmerie au CSEA Lot 5

La mission n'a pas d'observation à formuler à ce niveau.

ANNEXE : Liste des personnes rencontrées

AUTORITES CONTRACTANTES

N° d'ordre	Entité	Noms et prénoms	Fonctions
01	MINISTERE DE LA SANTE (MS)	HOUSSOU Paulin	PRMP/MS
		AGOSSOU Edmond	SP-PRMP
		SOSSA Anne-Marie	SP-PRMP
		EGIN Etienne	SP-PRMP
		AGBODANDE Mireille	CCMP
02	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE (MDGL)	SEGBO Richard	Assistant/PRMP
		AKAKPO KITI Dorcas	Secrétaire /PRMP
03	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS (MIT)	KOUDJE Basile	PRMP/MIT
		HOUNSONLON Ronald	C/SMT/PRMP/MIT
		SAVY Armel	C/SPM/CA/PRMP/MIT
		HOUNKPE Hyppolite	DTN/DGI Chef Projets
		DANDJINOU Barnabé	S-PRMP/MIT
		GNIMASSOU Emmanuel	DERPR/DGI
		GODONOU Oscar	DERPR/DGI
		SEZONDE Elvice	DERPR/DGI
		AVAGBE Jean	Secrétaire PRMP
		LAOUROU Sanny	S-PRMP/MTFP
04	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION (MENC)	BALOUBI A. Walid	Membre SPRMP/MENC
		KPOTO Grégoire	Membre SPRMP/MENC
		GOUSSOU Kocouvi	Membre SPRMP/MENC
		LANDJOHOU Yanick	Membre SPRMP/MENC
05	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES (MEM)	SEIDOU SENI	PRMP/ME
		DAYE Claude	S/PRMP/ME
06	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (MESFTP)	OKE Mathieu	PRMP
		SEGNIDEGBE D. Fidèle	C/S PRMP
		OGOUELE Odette	Collaboratrice/PRMP
		SAVI Donald	M/PRMP MESTFP
		MICHOZOUNHON Samuel	Collaboratrice/PRMP
		ADICLES Venance	Collaborateur /PRMP
07	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION (MJL)	ADDA Simone	SMP/PRMP/MJL
		GUEGNI Bibiane	Coll PRMP
		GBAGUIDI Félicité	Coll PRMP
		GUINGNIDO GAYE N. Inès	Coll PRMP
		GANSOU Richard	PRMP

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

N° d'ordre	Noms et prénoms	Fonctions
1	MAOUIGNON Eric	Président ARMP
2	HODONOU Alfred	SP/ARMP
3	TAÏWO Chérifi	C/SSA/ARMP
4	ASSOGBA Théodore	Agent comptable/ARMP
5	FOLLY Blaise	C/SPSE/ARMP
6	AKODJENOU Ulrich	Stagiaire/ARMP

DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DNCPM)

N° d'ordre	Noms et prénoms	Fonctions
1	KOUAKANOU Christian	DNCMP/MEF
2	SALIFOU L. Loukoumane	DNACMP/MEF
3	DAGA Arsene	Directeur statistique DNCMP

PROJET d'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE (PAGIPG)

N° d'ordre	Noms et prénoms	Fonctions
1	AKPAMOLI Alphonse	CN/ PAGIPG
2	SOUBEROU Saliou	SPM/ PAGIPG
3	HOUGBELOSSI JAMES S.	SGF/ PAGIPG