

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



**MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES
PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022**

***RAPPORT SEPRE DE REVUE DE LA MATERIALITE PHYSIQUE
DES MARCHES DE L'AGENCE DE CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DU SECTEUR DE L'EDUCATION (ACISE)***



Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE	5
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE	5
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES).....	12

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Directeur Général de l'Agence de Construction des Infrastructures du Secteur de l'Education (ACISE)

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent **100 %** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	OBJET DU MARCHÉ	TYPE DU MARCHÉ	MONTANT	FINANCEMENT MIXTE	RP ou RD à la date de la revue
1	Raccordement en fibre optique de l'Ecole des Métiers du Numérique	Travaux	7 346 151	Budget national	RD
2	Mission de conduite d'opération dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation de trente (30) Lycée Technique Agricoles (LTA) et de sept (07) Ecoles de Métier (EM)	Prestations Intellectuelles	3 643 712 241	Budget national	Prestation en cours au taux de 46% .
3	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures des Lycées Techniques dans le cadre du "Projet DEFI-Pro" (Poursuite de la procédure)	Travaux	1 177 292 779	Extérieur	Travaux en cours d'exécution à un taux de 30,11% .
4	Acquisition de consommables informatiques	Fournitures	7 486 585	Financement Mixte	RD
5	Acquisition de fournitures de bureau, matériels et outillage	Fournitures	8 893 495	Budget national	RD
6	Acquisition de mobiliers, matériels et équipements au profit de l'ENSET de LOKOSSA (lot 1 : mobiliers divers ; lot2 : matériels informatiques ; lot 3 : matériels roulants)	Fournitures	208 500 000	Extérieur	RD
7		Fournitures	230 799 797	Extérieur	RD
	TOTAL		5 284 031 048		

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

Tableau 1 : Conclusions des constats sur la matérialité physique des marchés

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Non conforme car la mission n'a pas reçu toutes les factures payées	Non conforme car la mission n'a pas reçu toutes les factures payées	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Conforme	N/A	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme	N/A	Conforme	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3. Conformité vis-à- vis des plans et cahier de charges	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme	N/A	Conforme	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
5.Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	N/A	N/A	N/A	Conforme	N/A	N/A	N/A
6.Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Conforme	N/A	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
7.Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	N/A	N/A	Non conforme	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIER, S, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIER S DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIER S, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Conforme	Conforme	Non conforme	N/A	N/A	N/A	N/A
9. Existence d'un Avenant au marché initial	N/A	N/A	Conforme	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLAS (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIER, S, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIER S DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIER, S, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
10.Recommandations	RAS	Collecter et archiver auprès de l'ACISE l'ensemble des copies des factures régliées par le partenaire financier.	1. Collecter et archiver auprès de l'ACISE l'ensemble des copies des factures réglées par le partenaire financier. 2. Il est impératif que l'entreprise prenne des mesures immédiates pour installer des toilettes conformes aux normes sanitaires sur le site des travaux. L'absence de telles installations expose les ouvriers à des conditions de travail précaires et représente un risque environnemental significatif. Il est recommandé d'exiger de l'entreprise un plan d'action détaillé avec un délai précis pour la mise en place des infrastructures sanitaires, afin d'assurer le respect des règles	RAS			

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIER, S, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIER S DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIER, S, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
			d'hygiène et de protection de l'environnement.				

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE	MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).	TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITA TION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS	ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
	1	2	3	4	5	6	7
Opinion générale de l'auditeur	Opinion « sans réserve »	L'ensemble des équipements acquis par l'ACISE au profit des LTA a été dûment immatriculé et est disponible. Par ailleurs, les travaux de construction en cours d'exécution font l'objet d'un contrôle technique permanent, attesté par des rapports techniques périodiques réguliers. Toutefois, la mission a relevé l'absence d'un archivage systématique, au sein de l'ACISE, des factures traitées et réglées directement par le bailleur. En conséquence, « notre opinion est exprimée sans réserve ».					

IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

Tableau 2 : Fiches de revue de la matérialité physique par marché

		Référence du marché :		MARCHE N°2236/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 29/08/2022
		Type de marché :		TRAVAUX
		Objet du marché :		RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE
		Montant du marché HT :		7 346 151,00
		Montant du marché TTC :		8 680 196,00
		Source de financement :		Budget National 2022
N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)		N/A
		- PV de réunion de chantier (T)		N/A, il s'agit des travaux à très court terme (2 semaines), le PV de réunion de chantier (T) n'est pas requis.
		- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)		RAS
		- PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)		Fourni, conforme
		- Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)		Facture disponible
		- Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T)		N/A
		- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières		N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°2236/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 29/08/2022
		Type de marché :		TRAVAUX
		Objet du marché :		RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE
		Montant du marché HT :		7 346 151,00
		Montant du marché TTC :		8 680 196,00
		Source de financement :		Budget National 2022
		montrant les sorties et les entrées de biens) (F)		
		- Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières		N/A
		- Rapport pour les prestations intellectuelles (PI)		N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Les infrastructures et équipements sont installés conformément aux cahiers de charge et suivant les règles de l'art (cf PV de réception).
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	- Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI)	Elevé	Prestation conforme à l'offre et à l'objet du marché.
		- Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution		Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Elevé	Les caractéristiques des infrastructures et équipements installés sont conformes à la demande (cf. PV de réception).
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges		L'ouvrage de raccordement de fibre optique réalisé est conforme à la demande (cf. PV de réception).
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et		N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°2236/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 29/08/2022
		Type de marché :		TRAVAUX
		Objet du marché :		RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE
		Montant du marché HT :		7 346 151,00
		Montant du marché TTC :		8 680 196,00
		Source de financement :		Budget National 2022
		règlementation en vigueur en matière de construction		
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu			Réception conforme aux clauses contractuelles
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux) (T/F)	Elevé	N/A
RM06	Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	RAS
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°2236/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 29/08/2022
		Type de marché :		TRAVAUX
		Objet du marché :		RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ECOLE DES METIERS DU NUMERIQUE
		Montant du marché HT :		7 346 151,00
		Montant du marché TTC :		8 680 196,00
		Source de financement :		Budget National 2022
RM08	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	Preuves de paiement disponible.
RM09	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Modifications apportées aux quantités et mètres en cours de chantier non justifiées	Elevé	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement		

Tableau 3 : Fiches de revue de la matérialité physique par marché sur le marché N°2433/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 09/09/2022

		Référence du marché :		MARCHE N°2433/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 09/09/2022
		Type de marché :		PRESTATIONS INTELLECTUELLES
		Objet du marché :		MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).
		Montant du marché HT :		3 643 712 241,00
		Montant du marché TTC :		4 221 569 689,00
		Identité du ou des titulaires du marché :		NOVEC
		Source de financement :		Budget National 2022
N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- <i>Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)</i>		Fourni, conforme
		- <i>PV de réunion de chantier (T)</i>		N/A
		- <i>Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)</i>		N/A
		- <i>PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)</i>		N/A
		- <i>Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)</i>		La mission n'a pas eu toutes les factures fournies pour paiement.

		Référence du marché :		MARCHE N°2433/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 09/09/2022
		Type de marché :		PRESTATIONS INTELLECTUELLES
		Objet du marché :		MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLAS (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).
		Montant du marché HT :		3 643 712 241,00
		Montant du marché TTC :		4 221 569 689,00
		Identité du ou des titulaires du marché :		NOVEC
		Source de financement :		Budget National 2022
		- Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T)		N/A
		- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F)		N/A
		- Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières		N/A
		- Rapport pour les prestations intellectuelles (PI)		N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Oui, NOVEC fourni des rapports mensuels relatifs à l'exécution de la prestation conformément aux clauses contractuelles.
RM03	Conformité des prestations vis-à- vis de l'offre	- Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI)	Elevé	Prestation conforme à l'offre et à l'objet du marché.
		- Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution		Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.

		Référence du marché :		MARCHE N°2433/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 09/09/2022
		Type de marché :		PRESTATIONS INTELLECTUELLES
		Objet du marché :		MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).
		Montant du marché HT :		3 643 712 241,00
		Montant du marché TTC :		4 221 569 689,00
		Identité du ou des titulaires du marché :		NOVEC
		Source de financement :		Budget National 2022
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Elevé	N/A
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges		N/A
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction		N/A
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	N/A		N/A
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les	Elevé	N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°2433/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 09/09/2022
		Type de marché :		PRESTATIONS INTELLECTUELLES
		Objet du marché :		MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLAS (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).
		Montant du marché HT :		3 643 712 241,00
		Montant du marché TTC :		4 221 569 689,00
		Identité du ou des titulaires du marché :		NOVEC
		Source de financement :		Budget National 2022
		attachements pour les travaux) (T/F)		
RM06	Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	N/A
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°2433/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 09/09/2022
		Type de marché :		PRESTATIONS INTELLECTUELLES
		Objet du marché :		MISSION DE CONDUITE D'OPERATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES (LTA) ET DE SEPT (07) ECOLES DE METIERS (EM).
		Montant du marché HT :		3 643 712 241,00
		Montant du marché TTC :		4 221 569 689,00
		Identité du ou des titulaires du marché :		NOVEC
		Source de financement :		Budget National 2022
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Paielements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	La mission n'a pas reçu l'évidence de paiement du présent marché malgré plusieurs relances,
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et mètres en cours de chantier non justifiées	Elevé	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement		

Tableau 4 : Fiches de revue de la matérialité physique sur le marché N°3693_MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP/DU 21/11/2022

Référence du marché :

Type de marché :

Objet du marché :

MARCHE N°3693_MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP/DU 21/11/2022
TRAVAUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES

LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO
1 177 292 779,00
N/A
Groupement SGPS SA / SOTON & FILS SARL
Emprunt, AFD

Montant du marché HT :

Montant du marché TTC :

Identité du ou des titulaires du marché :

Source de financement :

N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- <i>Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)</i>		Fourni, conforme
		- <i>PV de réunion de chantier (T)</i>		Fourni, conforme
		- <i>Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)</i>		Fourni, conforme
		- <i>PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)</i>		N/A, les marchés sont en cours.
		- <i>Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)</i>		La mission n'a pas vu de factures relatives au niveau d'exécution des travaux.
		- <i>Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T)</i>		La mission n'a pas vu de décomptes et attachements relatifs au niveau d'exécution des travaux.
		- <i>Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières</i>		N/A

		montrant les sorties et les entrées de biens) (F)		
		- Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières		N/A
		- Rapport pour les prestations intellectuelles (PI)		N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Oui, STUDIO 2AP a fourni des rapports mensuels relatifs au niveau d'exécution des travaux conformément aux clauses contractuelles (voir rapports de supervision et de contrôle).
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	- Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI)	Elevé	Travaux conformes à l'offre et à l'objet du marché (voir rapports de supervision et de contrôle).
		- Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution		Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Elevé	Caractéristiques des ouvrages sont conformes avec les rapports du bureau d'étude et de contrôle (voir rapports mensuels et prises de vues).
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges		Les ouvrages sont conformes au dossier d'exécution validé (voir dossier d'exécution, rapports mensuels).
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction		Les constructions sont conformes aux normes et réglementations en vigueur en matière de construction.
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu			N/A, les travaux sont en cours.

RM05	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux) (T/F)	Elevé	Conforme (voir rapports du bureau de contrôle).
RM06	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	Il n'y a pas de malfaçons immédiates, mais les rapports de suivi technique ont relevé des observations importantes dont leur non correction pourrait engendrer de futures malfaçons (voir le rapport de suivi d'octobre 2024).
RM07	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	Le rapport du mois d'octobre a mentionné que 16 mois après le démarrage des travaux, l'entreprise n'a pas installé les toilettes, les ouvriers sont obligés de faire leurs besoins dans la nature. Ce qui constitue un risque pour l'environnement.
RM08	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	La mission n'a pas reçu l'évidence de paiement du présent marché malgré plusieurs relances,
RM09	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées Modifications apportées non visibles physiquement	Elevé	Aucune modification n'a été mentionnée dans les différents rapports du bureau de contrôle nécessitant un avenant.

Tableau 5 : Fiches de revue de la matérialité physique sur le marché N°3545//PR/ACISE/DNCMP/SP du 15/11/2022

Référence du marché :

Type de marché :

Objet du marché :

Montant du marché HT :

Montant du marché TTC :

Identité du ou des titulaires du marché :

Source de financement :

MARCHE N°3545//PR/ACISE/DNCMP/SP du 15/11/2022
FOURNITURES
ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
6 344 564,00
7 486 585,00
MIKEM TECHNOLOGIE ; 05 BP 1059 COTONOU - BENIN ; Tél : 21 31 37 27
BUDGET NATIONAL 2022

N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)		N/A
		- PV de réunion de chantier (T)		N/A
		- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)		N/A
		- PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)		N/A
		- Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)		Oui, la facture a été fournie et payée.
		- Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T)		Oui, le décompte final a été fourni et payé.

		- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F)		N/A
		- Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières		N/A
		- Rapport pour les prestations intellectuelles (PI)		N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Tous les consommables ont été livrés par MIKEM et réceptionnés par ACISE (voir PV de réception).
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	- Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI)	Elevé	Tous les consommables livrés sont conformes à la demande (PV de réception).
		- Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution		Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Elevé	Les caractéristiques des consommables livrés sont conformes à la demande (voir PV de réception).
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges		N/A
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction		N/A
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu			N/A

RM05	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux) (T/F)	Elevé	N/A
RM06	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	A la lecture des documents présentés et au recoupement des informations, la mission n'a pas constaté de malfaçons sur les livraisons.
RM07	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	N/A
RM08	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	N/A
RM09	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées Modifications apportées non visibles physiquement	Elevé	N/A

Tableau 6 : Fiches de revue de la matérialité physique sur le marché N°3775 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 24/11/2022

Référence du marché :

Type de marché :

Objet du marché :

Montant du marché HT :

Montant du marché TTC :

Identité du ou des titulaires du marché :

Source de financement :

MARCHE N°3775 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 24/11/2022
FOURNITURES
ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, MATERIELS ET OUTILLAGES
7 536 860,00
8 893 495,00
NAIA GROUP INTERNATIONAL SARL ; Tél : 95968251/97609078 ; 03BP 2008 Cotonou
BUDGET NATIONAL 2022

N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)		N/A
		- PV de réunion de chantier (T)		N/A
		- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)		N/A
		- PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)		N/A
		- Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)		Oui, la facture a été fournie et payée.
		- Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T)		Oui, le décompte final a été fourni et payé.

		<ul style="list-style-type: none"> - Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F) - Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières - Rapport pour les prestations intellectuelles (PI) 		N/A
				N/A
				N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Toutes les fournitures et équipements ont été livrés par NAIA GROUP INTERNATIONAL SARL et réceptionnés par ACISE (voir PV de réception).
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> - Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI) - Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution 	Elevé	<p>Toutes les fournitures et équipements livrés sont conformes à la demande (PV de réception).</p> <p>Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.</p>
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Elevé	Les caractéristiques des fournitures et équipements livrés et réceptionnés sont conformes à la demande (voir PV de réception).
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges		N/A
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction		N/A
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu			N/A

RM05	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux) (T/F)	Elevé	N/A
RM06	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	A la lecture des documents présentés et au recoupement des informations, la mission n'a pas constaté de malfaçons sur les livraisons.
RM07	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	N/A
RM08	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	N/A
RM09	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées Modifications apportées non visibles physiquement	Elevé	N/A

Tableau 7 : Fiches de revue de la matérialité physique sur le marché N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022

		Référence du marché :		MARCHE N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022
		Type de marché :		FOURNITURES
		Objet du marché :		ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS
		Montant du marché HT :		208 500 000,00
		Montant du marché TTC :		N/A
		Identité du ou des titulaires du marché :		GROUPEMENT ATC IB CAP; ILOT 3931 - C - MAISON SAGBO JEAN MARIE ; AGLA COTONOU; Tél: 61312626
		Source de financement :		EXTERIEUR, BADEA
N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)		N/A
		- PV de réunion de chantier (T)		N/A
		- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)		N/A
		- PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)		N/A
		- Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)		Oui, la facture a été fournie et payée.

		Référence du marché :		MARCHE N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022
		Type de marché :		FOURNITURES
		Objet du marché :		ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS
		Montant du marché HT :		208 500 000,00
		Montant du marché TTC :		N/A
		Identité du ou des titulaires du marché :		GROUPEMENT ATC IB CAP; ILOT 3931 - C - MAISON SAGBO JEAN MARIE ; AGLA COTONOU; Tél: 61312626
		Source de financement :		EXTERIEUR, BADEA
		- Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T)		Oui, le décompte final a été fourni et payé.
		- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F)		N/A
		- Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières		N/A
		- Rapport pour les prestations intellectuelles (PI)		N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Toutes les mobiliers, matériels et équipements ont été livrés par le GROUPEMENT ATC IB CAP et réceptionnés par ACISE (voir PV de réception).
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	- Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI)	Elevé	Tous les mobiliers, matériels et équipements livrés sont conformes à la demande (PV de réception).
		- Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution		Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.

		Référence du marché :		MARCHE N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022
		Type de marché :		FOURNITURES
		Objet du marché :		ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS
		Montant du marché HT :		208 500 000,00
		Montant du marché TTC :		N/A
		Identité du ou des titulaires du marché :		GROUPEMENT ATC IB CAP; ILOT 3931 - C - MAISON SAGBO JEAN MARIE ; AGLA COTONOU; Tél: 61312626
		Source de financement :		EXTERIEUR, BADEA
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Elevé	Les caractéristiques des mobiliers, matériels et équipements livrés et réceptionnés sont conformes à la demande (voir PV de réception).
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges		N/A
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction		N/A
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu			N/A
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux) (T/F)	Elevé	N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022
		Type de marché :		FOURNITURES
		Objet du marché :		ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS
		Montant du marché HT :		208 500 000,00
		Montant du marché TTC :		N/A
		Identité du ou des titulaires du marché :		GROUPEMENT ATC IB CAP; ILOT 3931 - C - MAISON SAGBO JEAN MARIE ; AGLA COTONOU; Tél: 61312626
		Source de financement :		EXTERIEUR, BADEA
RM06	Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	A la lecture des documents présentés et au recoupement des informations, la mission n'a pas constaté de malfaçons sur les livraisons.
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	N/A
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	N/A

		Référence du marché :		MARCHE N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022
		Type de marché :		FOURNITURES
		Objet du marché :		ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 1 MOBILIERS DIVERS
		Montant du marché HT :		208 500 000,00
		Montant du marché TTC :		N/A
		Identité du ou des titulaires du marché :		GROUPEMENT ATC IB CAP; ILOT 3931 - C - MAISON SAGBO JEAN MARIE ; AGLA COTONOU; Tél: 61312626
		Source de financement :		EXTERIEUR, BADEA
RM09	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées	Elevé	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement		

Tableau 8 : Fiches de revue de la matérialité physique sur le marché N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022

		Référence du marché :		MARCHE N°3188 MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 27/10/2022
		Type de marché :		FOURNITURES
		Objet du marché :		ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
		Montant du marché HT :		230 799 797,00
		Montant du marché TTC :		N/A
		Identité du ou des titulaires du marché :		MIKEM; 05 BP1059 COTONOU - BENIN; Tél: 21 31 37 27
		Source de financement :		EXTERIEUR, BADEA
N°	Rubriques	Risque d'anomalies significatives	Niveau de risqué par rapport à la qualité des prestations	Observations
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Inexistence d'un des documents suivants liés au suivi de l'exécution des marchés :	Elevé	N/A
		- Etude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux (T)		N/A
		- PV de réunion de chantier (T)		N/A
		- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (T)		N/A
		- PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie (T, F)		N/A
		- Factures envoyées par le titulaire (T, F, S, PI)		Oui, la facture a été fournie et payée.

		<ul style="list-style-type: none"> - Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire (T) - Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F) - Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières - Rapport pour les prestations intellectuelles (PI) 		<p>Oui, le décompte final a été fourni et payé.</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant (T, F, PI)	Elevé	Toutes les matériels informatiques ont été livrés par MIKEM et réceptionnés par ACISE (voir PV de réception).
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> - Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre (T, F, PI) - Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution 	Elevé	<p>Tous les matériels informatiques livrés sont conformes à la demande (PV de réception).</p> <p>Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution.</p>
RM04	<p>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</p> <p>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</p> <p>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</p>	<p>Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)</p> <p>Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges</p> <p>Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction</p>	Elevé	<p>Les caractéristiques des matériels informatiques livrés et réceptionnés sont conformes à la demande (voir PV de réception).</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

	<i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>			N/A
RM05	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux) (T/F)	Elevé	N/A
RM06	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Constat de l'existence de malfaçons non révélées au prestataire ou révélées mais non corrigées par ce dernier alors que le contrat a été entièrement payé (prendre la photo des malfaçons observées) ; Constats de malfaçons dans les documents du bureau d'études, le cahier de chantier non corrigés par le prestataire	Elevé	A la lecture des documents présentés (PV de réception technique), la commission de réception a émis quelques réserves techniques qui ont été corrigées par MIKEM avant la réception provisoire.
RM07	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	Elevé	N/A
RM08	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Elevé	N/A
RM09	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées Modifications apportées non visibles physiquement	Elevé	N/A

VUES PHOTOGRAPHIQUES

**ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET
LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES.**



I₁ – Photocopieur



I₂ – Equipements informatiques



I₃ – Mobiliers de bureau de la salle de conférence

ACQUISITION DE MOBILIERS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'ENSET LOKOSSA : LOT 2 ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES.

ACQUISITION
DE MOBILIERS,
MATERIELS ET
EQUIPEMENTS
AU PROFIT DE
L'ENSET
LOKOSSA : LOT
2 ACQUISITION
DE MATERIELS
INFORMATIQU
ES.

ANS LE



I₆ – Bloc Administratif, champ solaire et locaux techniques



I₇ – Bloc de salle de dessin /salles informatiques

TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO



I₈ – Nouveau bloc dortoirs (garçons et filles)



I₉ – Site de production- bassins piscicoles pédagogique

TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES LYCEES TECHNIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DEFI-PRO



I₁₀ – Atelier d'exploitation Production Animale /Pêche Et aquaculture



I₁₁ – Bloc toilettes élèves