

REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



**MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES
PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022**

***RAPPORT SEPARÉ DE REVUE DE LA MATERIALITÉ PHYSIQUE
DES MARCHES DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)***

Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE	4
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE.....	4
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)	6

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **44%** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA HT	RP ou RD à la date de la revue
1	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Travaux	69 255 911	RD
2	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Fourniture	9 999 320	RD
3	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Fourniture	89 680 000	RD
4	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	Fourniture	9 450 000	RD
	Total TTC		178 385 231	

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Les annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

Tableau 1 : Conclusions des constats sur la matérialité physique des marchés

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les quatre (04) marchés sélectionnés			
	1	2	3	4
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	N/A	N/A	N/A	Conforme
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Les matériels tels les climatiseurs, les onduleurs, les régulateurs ont été vérifiés, existent et sont conformes à la qualité, la véracité et sincérité des documents. Soulignons qu'à la date du contrôle, huit (08) onduleurs sont encore en stock et 27 climatiseurs sont détruits suite à la démolition de l'ancien bâtiment du MESRS. Les autres fournitures tels que les attaches, les câbles pour	Toutes les quatorze (14) motos à savoir dix (10) motos Dames et quatre (04) motos Hommes existent et sont conformes à la qualité, la véracité et sincérité des documents.	les matériels tels que les ordinateurs de bureaux, les ordinateurs portables, les imprimantes, les écrans et les photocopieurs ont été contrôlés et sont conformes à la qualité, à la véracité et à la sincérité des documents, les autres fournitures tel que adaptateurs multifonction, câbles console RJ45 vers USB, câble convertisseurs HDMI/USB et autres	Les utilisateurs n'ont relevé ni signalé aucune difficulté ni insuffisance lors de notre visite malgré que le marché ait été exécuté en deux (02) jours alors que la durée d'exécution contractuelle est de dix-huit (18) jours

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les quatre (04) marchés sélectionnés			
	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes
	1	2	3	4
	camera, les câbles pour téléphones, les CAPA, les disjoncteurs, les dsmatics pour climatiseurs, les dinamos, les interrupteurs les lampes et autres n'ont pas pu être vérifiés		ne pouvant être vérifiés	
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	La réception est conforme au marché	Toutes les quatorze (14) motos à savoir dix (10) motos Dames et quatre (04) motos Hommes sont réceptionnées	La réception est conforme au marché	Conformité car les utilisateurs n'ont signalé aucune difficulté
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	N/A	N/A	N/A	N/A
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	RAS	RAS	RAS	RAS
9. Existence d'un Avenant au marché initial	NON	NON	NON	NON
10. Recommandations	RAS	RAS	RAS	Préciser à l'avenir les jours nécessaires pour chaque étape du processus d'installation et d'essai
Opinion générale de l'auditeur	Opinion sans réserve A notre avis, sous réserve de la durée d'exécution relative à l'acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes qui nous paraît			

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les quatre (04) marchés sélectionnés			
	1	2	3	4
	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes
anormalement courte, nous estimons que la matérialité physique des marchés sélectionnés est globalement conforme aux principes établis par les normes applicables.				

IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

Tableau 2 : Fiches de revue de la matérialité physique par marché

N°	Référence du marché	T_PRMP_52117	F_PRMP_52097	F_PRMP_52118	F_PRMP_52119
	Rubriques	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes
	Montant du marché HT	69 255 911	9 999 320	89 680 000	9 450 000
	Titulaire du marché	SOCIETE CHOKMAR SARL	JESSOEL SARL	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	Cabinet ASSIRI SERVICES
	Date de l'ordre de service	26/09/2022	15/07/2022	30/12/2022	26/12/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	30 jours	20 jours	30 jours	18 jours
	Réception provisoire (RP) ou Réception définitive (RD)	RD	RD	RD	RD
Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A
		Absence du PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A
		Absence du rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	N/A	N/A	N/A
		Absence des factures envoyées par le titulaire	Facture réceptionnée	Facture réceptionnée	Facture réceptionnée
		Absence des décomptes & attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	N/A	N/A	N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant	Les matériels tels les climatiseurs, les onduleurs, les régulateurs ont été vérifiés, existent et sont conformes à la qualité, la véracité et sincérité des documents. Soulignons qu'à la date du contrôle, huit (08) onduleurs sont encore en stock et 27	Toutes les quatorze (14) motos à savoir dix (10) motos Dames et quatre (04) motos Hommes existent et sont conformes à la qualité, la véracité et sincérité des documents, les autres fournitures tel que	les matériels tels que les ordinateurs de bureaux, les ordinateurs portables, les imprimantes, les écrans et les photocopieurs ont été contrôlés, sont conformes à la qualité, la véracité et sincérité des documents, les autres fournitures tel que

N°	Référence du marché	T_PRMP_52117	F_PRMP_52097	F_PRMP_52118	F_PRMP_52119
	Rubriques	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes
	Montant du marché HT	69 255 911	9 999 320	89 680 000	9 450 000
	Titulaire du marché	SOCIETE CHOKMAR SARL	JESSOEL SARL	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	Cabinet ASSIRI SERVICES
	Date de l'ordre de service	26/09/2022	15/07/2022	30/12/2022	26/12/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	30 jours	20 jours	30 jours	18 jours
	Réception provisoire (RP) ou Réception définitive (RD)	RD	RD	RD	RD
Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
		climatiseurs sont détruits suite à la démolition de l'ancien bâtiment du MESRS. Les autres fournitures tels que les attaches, les câbles pour camera, les câbles pour téléphones, les CAPA, les disjoncteurs, les dsmatics pour climatiseurs, les dinamos, les interrupteurs les lampes et autres n'ont pas pu être vérifiés	sincérité des documents.	adaptateurs multifonction, câbles console RJ45 vers USB, câble convertisseurs HDMI/USB et autres ne pouvant être vérifiés	
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	La prestation est conforme par rapport à l'offre	La prestation est conforme par rapport à l'offre	La prestation est conforme par rapport à l'offre
		Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution	Documents de la passation concordants avec ceux de l'exécution	Les documents de la passation concordent avec ceux de l'exécution	Les documents de la passation et de l'exécution sont concordants
					Les documents de la passation

N°	Référence du marché	T_PRMP_52117	F_PRMP_52097	F_PRMP_52118	F_PRMP_52119	
	Rubriques	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	
	Montant du marché HT	69 255 911	9 999 320	89 680 000	9 450 000	
	Titulaire du marché	SOCIETE CHOKMAR SARL	JESSOEL SARL	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	Cabinet ASSIRI SERVICES	
	Date de l'ordre de service	26/09/2022	15/07/2022	30/12/2022	26/12/2022	
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	30 jours	20 jours	30 jours	18 jours	
	Réception provisoire (RP) ou Réception définitive (RD)	RD	RD	RD	RD	
	Risque d'anomalies vérifiés	Observations d'audit				
					concordent avec ceux de l'exécution	
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges	Les matériels et fournitures sont conformes aux documents du marché	Les motos livrées sont conformes aux documents du marché.	Les matériels et fournitures sont conformes aux documents du marché	Contrairement aux documents de l'exécution, le délai d'exécution de l'acquisition de application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes est de deux (02) jours alors que dans le contrat et la facture

Nº	Référence du marché	T_PRMP_52117	F_PRMP_52097	F_PRMP_52118	F_PRMP_52119
	Rubriques	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes
	Montant du marché HT	69 255 911	9 999 320	89 680 000	9 450 000
	Titulaire du marché	SOCIETE CHOKMAR SARL	JESSOEL SARL	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	Cabinet ASSIRI SERVICES
	Date de l'ordre de service	26/09/2022	15/07/2022	30/12/2022	26/12/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	30 jours	20 jours	30 jours	18 jours
	Réception provisoire (RP) ou Réception définitive (RD)	RD	RD	RD	RD
Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
					pro-forma, il est de dix-huit (18) jours
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu		La réception est conforme au marché	Toutes les quatorze (14) à savoir dix (10) motos Dames et quatre (04) motos Hommes sont réceptionnées	La réception est conforme au marché	<i>Conforme car les utilisateurs n'ont signalé aucune difficulté</i>
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)	N/A	N/A	N/A
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	N/A	N/A	N/A


N°	Référence du marché	T_PRMP_52117	F_PRMP_52097	F_PRMP_52118	F_PRMP_52119
	Rubriques	Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Acquisition de matériels de transport a deux roues	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (LOT 1)	Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes
	Montant du marché HT	69 255 911	9 999 320	89 680 000	9 450 000
	Titulaire du marché	SOCIETE CHOKMAR SARL	JESSOEL SARL	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	Cabinet ASSIRI SERVICES
	Date de l'ordre de service	26/09/2022	15/07/2022	30/12/2022	26/12/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	30 jours	20 jours	30 jours	18 jours
	Réception provisoire (RP) ou Réception définitive (RD)	RD	RD	RD	RD
Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	N/A	N/A	N/A
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et mètrés en cours de chantier non justifiées	RAS	RAS	RAS
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	N/A	N/A

VUES PHOTOGRAPHIQUES

Marché d'acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la DPAF (lot 1)




I₁ – Photos de quelques imprimantes visitées



I₂ – Photos de quelques ordinateurs portatifs visités

Marché d'acquisition de matériels de génie civil – génie électrique



I₁ – Photo de quelques onduleurs visités



I₂ – Photos de quelques climatiseurs visités

Marché d'acquisition de matériels de transport a deux roues



I₁ – Photos de quelques motos visitées

Marché d'acquisition de matériels de transport a deux roues



I₁ – Suite photos de quelques motos visitées