

**REPUBLIQUE DU BENIN**

**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**

---



.....

<p><b>MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022</b></p>
--

***RAPPORT SEPARÉ DE REVUE DE LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE  
DES MARCHES DE LA MAIRIE DE COTONOU***

## Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE .....	5
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE.....	5
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES).....	8

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

**A**

**Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commune de Cotonou**

**A**

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)**

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **80%** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA HT	RP ou RD à la date de la revue
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	Fourniture	69 743 900	RD
2	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	Travaux	101 212 848	RD
3	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL PUIS DE DEUX (02) CAMIONS NACELLES (LOT 2)	Fourniture	210 142 000	RP
4	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)	Fourniture	27 047 370	RD
<b>Total TTC</b>			<b>408 146 118</b>	

*RP=Réception partielle ; RD=Réception définitive*

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes\_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises**

**Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING**

**Expert-comptable Diplômé**

## II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

## III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

**Tableau 1 – Conclusions sur la matérialité physique des marchés**

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les quatre (04) marchés sélectionnés			
	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	1	2	3	4
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Conforme	Non-Conforme Travaux prévus sur trois (03) sites (espace vert dit le désert, Ahogbohoulé et Gbodjètin	Conforme	Conforme
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Conforme	Non-Conforme Travaux prévus sur trois (03) sites (espace vert dit le désert, Ahogbohoulé et Gbodjètin	Conforme	Conforme
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme	Non-Conforme	Conforme	Conforme

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les quatre (04) marchés sélectionnés			
	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	1	2	3	4
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	N/A	Non-Conforme Travaux prévus sur trois (03) sites (espace vert dit le désert, Ahogbohoul et Gbodjètin	N/A	N/A
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme	Non-Conforme	Conforme	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	N/A	<b>SITE DE L'ESPACE VERT dit "Le désert" à FIFADJI :</b> Quelques bordures déjà réalisées se sont déposées et d'autres sont menacées de suivre du fait d'un affouillement progressif du sol sous les bordures, entraînant une perte de soutien structurel. Cette érosion sous-jacente compromet la stabilité des bordures, provoquant leur basculement et la dégradation du mortier de protection, qui se désolidarise progressivement.	N/A	N/A
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs	N/A	<b>SITE DU LABORATOIRE DE GBODJETIN :</b>	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les quatre (04) marchés sélectionnés			
	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	1	2	3	4
pouvant découler des travaux		Défaut de nivellement visible sur le site		
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	N/A	Limitation	N/A	N/A
9. Existence d'un Avenant au marché initial	N/A	Un avenant pour annuler le site de Ahogbohoulé et pour ajouter la protection des deux sites restants par des clôtures diverses.	RAS	N/A
10. Recommandations	RAS	Prendre un avenant pour modification du contrat de base qui est sur les travaux d'aménagement des aires de manifestations lot 2 (site de site du terrain de sport de Sénandé et le site de Gbenangba)	RAS	RAS
Opinion générale de l'auditeur				

#### IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

**Tableau 2 – Résumé des constats sur le marché ayant fait l'objet de matérialité**



N°	Référence du marché		F DEPP 56628	T DST 57089	F DEPP 56619	F DSEF 56631
	Rubriques		ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOUE ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	Montant du marché HT		69 743 900	101 212 848	210 142 000	27 047 370
	Titulaire du marché		JS SERVICES	TOUT POUR LA FIXATION	LES BANOLES MOTORS SA	GNDDT SARL
	Date de l'ordre de service		02/11/2022	02/12/2022	22/12/2022	Limitation
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		30 jours	Limitation	Limitation	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD	RP	RD
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	Limitation	N/A	N/A
		Absence du PV de réunion de chantier	N/A	Limitation	N/A	N/A
		Absence du Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	Limitation	N/A	N/A
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	RAS	Limitation	RAS	RAS
		Absence des Factures envoyées par le titulaire	Facture réceptionnée	Limitation	Limitation	Limitation
		Absence des Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	N/A	Limitation	N/A	N/A
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant	Existence physique des équipements WEB-TV et la mise en place de la radio studio (studio 2)	Existence physique de l'ouvrage	Existence physique des véhicules réceptionnés partiellement	Existence physique des mobiliers de bureau. Lesdits mobiliers ont été estampillés et repartis dans les bureaux

N°	Référence du marché		F DEPP 56628	T DST 57089	F DEPP 56619	F DSEF 56631
	Rubriques		ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOUÉ ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERES DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	Montant du marché HT		69 743 900	101 212 848	210 142 000	27 047 370
	Titulaire du marché		JS SERVICES	TOUT POUR LA FIXATION	LES BANOLES MOTORS SA	GNDT SARL
	Date de l'ordre de service		02/11/2022	02/12/2022	22/12/2022	Limitation
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		30 jours	Limitation	Limitation	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD	RP	RD
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	Conforme	La mission est limitée	Conforme	Conforme
		Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution	Documents de la passation concordants avec ceux de l'exécution	Les documents de la passation ne sont pas en concordance avec ceux de l'exécution car le site d'Ahogbohoulé n'a pas été aménagé	Les documents de la passation et de l'exécution sont concordants	Les documents de la passation concordent avec ceux de l'exécution
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	Conforme	Non conforme, le site d'Ahogbohoulé n'a pas été aménagé	Non Conforme 06 véhicules livrés sur un total de 7 véhicules (réception partielle)	Conforme
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges	Conforme	Non conforme, le site d'Ahogbohoulé n'a pas été aménagé	Conforme	Conforme
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction	N/A	SITE DE L'ESPACE VERT dit "Le désert" à FIFADJI : Quelques bordures déjà réalisées se sont déposées	N/A	N/A

N°	Référence du marché		F_DEPP_56628	T_DST 57089	F_DEPP_56619	F_DSEF 56631
	Rubriques		ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERES DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	Montant du marché HT		69 743 900	101 212 848	210 142 000	27 047 370
	Titulaire du marché		JS SERVICES	TOUT POUR LA FIXATION	LES BANOLES MOTORS SA	GNDDT SARL
	Date de l'ordre de service		02/11/2022	02/12/2022	22/12/2022	Limitation
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		30 jours	Limitation	Limitation	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD	RP	RD
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
				et d'autres sont menacées de suivre du fait d'un affouillement progressif du sol sous les bordures, entraînant une perte de soutien structurel. Cette érosion sous-jacente compromet la stabilité des bordures, provoquant leur basculement et la dégradation du mortier de protection, qui se désolidarise progressivement.		
				<b>SITE DU LABORATOIRE DE GBODJETIN :</b> Défaut de nivellement visible sur le site		
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la		Les équipements WEB-TV sont réceptionnés et	Non conforme		L'acquisition de mobiliers de bureau

N°	Référence du marché		F_DEPP_56628	T_DST_57089	F_DEPP_56619	F_DSEF_56631
	Rubriques		ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERES DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	Montant du marché HT		69 743 900	101 212 848	210 142 000	27 047 370
	Titulaire du marché		JS SERVICES	TOUT POUR LA FIXATION	LES BANOLES MOTORS SA	GNDDT SARL
	Date de l'ordre de service		02/11/2022	02/12/2022	22/12/2022	Limitation
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		30 jours	Limitation	Limitation	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD	RP	RD
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
	réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu		la mise en place du studio est fonctionnelle lors du contrôle de la matérialité	Des tas de sable de déblais sont présents sur le site	Le marché d'acquisition de deux pick-up au profit des structures de la mairie, de cinq (05) matériels automobiles au profit des responsables et du trésorier communal a été réceptionné conformément au marché	au profit des 1er et 3ème arrondissements et autres bureaux de la Mairie de Cotonou (Lot 1) est conforme au marché réceptionné
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)	N/A	Limitation	N/A	N/A
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	N/A	Défaut de nivellement visible sur le site du laboratoire de GBODJETIN :	N/A	N/A
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation

N°	Référence du marché		F_DEPP_56628	T_DST 57089	F_DEPP_56619	F_DSEF 56631
	Rubriques		ACQUISITION D'EQUIPEMENTS WEB-TV ET LA MISE EN PLACE DE LA RADIO STUDIO (STUDIO 2)	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE MANIFESTATIONS FESTIVES DE FIFADJI (ESPACE VERT DIT LE DESERT, LOT 1924), D'AHOGBOHOU ET DE GBODJETIN (DOMAINE DU LABORATOIRE) LOT 2	ACQUISITION DE DEUX PICK-UP AU PROFIT DES STRUCTURES DE LA MAIRIE, DE CINQ (05) MATERIELS AUTOMOBILES AU PROFIT DES RESPONSABLES ET DU TRESORIER COMMUNAL (LOT 2)	ACQUISITION DE MOBILIERES DE BUREAU AU PROFIT DES 1ER ET 3EME ARRONDISSEMENTS ET AUTRES BUREAUX DE LA MAIRIE DE COTONOU (LOT 1)
	Montant du marché HT		69 743 900	101 212 848	210 142 000	27 047 370
	Titulaire du marché		JS SERVICES	TOUT POUR LA FIXATION	LES BANOLES MOTORS SA	GNDDT SARL
	Date de l'ordre de service		02/11/2022	02/12/2022	22/12/2022	Limitation
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		30 jours	Limitation	Limitation	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD	RP	RD
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit			
	des travaux à la date de l'audit					
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées	N/A	Avenant pour annuler le site de Ahogbohoulé et pour ajouter la protection des deux sites restants par des clôtures diverses.	Avenant pour ramener le nombre de véhicules à livrer à six (06) au lieu de sept (07) contenus dans le marché de base	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	RAS	RAS	N/A

## VUES PHOTOGRAPHIQUES

Acquisition d'équipements Web-TV et la mise en place de la radio studio (studio 2)

I<sub>1</sub> – Photo de l'ordinateur portable



I<sub>1</sub> – Photo de quelques équipements Web TV



Acquisition de deux pick-up au profit des structures de la mairie, de cinq (05) matériels automobiles au profit des responsables et du trésorier communal puis de deux (02) camions nacelles (Lot 2)



I<sub>2</sub> - Photos de quelques véhicules de type 4 x 4 station wagon





I<sub>3</sub>– Photos d'un véhicule de type 4 x 4 pick-up

**Travaux d'aménagement des aires de manifestations festives de Fifadji (espace vert dit le désert, lot 1924), d'Ahogbohoulé et de Gbodjètin (domaine du laboratoire) (Lot 2)**



**I4- Photos de réalisation d'une clôture du site de GBODJETIN constituée d'un mur de soubassement et des poteaux isolés en élévation**





**I<sub>5</sub>- Quelques bordures déjà réalisées sur le site de l'ESPACE VERT dit "Le désert" à FIFADJI se sont déposées et d'autres sont menacées de suivre du fait d'un affouillement progressif du sol sous les bordures, entraînant une perte de soutien structurel**



**I<sub>6</sub>- Défaut de nivellement visible sur le site de GBODJETIN**

**Acquisition de mobiliers de bureau au profit des 1er et 3ème arrondissements et autres bureaux de la Mairie de Cotonou (Lot 1)**



**I7- Photos de quelques mobiliers de bureau**

