

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)



**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
ET A LA GOUVERNANCE (PAGIPG)**



**AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC DE DIFFERENTES COMMUNES DU BENIN AU TITRE DES
GESTIONS BUDGETAIRES
2016 & 2017**

(Financement PAGIPG)

RAPPORT D'AUDIT DE LA COMMUNE DE KLOUEKANME

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

Document de travail	Dates
Projet de rapport provisoire (AC)	13/12/2019
Rapport provisoire	26/12/2019
X Rapport définitif	15/06/2020

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 (ancien N°2005-B-0040) - N°CNSS : 06300407 – IFU N° 3200800565618 Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo– 02 BP 1913 Cotonou _Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Siège : 136 Quartier Kegué – 06 BP 60535 Lomé _ Tel/ (00228) 22 61 03 99

FRANCE : 2 Route d'Auxerre, 10120 Saint André les Vergers TROYES

Email : bec@becsarl.com / bec_scp@yahoo.fr

Le SMQ du Cabinet BEC est certifié ISO 9001 : 2015 sous le n° 0099804

SOMMAIRE

I. LETTRE INTRODUCTIVE	3
II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 & 2017	5
III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE.....	7
IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE	11
V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION.....	12
5.1. Exhaustivité des pièces demandées.....	12
5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des.....	12
5.3. Appréciation du respect des délais de passation.....	12
5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation).....	13
5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité.....	13
VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC	33
VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE	33
VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC	39
8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes	39
8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	40
8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en.....	42
8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés	43
IX. ANNEXES	45

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP)
08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30
50 76
Cotonou (Rép. du Bénin)**

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat N°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20 février 2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public de différentes Communes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 2), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit de la Mairie de KLOUEKANME.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein des autorités contractantes visitées (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 & 2017 ;
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité ;
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation ;

- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC ;
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ;
- vii. Analyse de la performance des AC ;
- viii. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 & 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public de la Mairie de KLOUEKANME pour les exercices budgétaires 2016 & 2017.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Gestion	Eléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	21	381 863 723
	Marchés de la population mère	33	400 187 723
	%	63,64%	95,42%
2017	Marchés audités	17	389 821 092
	Marchés de la population mère	25	413 555 767
	%	68,00%	94,26%

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Mairie de KLOUEKANME sur l'exercice budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	13	8	1	4	0
2	DC	8	3	0	5	0
Total général		21	11	1	9	0
%		100%	52%	48%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures irrégulières, nous estimons que la majorité des procédures a été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Mairie de KLOUEKANME sur l'exercice budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
				IRR	NUL	IMP
1	AO	15	15	0	0	0
3	DC	2	2	0	0	0
Total général		17	17	0	0	0
%		100%	100%	0%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées de régulière, nous estimons que la totalité des procédures a été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

✓ **Fondements des opinions**

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la Mairie de KLOUEKANME conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par l'AC, nous avons demandé et obtenu l'ensemble des marchés passés. Ensuite, nous avons procédé à un rapprochement de cette liste à celle qui nous a été communiquée par la DNCMP. Ce rapprochement a permis d'obtenir une liste complète des marchés de l'AC. A cet effectif total, devraient s'ajouter éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèce, nous n'avons identifié aucun marché ayant fait l'objet de recours.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Gestion	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Appel d'Offres Ouvert	296 129 530	13	296 129 530	13	100,00%	100,00%
	COTATION	104 058 193	20	85 734 193	8	82,39%	40,00%
	Total général	400 187 723	33	381 863 723	21	95,42%	63,64%
2017	Appel d'Offres Ouvert	371 780 510	17	358 285 481	15	96,37%	88,24%
	Cotation	41 775 257	8	31 535 611	2	75,49%	25,00%
	Total général	413 555 767	25	389 821 092	17	94,26%	68,00%

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus :

➤ **Gestion 2016**

Il est à observer que l'appel d'offre ouvert et la demande de cotation sont les deux modes de passations utilisés par l'AC au titre de la gestion 2016.

L'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population primaire, 63,64% en volume et 95,42% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2016.

➤ **Gestion 2017**

L'appel d'offres ouvert est le mode de passation le plus courant en 2017.

L'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population primaire, 68,00% en volume et 94,26% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2017.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Gestion	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Marché de travaux	278 514 191	21	271 503 881	15	97,48%	71,43%
	Marchés de fournitures et services	120 855 132	10	110 359 842	6	91,32%	60,00%
	prestation de service	818 400	2	-	-	0,00%	0,00%
	Total général	400 187 723	33	381 863 723	21	95,42%	63,64%
2017	Marché de travaux	372 096 808	17	364 691 812	15	98,01%	88,24%
	Marchés de fournitures et services	512 120	1	-	-	0,00%	0,00%
	Marchés de prestations intellectuelles	40 946 839	7	25 129 280	2	28,57%	0,00%
	Total général	413 555 767	25	389 821 092	17	94,26%	68,00%

Commentaire :**➤ Gestion 2016**

Nous observons dans la distribution ci-dessus trois types de marchés à savoir : les marchés de fournitures, de prestation et de travaux).

Les marchés de travaux sont les plus courants dans la population primaire (71,43% en volume et 97,48% en valeur).

➤ Gestion 2017

Tout comme la population primaire, l'échantillon d'audit 2017 est majoritairement composé des marchés de travaux aussi bien en valeur qu'en volume. Il représente 98,01% en valeur ; 88,24% en volume en ce qui concerne l'échantillon d'audit.

Le détail et les caractéristiques de l'échantillon retenu se présentent comme suit :

Tableau n°3 : Echantillon d'audit de conformité**➤ Gestion 2016**

N°	INTITULE DES MARCHES /CONTRATS EN VIGUEUR	REFERENCES	SOURCE FADeC DE FINANCEMENT	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ / CONTRAT	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	MODE DE PASSATION DU MARCHÉ	NATURE DE LA PRESTATION
1	Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè	64/ 01/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 19/01/2016	FADeC non affecté (Investissement)	12 984 720	AFFAIRES KASSA	COTATION	Marché de travaux
2	Réalisation et pose de dalles amovibles dans la ville de Klouékanmè	64/04 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 26/04/2016	FADeC non affecté (Investissement)	5 742 175	BATILUX	COTATION	Marché de travaux
3	Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR"	64/ 06 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 26/04/2016	FADeC non affecté (Investissement)	7 254 227	GOD'S WILL	COTATION	Marché de travaux
4	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avékanmè	64/ 08 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	FADeC non affecté (Investissement)	17 008 671	SENA	COTATION	Marché de travaux
5	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2	64/ 10 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	FADeC affecté MAEP_Projet (PROFI)	24 898 067	GOD'S WILL	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
6	Aménagement de la piste communale "Lanta-Tohoungodohoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta	64/ 11 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	FADeC non affecté (Investissement)	40 757 124	SENA	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
7	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B	64/ 12 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	FADeC affecté MEMP	25 199 876	SOTON & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
8	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodohouin/B	64/ 15 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	FADeC affecté MEMP	15 903 500	RAMED-SERVICES	COTATION	Marché de travaux
9	Fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmè (lot 1)	64/ 19 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 09/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	15 116 154	EPE PLUS	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
10	Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmè (lot 2)	64/ 20 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 09/06/2016	FADeC affecté MEM_Projet (PPEA)	17 092 300	SMC	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
11	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	64/ 21 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	8 474 170	SILBO & ASSOCIES	COTATION	Marché de travaux
12	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 1	64/ 22 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	22 269 143	BELIER BTP	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
13	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1	64/ 24 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	23 993 326	RAMED-SERVICES	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
14	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè Togodou, lot 2	64/ 25 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	23 954 513	SOTON & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
15	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Couffokpa, lot 3	64/ 26 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	23 970 011	SMC	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
16	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de klouékanmè	64/ 27 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	FADeC non affecté (Investissement)	36 955 452	HERSYL	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
17	Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djotto	64/ 34 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/10/2016	FADeC non affecté (Investissement)	10 985 830	BESSAZI BTP	COTATION	Marchés de fournitures et services
18	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot1)	64/ 35 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016	FADeC affecté MEMP	15 928 180	GOUVENI & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
19	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot2)	64/ 36 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016	FADeC affecté MEMP	15 625 608	LOKOTIN	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
20	Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot3)	64/ 37 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016	FADeC affecté MEMP	10 369 776	AYE & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
21	Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa	64/ 42 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 12/12/2016	FADeC non affecté (Investissement)	7 380 900	GOUVENI & FILS	COTATION	Marchés de fournitures et services

➤ **Gestion 2017**

N°	Intitulé du marché (Contrat, Bon de commande, Accord, Convention...)	Référence du marché	Montant total marché (Montant Total TTC)	Source de financement	Mode de passation	Nature de la prestation
1	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadji-Ahobèya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudihoué-Gbowimè, Tchikpé centre-Fonsa-Médékpohoundémé et Zouzoukanmè-Agbangnondehoué	N° 64/02/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST Ddu 03/01/2017	9 463 600	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de prestations intellectuelles
2	Construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadji	N° 64/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 28/02/2017	23 997 817	FADeC affecté MS Investissement	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
3	Etudes d'aménagement du marché central de Klouékanmè	N° 64/05/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	15 665 680	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de prestations intellectuelles
4	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1)	N° 64/06/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	18 182 340	FADeC affecté MEMP Investissement	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
5	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimè	N° 64/07/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	17 760 029	FADeC affecté MEMP Investissement	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
6	Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué	N° 64/08/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	23 319 090	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
7	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmè lot 2	N° 64/09/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	19 552 718	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
8	Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta	N° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	19 561 244	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
9	Construction de la clôture du centre de santé d'ayahohoué	N° 64/16/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	15 960 410	FADeC affecté MS Investissement	Cotation	Marché de travaux
10	Entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmè	N° 64/17/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	21 815 190	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
11	Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadji	N° 64/19/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	15 575 201	FADeC non affecté (Investissement)	Cotation	Marché de travaux
12	Aménagement de la piste Dadji- Ahogbèya (fleuve Couffo)	N° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	42 003 044	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
13	aménagement de la piste Houagnonhoué-A	N° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	68 440 000	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
14	aménagement de la piste Fonsa-médékpohoundémé et Agbangnondehoué-Zouzoukanmè	N° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	51 807 538	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
15	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmè lot 1	N° 64/23/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	9 276 850	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
16	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmè/A, lot2	N° 64/24/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	9 398 000	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
17	Réfection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Tchikpé/B et de YénawaII/A, lot 3	N° 64/25/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	8 042 341	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C8)								
N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
2	Conformité	C2	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
3	Organisation et fonctionnement	C3	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
4		C4	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
5		C5	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
6		C6	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
8		C8	KO					Les décisions d'attribution ne sont pas publiées
Légende								
C1	Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)							
C2	Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)							
C3	Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)							
C4	Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés							
C5	Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)							
C6	Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)							
C7	Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)							
C8	Publication des décisions d'attribution							
Mettre < OK > si satisfaisant, < KO > si non								

V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés (PRMP), la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Eléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	84,72%	95,25

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d'exhaustivité des pièces collectées sur l'ensemble des procédures d'appel d'offres ouvert et celles de demande de cotation. **(Voir en annexe 3 les fiches d'exhaustivité).**

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM)

Pour chaque gestion budgétaire auditée, il a été observé que le Plan de Passation des Marchés a été élaboré par la PRMP de la Mairie de Athiémé. Les PPM sont conformes au modèle type de l'ARMP.

Nous n'avons pas d'observation au sujet de l'inscription des marchés audités dans ledit plan.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus. Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) se présente comme suit :

➤ **Au titre de 2016 :**

Le délai moyen au titre de la gestion 2016 est évalué à 106 jours environ.

Ce délai n'est pas en conformité avec celui de la validité des offres qui est de 90 jours pour la réglementation nationale (Art 91 du CMP).

➤ **Au titre de 2017 :**

Au titre de la gestion 2017 et pour les marchés audités, le délai moyen s'évalue à 64 jours environ.

Ce délai est conforme par rapport au délai de validité des offres qui est de 90 jours pour la réglementation nationale (Art 91 du CMP).

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en **annexe 5**.

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et les demandes de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du repertoire des prix de référence applicable.

Dans le cas d'espèces, aucun marché n'a été passé par la procédure de gré à gré. Cependant les marchés de fournitures passés en revue figurent dans les repertoires des prix de référence 2016 & 2017 et y sont conformes.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

Observations générales :

La mission a noté de façon générale pour tous les marchés passés par Appel d'offres ouvert soumis à notre appréciation, l'absence de publication du procès-verbal d'attribution provisoire et de l'avis d'attribution définitive comme le recommandent les articles 84 et 93 du CMP.

Observations spécifiques :

➤ Gestion 2016

- 1- Marché n° 64/ 10 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016 relatif à la réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2 attribué à l'ETS GOD'S WILL-GC pour un montant de 24.898.067 FCFA TTC ;**

Pièce manquante

- Preuve d'approbation du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention de l'autorisation préalable sur le recours à la procédure AOO ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 25/04/2016 et date de signature du marché 27/04/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de non-conformité relevée.

2- Marché n° 64/ 11 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à l'aménagement de la piste communale "Lanta-Tohoungodohoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta attribué à l'ETS SENA pour un montant de 40.757.124 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Preuve d'approbation du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Obtention de l'autorisation préalable sur le recours à la procédure AOO ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPMP ;
- Délai de passation long ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPMP.

3- Marché n° 64/ 12 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B attribué à l'ETS BON BERGER pour un montant de 25.199.876 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Preuve d'approbation du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Obtention de l'autorisation préalable sur le recours à la procédure AOO ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPMP ;

- Signature, notification et enregistrement du marché avant son approbation ;
- Attribution du marché hors délai de validité.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

4- Marché n° 64/ 19 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 09/06/2016 relatif à la fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmè (lot 1) attribué à l'ETS EPE PLUS pour un montant 15.116.154 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPMP ;
- Délai de passation anormalement long ;
- Enregistrement du marché avant son approbation.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPMP.

5- Marché n° 64/ 20 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 09/06/2016 relatif à Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmè (lot 2) attribué à l'ETS SENA pour un montant 17.092.300 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPMP ;
- Délai de passation anormalement long ;

- Enregistrement du marché avant son approbation

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPMP.

6- Marché n° 64/ 22 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016 relatif à la réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 1 attribué à l'entreprise BELIER BTP pour un montant 22.269.143 FCFA HT ;

Pièce manquante

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

7- Marché n° 64/ 24 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à la construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1 attribué à l'entreprise REMED service pour un montant 23.993.326 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Preuve de l'ANO de la CCMP sur le projet de contrat ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai de notification provisoire du marché après l'ANO de la CCMP sur l'attribution soit 1 jour en lieu et place de 04 jours.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

8- Marché n° 64/ 25 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè Togodou, lot 2 attribué à l'entreprise SOTON et FILS pour un montant 23.954.513 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Preuve de l'ANO de la CCMP sur le projet de contrat ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai de notification provisoire du marché après l'ANO de la CCMP sur l'attribution soit 1 jour en lieu et place de 04 jours.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

9- Marché n° 64/ 26 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de COUFFOKPA, lot 3 attribué à l'entreprise SMC pour un montant 23.970.011 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Preuve de l'ANO de la CCMP sur le projet de contrat ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai de notification provisoire du marché après l'ANO de la CCMP sur l'attribution soit 1 jour en lieu et place de 04 jours.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

10-Marché n° 64/ 27 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à l'aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de klouékanmè attribué à l'entreprise HERSLY pour un montant 36.955.452 FCFA TTC ;

Pièce manquante

- Preuve d'approbation du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 27/06/2016 et date de signature du marché 27/06/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière.

11-Marché n° 64/ 35 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016 relatif à l'entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot1) attribué à l'entreprise KEGNONNOU et Fils pour un montant 15.928.180 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- DAO et preuve de l'ANO ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des pièces manquantes.

12- Marché n° 64/ 36 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016 relatif à l'entretien Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot2) attribué à l'entreprise LOKOTIN pour un montant 15.625.608 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- DAO et preuve de l'ANO ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des pièces manquantes.

13- Marché n° 64/ 37 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016 relatif à Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot3) attribué à l'entreprise AYE et Fils pour un montant 10.369.776 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- DAO et preuve de l'ANO ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

➤ **Gestion 2017**

14- Marché n° N° 64/02/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 03/01/2017 relatif à contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadji-Ahogbèya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudihoué-Gbowimè, Tchikpé centre-Fonsa-Médékpohoundémé et Zouzoukanmè-Agbangnondéhoué attribué à l'entreprise FEDOL TRIANGLE pour un montant 9.463.600 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve de la notification du marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

15- Marché n° 64/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 28/02/2017 relatif à la construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadji attribué à l'entreprise BON BERGER pour un montant 23.997.817 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve de la notification du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le DAO.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Signature, notification et enregistrement du marché avant son approbation ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

16- Marché n°64/05/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017 relatif aux l'études d'aménagement du marché central de Klouékanmè attribué au Groupement HYDRO-GNIE SARL et SIMA SARL pour un montant 15.665.680 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve de la notification du marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

17- Marché n° 64/06/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017 relatif à la construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1) attribué à l'entreprise HELEGBE ET FILS pour un montant 18.182.340 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-conformité de la date de transmission du PV d'attribution (21/04/2017) à la CCMP et la date d'ANO de la CCMP (20/04/2017) ;
- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

18- Marché n° 64/07/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017 relatif à la construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimè attribué à l'entreprise SENAN pour un montant 17.760.029 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-conformité de la date de transmission du PV d'attribution (21/04/2017) à la CCMP et la date d'ANO de la CCMP sur ledit PV (20/04/2017) ;
- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

19- Marché n° 64/08/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à la Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué attribué à l'entreprise TRADIVEG pour un montant 23.319.090 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

20- Marché n° 64/09/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à la construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmè lot 2 attribué à l'ETS BON BERGER pour un montant 19.552.718 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché signé mais non daté ;
- Non-conformité de la date de transmission du PV d'attribution (21/04/2017) à la CCMP et la date d'ANO de la CCMP (20/04/2017) ;
- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

21- Marché n° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à la Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta attribué à l'ETS SOTON ET FILS pour un montant 19.561.244 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect de la date d'ouverture des offres (30/11/2015 en lieu et place du 03/12/2015) sans aucune preuve d'information des soumissionnaires ;
- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 11/05/2016 et date de signature du marché 17/05/2016 soit moins de 15 jours ;
- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

22- Marché n° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à l'entretien et reparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmè attribué à l'Entreprise SOK-AS pour un montant 21.815.190 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

23- Marché n° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à Aménagement de la piste Dadji- Ahogbèya (fleuve Couffo) attribué à l'Entreprise GOUVENI & Fils pour un montant 42.003.044 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

24- Marché n° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à aménagement de la piste Houagnonhoué- Abouhoué-Dagoudihoué lot 2 attribué à l'Entreprise LOKOTIN pour un montant 68.440.000 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

25- Marché n° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 aménagement de la piste Fonsa-médékpohoundémé et Agbangnondéhoué-Zouzoukanmè attribué à l'Entreprise SENA pour un montant 51.807.538 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

26- Marché n°64/23/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmè lot 1 attribué à l'Entreprise NOMAK-Y-DIEU GERE pour un montant 9.276.850 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

27- Marché n° 64/24/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmè/A, lot2 attribué au groupement ADORO & CETES pour un montant 9.398.000 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

28- Marché n° 64/25/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à la réfection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Tchikpé/B et de YénawaII/A, lot 3 attribué à l'ETS LAKOUS NEGOCE pour un montant 8.042.341 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

DEMANDE DE COTATION

Gestion 2016

29-Marché n° 64/ 01/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 19/01/2016
relatif à Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à
motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè attribué
à l'entreprise AFFARES KASSA SARL pour un montant 12.984.720
FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

30-Marché n° 64/ 01/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 19/01/2016
relatif à la réalisation et pose de dalles amovibles dans la ville de
Klouékanmè attribué à l'entreprise BATILUX pour un montant
5.742.175 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de
nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

31- Marché n° 64/ 06 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 26/04/2016 relatif à Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR" attribué à l'entreprise GOD'S WILL- GC pour un montant 7.254.227 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

32-Marché n° 64/ 08 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016 relatif à la construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avéganmè attribué à l'entreprise SENA pour un montant 17.008.671 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Marché approuvé

Les points forts (forces) relevés

Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM ;
- Signature du marché avant son approbation ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

33- Marché n° 64/15/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à la Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhouin/Battribué à l'entreprise RAMED SERVICE pour un montant 17.186.613 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'information des soumissionnaires non retenus

Les points forts (forces) relevés

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

34-Marché n° 64/15/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à la Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè à l'entreprise SIBLO & ASSOCIES pour un montant 8.474.170 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'information des soumissionnaires non retenus ;
- Preuve d'approbation du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

35- Marché n° 64/ 34 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-STdu 29/10/2016 relatif à la Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djotto à l'entreprise BESSAZI-BTP pour un montant 8.474.170 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Lettre d'invitation à soumissionner
-

Les points forts (forces) relevés

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

36- Marché n° 64/ 42 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 12/12/2016 relatif à Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa à l'entreprise BESSAZI-BTP pour un montant 7.380.900 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Lettre d'invitation à soumissionner
-

Les points forts (forces) relevés

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

Gestion 2017

37-Marché n° 64/16/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017 relatif à la Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahohoué 3 attribué à l'Entreprise GOD 'S WILL-GC pour un montant 15.960.410 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

**38-Marché n° 64/19/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017
relatif à la Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadjji
attribué à l'Entreprise AYE et Fils pour un montant 15.575.201 FCFA
TTC**

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan prévisionnel de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit se faire une opinion sur l'efficacité et la performance du traitement des recours préalables et autres demandes d'informations sur des procédures par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes examinées et réglées à son niveau en conformité avec la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les recours, auto saisines connus par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le consultant examinera également le degré d'application (en pourcentage) des décisions y afférentes.

Au titre des exercices 2016 et 2017, nous n'avons pas eu connaissance de plaintes formulées par les soumissionnaires au niveau de l'AC. Nous n'en avons pas non plus décelé au niveau des recours exercés auprès de l'ARMP.

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

Nous avons demandé et obtenu les documents relatifs au règlement des différents marchés exécutés contenus dans notre échantillon.

Le détail relatif à l'exécution financière des marchés ayant fait l'objet d'audit se présente comme suit :

Tableau 4 : Etat récapitulatif de l'exécution financière des marchés

➤ **Gestion 2016**

RAPPORT D'AUDIT DE LA COMMUNE DE KLOUEKANME _ Gestions budgétaires 2016 & 2017

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	64/ 01/C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 19/01/2016	Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè	60		21/03/2016	Indisponibilité		12 984 720	12 984 720	100%	649 236	Indisponibilité de l'ordre de service
2	64/04 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 26/04/2016	Réalisation et pose de dalles amovibles dans la ville de Klouékanmè	45	27/05/2016	11/07/2016	Néant		5 742 175	5 742 175	100%	287 109	
3	64/ 06 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 26/04/2016	Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR"	60		23/08/2016	Indisponibilité		7 254 227	7 254 227	100%	362 711	Indisponibilité de l'ordre de service
4	64/ 08 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avéganmè	120	25/05/2016	28/11/2016	67		17 008 671	17 008 671	100%	850 434	
5	64/ 10 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2	60	01/06/2016	14/10/2016	75		27 627 328	26 931 746	97%	1 346 587	
6	64/ 11 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Aménagement de la piste communale "Lanta-Tohoungodohoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta	120	24/06/2016	27/10/2016	5		40 757 124	40 757 124	100%	2 037 856	
7	64/ 12 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B	90	31/05/2016		Indisponibilité		25 199 876	25 166 835	100%	1 258 342	
8	64/ 15 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhoué/B	90	28/06/2016	11/10/2016	15		16 089 450	15 903 518	99%	795 176	
9	64/ 19 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 09/06/2016	Fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmè (lot 1)	30	21/06/2016	28/06/2016	Néant		15 116 154	15 116 154	100%	755 808	
10	64/ 20 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 09/06/2016	Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmè (lot 2)	30	21/06/2016	20/07/2016	Néant		17 092 300		0%	0	
11	64/ 21 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	30	30/06/2016	26/12/2016	149		8 474 170	8 474 170	100%	423 709	
12	64/ 22 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 1	90	08/07/2016	14/10/2016	8		24 337 861	24 337 861	100%	1 216 893	
13	64/ 24 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1	90	12/09/2016	05/12/2016	Néant		23 993 326	23 993 326	100%	1 199 666	
14	64/ 25 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè Togodou, lot 2	90	12/09/2016	12/12/2016	1		23 954 513	23 954 513	100%	1 197 726	
15	64/ 26 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Couffokpa, lot 3	90	09/10/2016	05/12/2016	Néant		23 970 011	23 970 000	100%	1 198 500	
16	64/ 27 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de klouékanmè	120	19/10/2016	05/05/2017	78		36 955 452	36 955 452	100%	1 847 773	
17	64/ 34 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/10/2016	Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djotto	60	28/11/2016	15/12/2016	Néant		10 985 830	10 985 830	100%	549 292	
18	64/ 35 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot1)	90		17/02/2017	Indisponibilité		15 928 180	15 928 220	100%	796 411	Indisponibilité de l'ordre de service
19	64/ 36 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot2)	90		13/12/2016	Indisponibilité		15 625 608	15 625 608	100%	781 280	Indisponibilité de l'ordre de service
20	64/ 37 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016	Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot3)	90			Néant		10 369 776	10 369 776	100%	518 489	Indisponibilité de l'ordre de service et la réception provisoire
21	64/ 42 /C- KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 12/12/2016	Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa	45	12/12/2016	15/12/2016	Néant		7 380 900	7 380 900	100%	369 045	

Gestion 2017

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	N° 64/02/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST Ddu 03/01/2017	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadji-Ahoglobèya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudihoué-Gbowimè, Tchikpè centre-Fonsa-Médékpohoundémé et Zouzoukanmè-Agbangnondéhoué	120	08/02/2017		Indisponibilité		9 463 600	9 463 600	100%	0	Indisponibilité de la réception provisoire
2	N° 64/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 28/02/2017	Construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadji	120	30/05/2017	25/09/2017	Néant		23 997 817	3 660 684	15%	183 034	
3	N° 64/05/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	Etudes d'aménagement du marché central de Klouékanmè	90	28/09/2017	29/12/2017	2		15 665 680	15 665 680	100%	0	
4	N° 64/06/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1)	120	11/09/2017	12/01/2018	3		18 182 340	18 182 340	100%	909 117	
5	N° 64/07/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimè	120	11/09/2017		Indisponibilité		17 760 029	13 676 512	77%	683 826	Indisponibilité de la réception provisoire
6	N° 64/08/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué	120	11/09/2017	02/12/2017	Néant		23 319 090		0%	0	Indisponibilité de mandat de paiement
7	N° 64/09/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmè lot 2	90	11/09/2017	11/12/2017	1		19 552 718	19 552 718	100%	977 636	
8	N° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta	90	11/09/2017	11/12/2017	1		19 561 244	19 561 244	100%	978 062	
9	N° 64/16/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahohoué	90	06/10/2017		Indisponibilité		15 960 410		0%	0	Indisponibilité de la réception provisoire et du mandat de paiement
10	N° 64/17/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	Entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmè	60	14/11/2017	18/12/2017	Néant		21 815 190	21 815 190	100%	1 090 760	
11	N° 64/19/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadji	90		07/05/2018	Indisponibilité		15 575 201	15 575 201	100%	778 760	Indisponibilité de l'ordre de service
12	N° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Aménagement de la piste Dadji-Ahoglobèya (fleuve Couffo)	150	15/02/2018	24/08/2018	40		42 003 044	42 003 044	100%	2 100 152	
13	N° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Houagnonhoué-Abouhoué-Dagoudihoué lot 2	120	05/02/2018	04/02/2019	244		68 440 000	32 828 514	48%	1 641 426	
14	N° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Fonsa-médékpohoundémé et Agbangnondéhoué-Zouzoukanmè	120	05/02/2018	24/08/2018	80		51 807 538	10 361 508	20%	518 075	
15	N° 64/23/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmè lot 1	60	16/02/2018	27/04/2018	10		9 276 850	9 276 850	100%	463 843	
16	N° 64/24/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmè/A, lot2	60		27/04/2018	Indisponibilité		9 398 000	9 398 000	100%	469 900	Indisponibilité de l'ordre de service
17	N° 64/25/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Réfection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Tchikpè/B et de YénawaII/A, lot 3	60	16/02/2018	27/04/2018	10		8 042 341	8 042 341	100%	402 117	

Commentaire

- Les montants mandatés reconstitués dans le tableau ci-dessus prennent en compte les retenus de garanties. Il revient au Receveur Percepteur de prélever lesdites retenues à la source et de les restituer suivant la réglementation (réception provisoire ou définitive) après réception d'un courrier de levé de la retenue de la PRMP.

Points forts (forces) relevés

- Obtention des cautions de soumission ;
- Obtention des cautions de bonne exécution ou des retenus de garanties (5%) ;
- Restitution des retenus de garanties après la réception provisoire (90%) et la réception définitive (10%).

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Certains marchés dont les délais d'exécution réelles dépassent ceux contractuels sans qu'il y est une preuve matérielle et formelle de prorogation desdits délais.
- Les pénalités de retard prévues dans les contrats de marché, à l'article 16 ne sont non plus prélevées. Il s'agit des marchés récapitulés dans les tableaux ci-après :

Gestion 2016**Etat des marchés exécutés hors délai**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution
1	64/ 08 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avékanmè	120	25/05/2016	28/11/2016	67		17 008 671	17 008 671	100%	850 434
2	64/ 10 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémé - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2	60	01/06/2016	14/10/2016	75		27 627 328	26 931 746	97%	1 346 587
3	64/ 15 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhouin/B	90	28/06/2016	11/10/2016	15		16 089 450	15 903 518	99%	795 176
4	64/ 21 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	30	30/06/2016	26/12/2016	149		8 474 170	8 474 170	100%	423 709
5	64/ 27 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de Klouékanmè	120	19/10/2016	05/05/2017	78		36 955 452	36 955 452	100%	1 847 773

Gestion 2017**Etat des marchés exécutés hors délai**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution
1	N° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Aménagement de la piste Dadji-Ahogbèya (fleuve Couffo)	150	15/02/2018	24/08/2018	40		42 003 044	42 003 044	100%	2 100 152
2	N° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Houagnonhoué-Abouhoué-Dagoudihoué lot 2	120	05/02/2018	04/02/2019	244		68 440 000	32 828 514	48%	1 641 426
3	N° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Fonsa-médékpoundémé et Agbangondéhoué-Zouzoukanmè	120	05/02/2018	24/08/2018	80		51 807 538	10 361 508	20%	518 075

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré.

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité effectif.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	" Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	" Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	" Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	" Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	" Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	" Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après :

N° d'ordre	Organes	Points de contrôle	OK/KO	Note 1 pour OK 0 pour KO	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC						
1	PRMP	Acte de désignation de la PRMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2		Déclaration sur l'honneur de la PRMP	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3		Existence d'un rapport d'exécution des marchés	OK	1,00	Indisponibilité du document	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
4		Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à l'ARMP et à la Cour des comptes	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
5		Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
6	CPMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CPMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
7		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CPMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
8	CCMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CCMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
9		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CCMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
		NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES		1,00		

Conclusion : Le niveau de performance est de 1.

Nous pouvons dire qu'il y a une mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics et que l'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

➤ **Gestion 2016**

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan de passation des marchés publics et inscription du marché dans le PPM	21	21	4	19%	RAS	Défaut d'inscription de 4 marchés dans le PPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	Défaut d'autorisation préalable des 02 marchés de gré à gré dans le PPM et 02 marché par AOR	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	13	13	0	0%		Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	13	13	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	8	8	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	13	13	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	13	13	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	13	13	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	13	13	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	13	13	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	13	13	13	100%	les attributions provisoires ne sont pas publiées	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	21	21	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	21	21	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE _REVUE DE CONFORMITE (A)				8,50%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				86,92%		
1	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF _REVUE DE CONFORMITE (C=				9,78%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 09,78%.

Nous notons une Performance **élevée** et de plus l'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan de passation des marchés publics et inscription du marché dans le PPM	17	17	0	0%	Défaut d'inscription d'un marchés de gré à gré dans le PPM	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	15	15	0	0%	Indisponibilité de DP pour un marché	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	2	2	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	15	15	15	100%	les attributions provisoires ne sont pas publiées	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	17	17	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	17	17	0	0%	Approbation des LC par la CCMP	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE _REVUE DE CONFORMITE (A)				7,14%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				82,10%		
1	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF _REVUE DE CONFORMITE (C=				8,70%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 08,70%.

Nous notons une Performance **élevée** et de plus l'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

IX. ANNEXES**ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES**

N° d'ordre	Noms et prénoms	Fonctions
1	TOGBEVI Gabriel	Maire
	NINI Serpos Melkior	SG
2	AKPLA Narcice	S/PRMP
3	AGBANLIN Serge	C/SAF

ANNEXE 2 : PV DE RESTITUTION

**PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT
DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017**

Nom de l'Autorité Contractante : Commune de KLOUEKANME

Date de tenue de la séance de restitution : 29 janvier 2020

Heure de démarrage : 17 heures 08 minutes

Heure de fin : 17 heures 30

I. Personnes présentes à la séance :

- (Cf. la liste de présence)

II. Récapitulatif des pièces à collecter

Aux termes des échanges, il a été convenu que les services de l'autorité contractante collecteront et communiqueront à la mission d'audit les pièces citées en Annexe 3 comme manquantes au plus tard le mercredi 05 février 2020.

Par ailleurs, les services de la PRMP ont transmis aux auditeurs les documents relatifs aux actes création et de nomination de la PRMP, des membres du Secrétariat PRMP et de la cellule de contrôle.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur l'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de la Mairie

Constat 1 Forces

Existence des différents organes de passation de la Commune de Klouekanme.

Constat 2 Faiblesse

Besoin d'un archiviste professionnel pour le rangement et le classement des pièces des marchés publics.

3.2. Sur la procédure de passation

Nous avons passé en revue les procédures ayant conduit à l'attribution des marchés 21 marchés échantillonnés en 2016 et 17 en 2017 dont le détail est en annexe 2.

Sur les 38 marchés au total, nous avons noté ce qui suit :

Les points forts (forces) relevés

Page 1 sur 16



- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention de l'autorisation préalable sur le recours à la procédure AOR ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 25/04/2016 et date de signature du marché 27/04/2016 soit moins de 15 jours ;
- Défaut d'inscription du marché dans le PPMP ;
- Délai de passation long ;
- Signature, notification et enregistrement du marché avant son approbation ;
- Non-respect du délai de notification provisoire du marché après l'ANO de la CCMP sur l'attribution soit 1 jour en lieu et place de 04 jours.

3.3. Etat des opinions

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de KLOUEKANME sur l'exercice budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve REG/RSR	Défavorable		
				IRR	NUL	IMP
1	AOO	13	8	1	4	0
2	DC	8	3	0	5	0
Total général		21	11	1	9	0
%		100%	52%		48%	

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ Favorable

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures irrégulières, nous estimons que la majorité des procédures a été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de KLOUEKANME sur l'exercice budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :



N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
				IRR	NUL	IMP
1	AO	15	15	0	0	0
3	DC	2	2	0	0	0
Total général		17	17	0	0	0
%		100%	100%	0%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées d'irrégulière, nous estimons que la totalité des procédures a été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.4. Sur les plaintes

Nous n'avons pas relevé de marché ayant fait l'objet de plainte au titre des périodes concernées par notre audit.

3.5. Sur l'exécution financière

Nous avons passé en revue les mandats des trente et un marchés communiqués aux auditeurs. L'état récapitulatif se présente comme suit :

Tableau : Etat récapitulatif de l'exécution financière des marchés

➤ Gestion 2016

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service / remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	64/ 01/C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 19/01/2016	Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè	60		21/03/2016	Indisponibilité		12 984 720	12 984 720	100%	649 236	Indisponibilité de l'ordre de service
2	64/04 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 26/04/2016	Réalisation et pose de dalles amovibles dans la ville de Klouékanmè	45	27/05/2016	11/07/2016	Néant		5 742 175	5 742 175	100%	287 109	
3	64/ 06 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 26/04/2016	Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR"	60		23/08/2016	Indisponibilité		7 254 227	7 254 227	100%	362 711	Indisponibilité de l'ordre de service
4	64/ 08 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avéganmè	120	25/05/2016	28/11/2016	67		17 008 671	17 008 671	100%	850 434	
5	64/ 10 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2	60	01/06/2016	14/10/2016	75		27 627 328	26 931 746	97%	1 346 587	
6	64/ 11 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Aménagement de la piste communale "Lanta - Tohoungodohoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta	120	24/06/2016	27/10/2016	5		40 757 124	40 757 124	100%	2 037 856	
7	64/ 12 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 05/05/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dèkandji/B	90	31/05/2016		Indisponibilité		25 199 876	25 166 835	100%	1 258 342	
8	64/ 15 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhoui/B	90	28/06/2016	11/10/2016	15		16 089 450	15 903 518	99%	795 176	
9	64/ 19 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 09/06/2016	Fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmè (lot 1)	30	21/06/2016	28/06/2016	Néant		15 116 154	15 116 154	100%	755 808	
10	64/ 20 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 09/06/2016	Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmè (lot 2)	30	21/06/2016	20/07/2016	Néant		17 092 300		0%	0	
11	64/ 21 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 22/06/2016	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	30	30/06/2016	26/12/2016	149		8 474 170	8 474 170	100%	423 709	
12	64/ 22 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 22/06/2016	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 1	90	08/07/2016	14/10/2016	8		24 337 861	24 337 861	100%	1 216 893	
13	64/ 24 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1	90	12/09/2016	05/12/2016	Néant		23 993 326	23 993 326	100%	1 199 666	
14	64/ 25 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè Togodou, lot 2	90	12/09/2016	12/12/2016	1		23 954 513	23 954 513	100%	1 197 726	
15	64/ 26 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Couffokpa, lot 3	90	09/10/2016	05/12/2016	Néant		23 970 011	23 970 000	100%	1 198 500	
16	64/ 27 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de Klouékanmè	120	19/10/2016	05/05/2017	78		36 955 452	36 955 452	100%	1 847 773	
17	64/ 34 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 29/10/2016	Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djetto	60	28/11/2016	15/12/2016	Néant		10 985 830	10 985 830	100%	549 292	
18	64/ 35 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 11/11/2016	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot1)	90		17/02/2017	Indisponibilité		15 928 180	15 928 220	100%	796 411	Indisponibilité de l'ordre de service
19	64/ 36 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 11/11/2016	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot2)	90		13/12/2016	Indisponibilité		15 625 608	15 625 608	100%	781 280	Indisponibilité de l'ordre de service
20	64/ 37 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 11/11/2016	Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot3)	90			Néant		10 369 776	10 369 776	100%	518 489	Indisponibilité de l'ordre de service et la réception provisoire
21	64/ 42 /C- KL/SG/SAG-SAG- SDLCDIC-ST du 12/12/2016	Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa	45	12/12/2016	15/12/2016	Néant		7 380 900	7 380 900	100%	369 045	

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	N° 64/02/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST Ddu 03/01/2017	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadjil-Ahobéya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudhoué-Gbowimé, Tchikpé centre-Fonsa-Médékopoundémé et Zouzoukanmé-Agbangnondehoué	120	08/02/2017		Indisponibilité		9 463 600	9 463 600	100%	0	Indisponibilité de la réception provisoire
2	N° 64/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 28/02/2017	Construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadjil	120	30/05/2017	25/09/2017	Néant		23 997 817	3 660 684	15%	183 034	
3	N° 64/05/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	Etudes d'aménagement du marché central de Klouékanmé	90	28/09/2017	29/12/2017	2		15 665 680	15 665 680	100%	0	
4	N° 64/06/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1)	120	11/09/2017	12/01/2018	3		18 182 340	18 182 340	100%	909 117	
5	N° 64/07/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimé	120	11/09/2017		Indisponibilité		17 760 029	13 676 512	77%	683 826	Indisponibilité de la réception provisoire
6	N° 64/08/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué	120	11/09/2017	02/12/2017	Néant		23 319 090		0%	0	Indisponibilité de mandat de paiement
7	N° 64/09/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmé lot 2	90	11/09/2017	11/12/2017	1		19 552 718	19 552 718	100%	977 636	
8	N° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta	90	11/09/2017	11/12/2017	1		19 561 244	19 561 244	100%	978 062	
9	N° 64/16/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahooué	90	06/10/2017		Indisponibilité		15 960 410		0%		Indisponibilité de la réception provisoire et du mandat de paiement
10	N° 64/17/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	Entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmé	60	14/11/2017	18/12/2017	Néant		21 815 190	21 815 190	100%	1 090 760	
11	N° 64/19/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadjil	90		07/05/2018	Indisponibilité		15 575 201	15 575 201	100%	778 760	Indisponibilité de l'ordre de service
12	N° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Aménagement de la piste Dadjil-Ahobéya (fleuve Couffo)	150	15/02/2018	24/08/2018	40		42 003 044	42 003 044	100%	2 100 152	
13	N° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Houagnonhoué-Abouhoué-Dagoudhoué lot 2	120	05/02/2018	04/02/2019	244		68 440 000	32 828 514	48%	1 641 426	
14	N° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Fonsa-médékopoundémé et Agbangnondehoué-Zouzoukanmé	120	05/02/2018	24/08/2018	80		51 807 538	10 361 508	20%	518 075	
15	N° 64/23/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmé lot 1	60	16/02/2018	27/04/2018	10		9 276 850	9 276 850	100%	463 843	
16	N° 64/24/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmé/A, lot2	60		27/04/2018	Indisponibilité		9 398 000	9 398 000	100%	469 900	Indisponibilité de l'ordre de service
17	N° 64/25/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Réfection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Tchikpé/B et de Yénawall/A, lot 3	60	16/02/2018	27/04/2018	10		8 042 341	8 042 341	100%	402 117	

Points forts (forces) relevés

- Obtention des cautions de soumission ;
- Obtention des cautions de bonne exécution ou des retenus de garanties (5%) ;

Page 5 sur 16

- Restitution des retenus de garanties après la réception provisoire (90%) et la réception définitive (10%).

Les points faibles (faiblesses) relevés

Certains marchés dont les délais d'exécution réelles dépassent ceux contractuels sans qu'il y est une preuve matérielle et formelle de prorogation desdits délais.

Les pénalités de retard prévues dans les contrats de marché ne sont non plus prélevées. Il s'agit des marchés récapitulés dans les tableaux ci-après :

Gestion 2016

Etat des marchés exécutés hors délai

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution
1	64/ 08 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Aveganmè	120	25/05/2016	28/11/2016	87		17 008 671	17 008 671	100%	850 434
2	64/ 10 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémé - Gahayadiji - Adjankpanhoué", lot 2	60	01/06/2016	14/10/2016	75		27 627 328	26 931 746	97%	1 346 587
3	64/ 15 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonthoué/B	90	28/06/2016	11/10/2016	15		16 089 450	15 903 516	99%	795 176
4	64/ 21 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 22/06/2016	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	30	30/06/2016	26/12/2016	149		8 474 170	8 474 170	100%	423 709
5	64/ 27 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de Klouékanmè	120	19/10/2016	05/05/2017	78		36 955 452	36 955 452	100%	1 847 773

Gestion 2017

Etat des marchés exécutés hors délai

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution
1	N° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	Aménagement de la piste Dadji-Ahobéya (fleuve Couffo)	150	15/02/2018	24/08/2018	40		42 003 044	42 003 044	100%	2 100 152
2	N° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Houagnonhoué-Abouhoué-Dagoudinoué lot 2	120	05/02/2018	04/02/2019	244		68 440 000	32 828 514	48%	1 641 426
3	N° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	aménagement de la piste Fonsa-médékphoundémé et Agbangnondéhoué-Zouzoukanmè	120	05/02/2018	24/08/2018	80		51 807 538	10 361 508	20%	518 075

La séance a été levée à 17 heures 20...

Ont signé

TOBEYI H. Babatola
 Pour la Mairie de KLOUEKANME


 Pour BEC SARL

Annexe 1 Liste de présence

Page 7 sur 16



BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr

AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE KLOUEKANME GESTION 2016 ET 2017_SEANCE DE RESTITUTION

Séance de travail (29/01/20)

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	TOGBEVI H. Gabriel	Maire	97514177 com.klouekankme.fr	
2	AHOUANISSOU Chantal	C/SAG	97267104	
3	TEHEOUBI A. Armand	C/SBL CMC Main	96654100	
4	AGGUE Jeanvict S.	C/ST- Placide	97644187 agignot@ymail.com	
5	ALAVO Angelus	C/OUTP	97164272	
6	KADATO Athanase	C/SATER	97531503	
7	OTOJO S. Benaventure	REHA	97852304	
8	DAHOU T. H. Fernand	R R.	97611962	
9	AGBANKIN C. Serge A	C/SAF	97514673	

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr

10	<i>BOUVE BRUNO</i>	<i>Auditeur BEC</i>	<i>21 30 54 22 / 94336621</i>	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Annexe 2 : Echantillon des marchés 2016 et 2017

Gestion 2016

N°	INTITULE DES MARCHES /CONTRATS EN VIGUEUR	REFERENCES	SOURCE FADEC DE FINANCEMENT	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ / CONTRAT	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	MODE DE PASSATION DU MARCHÉ	NATURE DE LA PRESTATION
1	Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à motorité humaine (PPM), dans la Commune de Klouékanmé	64/ 01/C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 19/01/2016	FADEC non affecté (Investissement)	12 984 720	AFFAIRES KASSA	COTATION	Marché de travaux
2	Réalisation et pose de dalles amovibles dans la ville de Klouékanmé	64/04 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 26/04/2016	FADEC non affecté (Investissement)	5 742 175	BATLUX	COTATION	Marché de travaux
3	Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR"	64/ 06 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 26/04/2016	FADEC non affecté (Investissement)	7 254 227	GOD'S WILL	COTATION	Marché de travaux
4	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmé et le marché secondaire d'Avékanmé	64/ 08 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 27/04/2016	FADEC non affecté (Investissement)	17 008 671	SENA	COTATION	Marché de travaux
5	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémé - Gahayadi - Adjankpanhoué", lot 2	64/ 10 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 27/04/2016	FADEC affecté MAEP_Projet (PROFI)	24 898 087	GOD'S WILL	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
6	Aménagement de la piste communale "Lanta-Tohoungodhoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta	64/ 11 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 06/05/2016	FADEC non affecté (Investissement)	40 757 124	SENA	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
7	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B	64/ 12 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 06/05/2016	FADEC affecté MEMP	25 199 876	SOTON & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
8	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodouhou/B	64/ 15 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 06/05/2016	FADEC affecté MEMP	15 903 500	RAMED-SERVICES	COTATION	Marché de travaux
9	Fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmé (lot 1)	64/ 19 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 09/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	15 116 154	EPE PLUS	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
10	Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmé (lot 2)	64/ 20 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 09/06/2016	FADEC affecté MEM_Projet (PPEA)	17 092 300	SMC	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
11	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmé	64/ 21 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 22/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	8 474 170	SILBO & ASSOCIES	COTATION	Marché de travaux
12	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémé - Gahayadi - Adjankpanhoué", lot 1	64/ 22 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 22/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	22 269 143	BELIER BTP	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
13	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1	64/ 24 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 27/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	23 993 326	RAMED-SERVICES	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
14	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawané Togodou, lot 2	64/ 25 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 27/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	23 954 513	SOTON & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
15	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Couffokpa, lot 3	64/ 26 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 27/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	23 970 011	SMC	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
16	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de Klouékanmé	64/ 27 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 27/06/2016	FADEC non affecté (Investissement)	36 955 452	HERSYL	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
17	Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmé et réhabilitation de l'AEV de Djotto	64/ 34 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 29/10/2016	FADEC non affecté (Investissement)	10 985 830	BESSAZI BTP	COTATION	Marchés de fournitures et services
18	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot1)	64/ 35 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 11/11/2016	FADEC affecté MEMP	15 928 180	GOUVENI & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de fournitures et services
19	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot2)	64/ 36 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 11/11/2016	FADEC affecté MEMP	15 625 608	LOKOTIN	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
20	Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot3)	64/ 37 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 11/11/2016	FADEC affecté MEMP	10 369 776	AYE & FILS	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
21	Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa	64/ 42 /C-KU/SG/SAG-SAG-SOLCDEC-ST du 12/12/2016	FADEC non affecté (Investissement)	7 380 900	GOUVENI & FILS	COTATION	Marchés de fournitures et services

Gestion 2017

N°	Intitulé du marché (Contrat, Bon de commande, Accord, Convention...)	Référence du marché	Montant total marché (Montant Total TTC)	Source de financement	Mode de passation	Nature de la prestation
1	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadji-Ahobéya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudihoué-Gbowimé, Tchikpé centre-Fonsa-Médékpohoundémé et Zouzoukanmé-Agbangnondehoué	N° 64/02/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST Ddu 03/01/2017	9 463 600	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de prestations intellectuelles
2	Construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadji	N° 64/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 28/02/2017	23 997 817	FADeC affecté MS Investissement	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
3	Etudes d'aménagement du marché central de Klouékanmé	N° 64/05/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	15 665 680	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marchés de prestations intellectuelles
4	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1)	N° 64/06/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	18 182 340	FADeC affecté MEMP Investissement	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
5	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimé	N° 64/07/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017	17 760 029	FADeC affecté MEMP Investissement	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
6	Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué	N° 64/08/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	23 319 090	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
7	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmé lot 2	N° 64/09/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	19 552 718	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
8	Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta	N° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017	19 561 244	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
9	Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahohoué	N° 64/16/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	15 960 410	FADeC affecté MS Investissement	Cotation	Marché de travaux
10	Entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmé	N° 64/17/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017	21 815 190	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
11	Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadji	N° 64/19/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	15 575 201	FADeC non affecté (Investissement)	Cotation	Marché de travaux
12	Aménagement de la piste Dadji- Ahobéya (fleuve Couffo)	N° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	42 003 044	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
13	aménagement de la piste Houagnonhoué-A	N° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	68 440 000	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
14	aménagement de la piste Fonsa-médékpohoundémé et Agbangnondehoué-Zouzoukanmé	N° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	51 807 538	FADeC non affecté (Investissement)	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
15	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmé lot 1	N° 64/23/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	9 276 850	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
16	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmé/A, lot2	N° 64/24/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	9 398 000	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux
17	Réfection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Tchikpé/B et de YénawaII/A, lot 3	N° 64/25/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017	8 042 341	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	Appel d'Offres Ouvert	Marché de travaux

Annexe 3 : Etat des pièces manquantes

- 1- Marché n° 64/ 10 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016 relatif à la réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2 attribué à l'ETS GOD'S WILL-GC pour un montant de 24.898.067 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve d'approbation du marché.

- 2- Marché n° 64/ 11 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à l'aménagement de la piste communale "Lanta-Tohoungodohoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta attribué à l'ETS SENA pour un montant de 40.757.124 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve d'approbation du marché.

- 3- Marché n° 64/ 12 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B attribué à l'ETS BON BERGER pour un montant de 25.199.876 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve d'approbation du marché.

- 4- Marché n° 64/ 24 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à la construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1 attribué à l'entreprise REMED service pour un montant 23.993.326 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve de l'ANO de la CCMP sur le projet de contrat ;

- 5- Marché n° 64/ 25 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè Togodou, lot 2 attribué à l'entreprise SOTON et FILS pour un montant 23.954.513 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve de l'ANO de la CCMP sur le projet de contrat ;

- 6- Marché n° 64/ 26 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau

et magasin à l'Ecole primaire Publique de COUFFOKPA, lot 3 attribué à l'entreprise SMC pour un montant 23.970.011 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve de l'ANO de la CCMP sur le projet de contrat ;

- 7- Marché n° 64/ 27 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/06/2016 relatif à l'aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de klouékanmè attribué à l'entreprise HERSLY pour un montant 36.955.452 FCFA TTC ;

Pièce manquante

Preuve d'approbation du marché.

- 8- Marché n° 64/ 35 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016 relatif à l'entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot1) attribué à l'entreprise KEGNONNOU et Fils pour un montant 15.928.180 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- DAO et preuve de l'ANO ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché.

- 9- Marché n° 64/ 36 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016 relatif à l'entretien Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot2) attribué à l'entreprise LOKOTIN pour un montant 15.625.608 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- DAO et preuve de l'ANO ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché.

- 10- Marché n° 64/ 37 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 11/11/2016 relatif à Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot3) attribué à l'entreprise AYE et Fils pour un montant 10.369.776 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- DAO et preuve de l'ANO ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché.

- 11- Marché n° N° 64/02/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 03/01/2017 relatif à contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadji-Ahogbèya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudihoué-Gbowimè, Tchikpé centre-

Page 11 sur 16



Fonsa-Médékpohoundémé et Zouzoukanmè-Agbangnondéhoué
attribué à l'entreprise FEDOL TRIANGLE pour un montant 9.463.600
FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

Preuve de la notification du marché ;

**12- Marché n° 64/03/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 28/02/2017
relatif à la construction d'un logement sage-femme à la maternité
isolée de Dadji attribué à l'entreprise BON BERGER pour un montant
23.997.817 FCFA TTC ;**

Les pièces manquantes

- Preuve de la notification du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le DAO.

**13- Marché n°64/05/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017
relatif aux l'études d'aménagement du marché central de
Klouékanmè attribué au Groupement HYDRO-GNIE SARL et SIMA
SARL pour un montant 15.665.680 FCFA TTC ;**

Les pièces manquantes

Preuve de la notification du marché ;

**14- Marché n° 64/06/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017
relatif à la construction et équipement d'un module de trois salles de
classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1)
attribué à l'entreprise HELEGBE ET FILS pour un montant 18.182.340
FCFA TTC ;**

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

**15- Marché n° 64/07/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 02/08/2017
relatif à la construction et équipement d'un module de trois salles de
classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimè attribué à
l'entreprise SENAN pour un montant 17.760.029 FCFA TTC ;**

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

**16- Marché n° 64/08/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017
relatif à la Construction et équipement d'un module de trois modules
de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de**

Hinlinhoué attribué à l'entreprise TRADIVEG pour un montant 23.319.090 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

17- Marché n° 64/09/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à la construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmè lot 2 attribué à l'ETS BON BERGER pour un montant 19.552.718 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

18- Marché n° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à la Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta attribué à l'ETS SOTON ET FILS pour un montant 19.561.244 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

19- Marché n° 64/10/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 11/08/2017 relatif à l'entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmè attribué à l'Entreprise SOK-AS pour un montant 21.815.190 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

20- Marché n° 64/20/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à Aménagement de la piste Dadji- Ahogbèya (fleuve Couffo) attribué à l'Entreprise GOUVENI & Fils pour un montant 42.003.044 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

- 21- Marché n° 64/21/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017**
relatif à aménagement de la piste Houagnonhoué-Abouhoué-
Dagoudihoué lot 2 attribué à l'Entreprise LOKOTIN pour un montant
68.440.000 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

- 22- Marché n° 64/22/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017**
aménagement de la piste Fonsa-médékpohoundémé et
Agbangnondéhoué-Zouzoukanmè attribué à l'Entreprise SENA pour un
montant 51.807.538 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

- 23- Marché n°64/23/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017**
relatif à Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau
et magasin à l'EPP de Klouékanmè lot 1 attribué à l'Entreprise
NOMAK-Y-DIEU GERE pour un montant 9.276.850 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

- 24- Marché n° 64/24/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017**
relatif à Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau
et magasin à l'EPP d'Adjahonmè/A, lot2 attribué au groupement
ADORO & CETES pour un montant 9.398.000 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

- 25- Marché n° 64/25/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017**
relatif à la réfection de deux modules de trois salles de classe avec
bureau et magasin à l'EPP de Tchikpé/B et de YénawaII/A, lot
3attribué à l'ETS LAKOUS NEGOCE pour un montant 8.042.341 FCFA
TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

- 26-Marché n° 64/ 01/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 19/01/2016**
relatif à Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à
motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè attribué à
l'entreprise AFFARES KASSA SARL pour un montant 12.984.720 FCFA
TTC ;



Les pièces manquantes

- Preuve d'approbation du marché ;
- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

27-Marché n° 64/ 08 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 27/04/2016 relatif à la construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avéganmè attribué à l'entreprise SENA pour un montant 17.008.671 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

Marché approuvé

28- Marché n° 64/15/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à la Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhouin/Battribué à l'entreprise RAMEL SERVICE pour un montant 17.186.613 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

Preuve d'information des soumissionnaires non retenus

29-Marché n° 64/15/C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 06/05/2016 relatif à la Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè à l'entreprise SIBLO & ASSOCIES pour un montant 8.474.170 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Preuve d'information des soumissionnaires non retenus ;
- Preuve d'approbation du marché.

30- Marché n° 64/ 34 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 29/10/2016 relatif à la Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djotto à l'entreprise BESSAZI-BTP pour un montant 8.474.170 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Lettre d'invitation à soumissionner

31- Marché n° 64/ 42 /C-KL/SG/SAG-SAG-SDLCDIC-ST du 12/12/2016 relatif à Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa à l'entreprise BESSAZI-BTP pour un montant 7.380.900 FCFA TTC ;

Les pièces manquantes

- Lettre d'invitation à soumissionner

32-Marché n° 64/16/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 26/09/2017 relatif à la Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahohoué 3 attribué à l'Entreprise GOD 'S WILL-GC pour un montant 15.960.410 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

33-Marché n° 64/19/C-KL/SG/SAG-SAF-SDLCDIC-ST du 29/12/2017 relatif à la Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadji attribué à l'Entreprise AYE et Fils pour un montant 15.575.201 FCFA TTC

Les pièces manquantes

Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché ;

ANNEXE 3 : Tableaux d'exhaustivité

Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise

TABLEAU D'EXHAUSTIVITE DES PIECES POUR LA REVUE DE CONFORMITE : BOPA EXERCICE 2016																			
Nombre de marché		21																	
N°	D'oc	C59	2	C63/C64	C63/C64	C64/C66-C48-C58	7	8	C69	C70	C73	C71	C74	C75/C74	C77-C78	C81	C83-C84		
1	Marchés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rehabilitation de certains forages équipés de pompes à motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
2	Réalisation et pose de dallettes amovibles dans la ville de Klouékanmè	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR"	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
4	Construction de deux blocs de trois dortoirs dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
5	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémé - Gahayadji - Arhenagantou"	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	Aménagement de la piste communale "Lanta" - Tohoungodohoué - Abouhoué", dans l'arrondissement de Klouékanmè	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
7	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B	1	1	0	0	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhouin/B	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmè (lot 1)	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmè (lot 2)	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
12	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémé - Gahayadji - Cédricodoué"	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
13	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou,	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de Klouékanmè	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djotto	1	1	N/A	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot 1)	1	1	0	0	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
19	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot 2)	1	1	0	0	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
20	Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot 3)	1	1	0	0	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
21	Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa	1	1	N/A	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1
Total		21	21	0	17	7	0	21	21	21	21	20	21	21	20	17	17	18	20
Total requis		21	21	15	21	21	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	21	21
%		100%	100%	0%	81%	33%		100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	95%	81%	85%	86%	95%
% global												84,72%							
1.	Plan Prévisionnel de passation de marchés																		
2.	Avis général de passation de marchés																		
3.	Avis de non objection de la CCMP sur le DAO																		
4.	Dossier de présélection/pré-qualification, d'appel d'offres et de consultation pour les marchés sélectionnés et avis de non objection de l'organe de contrôle à priori																		
5.	Avis de présélection, d'appels d'offres, de consultation et leur preuve de publication																		
6.	Autorisations préalables sur les marchés initiés par procédure d'entente directe (gré à gré) ou les avenants																		
7.	Offres des soumissionnaires																		
8.	Actes de désignation des membres de la commission de passation des marchés et des membres de la commission de contrôle des marchés																		
9.	Procès-verbaux d'ouverture des plis signés par les membres de la commission de passation																		
10.	Procès-verbaux d'évaluation des offres signés par les membres de la commission d'analyse des offres																		
11.	Avis de non objection de la CCMP sur le procès-verbal d'attribution provisoire et avis de non objection des bailleurs pour les financements extérieurs																		
12.	Avis d'attribution provisoire et sa publication																		
13.	Lettres de notification de l'attribution provisoire																		
14.	Lettres d'information aux soumissionnaires non retenus																		
15.	Contrats signés et enregistrés																		
16.	Preuve d'approbation du marché par la Préfecture																		
17.	Lettre de notification du marché et publication de l'attribution définitive																		
18.	Ordre de service																		

TABLEAU D'EXHAUSTIVITE DES PIECES POUR LA REVUE DE CONFORMITE : BOPA EXERCICE 2017																			
Nombre de marché		17																	
		C59	2	C63/C6	C63/C6	C64/C6	C68-C58		C69	C70	C73	C71	C74	C75/C7	77-C78	C81	C83-C84		
d'ord	Marchés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-	1	1	1	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2	Construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadji	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Etudes d'aménagement du marché central de Klouékanmè	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
4	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutapponhoué (lot 1)	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimè	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmè lot 2	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahohoué	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1
10	Entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmè	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadji	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	0
12	Aménagement de la piste Dadji- Ahogbèya (fleuve Couffo)	1	1	0	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	aménagement de la piste Houagnonhoué- Abouhoué-Dagoudihoué lot 2	1	1	0	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	aménagement de la piste Fonsa- médékpohoundémé et Agbangnondéhoué- Zouzoukanmè	1	1	0	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Refection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmè lot 1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
16	Refection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmè/A, lot2	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
17	Refection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasinà l'EPP de Tchikné/B et de YénawaII/A lot 3	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Total		17	17	12	13	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	16	12
Total requis		17	17	15	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	17	17
%		100%	100%	80%	76%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	94%	71%
% global		95,25%																	
1.	Plan Prévisionnel de passation de marchés																		
2.	Avis général de passation de marchés																		
3.	Avis de non objection de la CCPM sur le DAO																		
4.	Dossier de présélection/pré-qualification, d'appel d'offres et de consultation pour les marchés sélectionnés et avis de non objection de l'organe de contrôle à priori																		
5.	Avis de présélection, d'appels d'offres, de consultation et leur preuve de publication																		
6.	Autorisations préalables sur les marchés initiés par procédure d'entente directe (gré à gré) ou les avenants																		
7.	Offres des soumissionnaires																		
8.	Actes de désignation des membres de la commission de passation des marchés et des membres de la commission de contrôle des marchés																		
9.	Procès-verbaux d'ouverture des plis signés par les membres de la commission de passation																		
10.	Procès-verbaux d'évaluation des offres signés par les membres de la commission d'analyse des offres																		
11.	Avis de non objection de la CCPM sur le procès-verbal d'attribution provisoire et avis de non objection des bailleurs pour les financements extérieurs																		
12.	Avis d'attribution provisoire et sa publication																		
13.	Lettres de notification de l'attribution provisoire																		
14.	Lettres d'information aux soumissionnaires non retenus																		
15.	Contrats signés et enregistrés																		
16.	Preuve d'approbation du marché par la Préfecture																		
17.	Lettre de notification du marché et publication de l'attribution définitive																		
18.	Ordre de service																		

Annexe 4 : Tableau de détermination du délai moyen de passation Gestion 2016

N°ordre	A	De la date de publication de	Du dépôt des plis à	De l'attribution	De la signature du contrat à	Total
	Intitulés du marché					
1	Réhabilitation de certains forages équipés de pompes à motricité humaine (FPM), dans la Commune de Klouékanmè	30	45	53	21	149
2	Réalisation et pose de dalles amovibles dans la ville de Klouékanmè	16	183	47	15	261
3	Construction de deux ouvrages de franchissement devant la buvette "SALVADOR"	20	148	47	15	230
4	Construction de deux blocs de trois boutiques dans le marché central de Klouékanmè et le marché secondaire d'Avékanmè	25	69	Indisponible	Indisponible	94
5	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 2	14	41	30	21	106
6	Aménagement de la piste communale "Lanta-Tohoungodohoué-Abouhoué", dans l'arrondissement de Lanta	24	95	56	45	220
7	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dékandji/B	24	95	56	45	220
8	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Agbodonhouin/B	27	106	56	48	237
9	Fourniture et installation de divers matériels électriques dans la commune de Klouékanmè (lot 1)	30	88	90	14	222
10	Fourniture et installation de divers matériels électriques photovoltaïques, dans la commune de Klouékanmè (lot 2)	30	88	90	14	222
11	Levés topographique de certains domaines publics de la Commune de Klouékanmè	5	107	103	Indisponible	215
12	Réalisation des ouvrages de franchissement et d'assainissement sur la piste "Madémè - Gahayadji - Adjankpanhoué", lot 1	30	61	2	Indisponible	93
13	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawatou, lot 1	30	9	17	63	119
14	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Sawamè Togodou, lot 2	30	9	17	63	119
15	Construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole primaire Publique de Couffokpa, lot 3	30	9	17	63	119
16	Aménagement de la voie intérieure principale du marché central, annexe 2, de klouékanmè	30	3	0	32	65
17	Réalisation de quatre (04) bornes fontaines à Adjahonmè et réhabilitation de l'AEV de Djotto	5	13	16	30	64
18	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de trois Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot 1)	0	indisponible	17	17	34
19	Entretien et réparation des infrastructures scolaires de deux Ecoles Primaires Publiques de la Commune (lot 2)	0	indisponible	17	0	17
20	Entretien et réparation des infrastructures scolaires d'une Ecole Primaire Publique de la Commune (lot 3)	0	indisponible	25	9	34
21	Fourniture de mobiliers scolaires au profit des EPP de Sawatou, Togodou et de Couffokpa	5	7	5	Indisponible	17
Délai de passation entre la publication et l'approbation						2 857
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						1 809
Volume de marchés concernés (pertinents)						17
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						106

Gestion 2017

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du	De la signature du contrat à l'approbation	Total
	Intitulés du marché					
1	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des pistes Madémé-Klossou-Dadji-Ahoglobèya, Houagnonhoué-abouhoué Dagoudihoué-Gbowimè, Tchikné centre-Fonsa-Médéknohondémé et	32	30	32	78	172
2	Construction d'un logement sage-femme à la maternité isolée de Dadji	27	53	24	87	191
3	Etudes d'aménagement du marché central de Klouékanmè	30	15	102	Indisponibilit é	–
4	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Noutangnihoué (lot1)	35	12	100	9	156
5	construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Gbowimè	35	12	100	9	156
6	Construction et équipement d'un module de trois modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Hinlinhoué	31	8	112	0	151
7	Construction et équipement d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM d'Adjahonmè lot 2	31	8	Indisponibilité	Indisponibilit é	151
8	Construction et équipement de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EM de Lanta	31	8	112	0	151
9	Construction de la clôture du centre de santé d'Ayahohoué	16	44	26	Indisponibilit é	–
10	Entretien et réparation des infrastructures de certaines écoles maternelles et primaires publiques de la commune de Klouékanmè	25	17	57	17	116
11	Construction de la clôture de la maternité isolée de Dadji	14	7	16	Indisponibilit é	–
12	Aménagement de la piste Dadji- Ahoglobèya (fleuve Couffo)	34	6	16	13	69
13	aménagement de la piste Houagnonhoué-Abouhoué-Dagoudihoué lot 2	34	6	16	13	69
14	aménagement de la piste Fonsa-médéknohondémé et Agbangnondéhoué-Zouzoukanmè	34	6	16	13	69
15	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Klouékanmè lot 1	35	5	16	33	89
16	Réfection d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Adjahonmè/A, lot2	35	5	16	33	89
17	Réfection de deux modules de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Tchikpé/B et de Yénawall/A, lot 3	35	5	16	33	89
Délai de passation entre la publication et l'approbation						1 718
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						1 016
Volume de marchés concernés (pertinents)						16
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						64