



AVIS N° 2025-069/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRR\_AT/SRR/SA DU 14 MAI 2025

1. **DECLARANT L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS INCOMPETENTE POUR EMETTRE UN AVIS CONFORME EN VUE DE LA RESILIATION DU MARCHE N°ID/005/SG-ST DU 07/07/2014, RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MODULE DE TROIS SALLES DE CLASSES PLUS BUREAU ET MAGASIN A L'EPP DONOUKPA, ARRONDISSEMENT DE ZOUNGAME, COMMUNE DES AGUEGUES.**
2. **RECOMMANDANT A LA PRMP DE LA COMMUNE DES AGUEGUES, LA SAISINE DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS COMPETENTE AUX FINS ;**
3. **PORTANT AUTO-SAISINE DE L'ARMP AUX FINS.**

**LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,**

- Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
- vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- vu le décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- vu le décret n°2020-596 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission d'ouverture et d'évaluation ;
- vu le décret n°2020-597 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin ;
- vu le décret n°2020-598 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés publics ;
- vu le décret n°2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- vu le décret n°2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- vu le décret n°2025-022 du 29 janvier 2025 portant nomination du Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Ensemble les pièces complémentaires du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que par lettre n°10C/52-25/M-AG/SE/PRMP/SP-MP du 08 avril 2025, enregistrée au Secrétariat administratif de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le 09 mai 2025 sous



le numéro 0912-25, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune des Aguégus a saisi l'ARMP d'une demande d'avis en vue de la résiliation du contrat n°ID/005/SG-ST/ du 07/07/2014, relatif aux travaux de construction d'un module de trois salles de classes plus bureau et magasin à l'EPP DONOUKPA, Arrondissement de Zoungamè, commune des Aguégus ;

Que dans sa requête, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune des Aguégus explique ce qui suit :

- « La commune des Aguégus a conclu avec l'Etablissement « **LE REVEIL** », le marché ci-dessus référencé en objet, d'un montant TTC de trente-quatre millions six cent quarante-neuf mille deux cent soixante-quatorze (34 649 274) F CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois. La copie du contrat de base est annexée à la présente. Le site a été remis à l'entreprise courant juillet 2014. L'ordre de service de démarrer les travaux lui a été donné courant juillet 2014. Malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées avec sommation de prélèvement des pénalités de retard voir de résiliation du marché, les travaux n'ont pas été achevés jusqu'à la fin du délai contractuel fixé au 07/10/2014 ;
- Je vous prie de trouver en pièces jointes les deux différentes lettres de mise en demeure ci-dessus visées. Le délai contractuel de retard tolérable avant la résiliation de plein droit par l'autorité contractante est de trente (30) jours à compter de la date de fin de contrat, c'est-à-dire le 07/10/2014. Ainsi, ce délai a expiré le 07 octobre 2014. Le taux d'exécution physique est de 41,14% selon la commission ;
- L'objectif poursuivi par l'autorité contractante à travers l'exécution de ce projet était l'accroissement des infrastructures et équipements éducatifs. Cet objectif ne pourrait malheureusement pas être atteint avec un prestataire défaillant. C'est pourquoi nous venons solliciter votre avis pour la résiliation dudit marché afin que d'autres dispositions soient prises en vue d'achever les travaux pour le grand soulagement du système éducatif. Il faut signaler que les paiements ont été effectués à hauteur de 88,68% au titre de ce marché » ;

Qu'en égard à cette préoccupation, elle sollicite l'avis conforme de l'organe de régulation pour la conduite à tenir ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la PRMP de la commune des Aguégus porte sur l'autorisation de l'organe de régulation en vue de la résiliation de ce marché.

Considérant que le marché en cause a été conclu et notifié en 2014 ;

Que ce marché étant notifié en 2014 où le texte applicable est la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, il en résulte que c'est cette loi qui est applicable en l'espèce ; ;

Que suivant les dispositions de l'article 157 de cette loi ainsi que de l'article 131 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin : « Les marchés publics notifiés avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent en vigueur au moment de leur notification » ;

Considérant les dispositions de l'article 133 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles : « Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation dans les cas suivants :



- soit à l'initiative de la personne responsable du marché, en raison de la faute du titulaire du marché après avis favorable de la direction nationale de contrôle des marchés publics ;
- soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois (03) mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 138 de la présente loi ;
- soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 124, 4<sup>ème</sup> tiret de la présente loi.

Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible (...) » ;

Qu'il ressort de cette disposition que la résiliation se fait à l'initiative de la PRMP, du titulaire du marché, par accord entre les parties contractantes, après avis de la Direction nationale des marchés publics et ce, sans que l'intervention de l'ARMP ne soit nécessaire ;

Considérant qu'en l'espèce, la PRMP de la commune des Aguégues fait observer que le titulaire du marché n'avance pas dans l'exécution du marché malgré les mises en demeure successives de l'autorité contractante ;

Que l'examen du rapport du comité en charge de la résiliation des marchés non soldés et abandonnés dans la commune des Aguégues fait constater après une visite de terrain que les taux d'exécution physique des marchés examinés sont en déphasages avec les taux d'exécution physique mentionnés dans les attachements. De même, il existe un gap entre le taux d'exécution financière réelle des travaux et le taux de paiement ;

Que le rapport du comité en conclut à la résiliation desdits contrats ;

Que l'analyse des faits et des pièces du dossier révèle des fautes imputables au titulaire du marché pouvant justifier la résiliation des contrats d'une part, et une mauvaise gestion de ce contrat par l'autorité contractante ;

Que le délai d'exécution du marché a expiré depuis le 07 octobre 2014, soit plus de dix (10) ans ;

Que ces motifs sont suffisants pour justifier la résiliation du contrat avec la commune des Aguégues sur l'initiative de la PRMP pour faute du cocontractant ;

Que paradoxalement, depuis le 07 octobre 2014 où le délai d'exécution de ce marché a expiré, ce n'est qu'en 2025 que l'autorité contractante envisage de le résilier, tout en signalant un taux d'exécution physique de 41,14% contre un paiement à hauteur de 88,68% du marché en cause ;

Que si le taux d'exécution physique est plus bas que le taux d'exécution financière, il y a lieu de constater d'une part, une surfacturation des travaux exécutés ou à la fausse facturation et de réclamer le trop-perçu à l'entreprise « LE REVEIL » et d'autre part, la violation de la réglementation applicable aux marchés publics imputable aux acteurs de la commande publique de la Commune des Aguégues au moment des faits ;

Qu'à cet effet, l'ARMP s'auto-saisit aux fins ;


Qu'en ce qui concerne la résiliation de ce marché, elle doit se faire en application des dispositions de l'alinéa 1<sup>er</sup> premier tiret de cet article 133 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles la résiliation est prononcée par la personne responsable du marché, après avis de la direction nationale de contrôle des marchés publics ;

Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer l'ARMP incompétente pour donner un « avis conforme pour la résiliation du contrat » objet de la requête de la PRMP de la commune des Aguégus.

### EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

#### L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) :

- 1- se déclare incompétente pour émettre un avis conforme en vue de la résiliation du contrat n°ID/005/SG-ST/ du 07 juillet 2014, relatif aux travaux de construction d'un module de trois salles de classes plus bureau et magasin à l'EPP DONOUKPA, Arrondissement de Zoungamè, commune des Aguégus ;
- 2- recommande à la PRMP de la commune des Aguégus d'adresser sa requête en résiliation à la Direction nationale de contrôle des marchés publics aux fins et d'en rendre compte à l'ARMP ;
- 3- l'Autorité de Régulation des Marchés Publics s'auto-saisit aux fins.



The signature is written in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'Présidence de la République' around the top edge, 'Le Président' in the center, and 'ARMP' at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

Séraphin AGBAHOUNGBATA