

2025

## REPUBLIQUE DU BENIN

### PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

---



---

#### AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

-----

---

#### AUTORITE CONTRACTANTE : Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Portable en Milieu Rural (ANAEPMR)

---

EXERCICE 2022

**VERSION DEFINITIVE**



## SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS .....	3
RESUME EXECUTIF .....	4
I. LETTRE INTRODUCTIVE .....	6
II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION .....	8
III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE .....	8
IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	13
V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES .....	16
5.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS .....	16
5.1.1. <i>Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus</i> .....	16
5.1.2. <i>Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes         de l'autorité contractante</i> .....	18
5.1.2.1. Personne responsable des marchés publics (PRMP) .....	19
5.1.2.2. Secrétariat Permanent de la PRMP (SP-PRMP) .....	20
5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) .....	20
5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) .....	21
5.2. CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE LA CRD.....	22
5.2.1. <i>Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i> .....	22
5.2.2. <i>Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité         contractante pendant la période sous revue</i> .....	22
5.2.3. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit         précédentes</i> .....	23
5.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES.....	24
5.3.1. <i>Echantillonnage</i> .....	24
5.3.2. <i>Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné</i> .....	24
5.3.3. <i>Conclusion sur l'« audibilité » des marchés sélectionnés</i> .....	26
5.3.4. <i>Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditable</i> s .....	28
5.3.4.1. Phase de préparation du marché .....	28
5.3.4.2. Phase du déroulement de la procédure de passation .....	29
5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement) .....	35
5.3.4.4. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés             au titre de la période sous revue</i> .....	37
5.3.5. <i>Conclusions sur la conformité des marchés</i> .....	45
VI. ANNEXES .....	49

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

<b>SIGLE</b>	<b>INTITULE</b>
<b>AC</b>	Autorité Contractante
<b>ANAEMR</b>	Agence National d'Approvisionnement en Eau Portable en Milieu Rural
<b>ANO</b>	Avis de Non Objection
<b>AOO</b>	Appel d'Offres Ouvert
<b>AOF</b>	Attribution organisation et Fonctionnement
<b>AOR</b>	Appel d'Offres Restreint
<b>ARMP</b>	Autorité de Régulation des Marchés Publics
<b>CCMP</b>	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
<b>Cf</b>	Confère
<b>CMP</b>	Code des Marchés Publics
<b>COE</b>	Commission d'Ouverture et d'Évaluation des offres
<b>CRD</b>	Commission de Règlement des Différends
<b>CV</b>	Curriculum vitae
<b>DAC</b>	Dossier d'Appel à la Concurrence
<b>DAO</b>	Dossier d'Appel d'Offre
<b>DC</b>	Demande de Cotation
<b>DNCMP</b>	Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
<b>DRP</b>	Demande de Renseignements et de Prix
<b>ED</b>	Entente Directe
<b>FCFA</b>	Franc de la Communauté Financière Africaine
<b>HT</b>	Hors Taxes
<b>NCF</b>	Non-conformité
<b>N/A</b>	Non Applicable
<b>ND</b>	Non déterminable
<b>INSF</b>	Insuffisance
<b>INTOSAI</b>	Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle
<b>PPM</b>	Plan de Passation des Marchés
<b>PRMP</b>	Personne Responsable des Marchés Publics
<b>PV</b>	Procès-verbal
<b>RAS</b>	Rien à Signaler
<b>RC</b>	Risque de non-conformité sur les procédures
<b>RO</b>	Risque de non-conformité sur les organes
<b>SIGMAP</b>	Système intégré de gestion des Marchés Publics
<b>SP-PRMP</b>	Secrétariat Permanent de la PRMP
<b>TDR</b>	Termes de Référence
<b>TTC</b>	Toutes Taxes Comprises
<b>UEMOA</b>	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

---

## RESUME EXECUTIF

Au terme de la mission d'audit technique indépendant des marchés publics de l'exercice 2022, il a été déterminé que les marchés passés par **l'Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Portable en Milieu Rural (ANAEPMR)** sont dans tous leurs aspects significatifs, conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur avec un taux moyen d'irrégularités ou de non-conformités de **4%** (cf. Point IV. Lettre d'opinion de l'auditeur) sur la base d'un échantillon représentatif de **10** marchés d'une valeur globale de **171 661 769 612 FCFA HT**.

Cette performance est principalement attribuée aux rubriques ci-après :

N°	Rubriques	% moyens d'irrégularités
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	7%
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	0%
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	4%

Il est à noter que quant à la conformité des processus d'attribution des contrats examinés, l'audit a mis en lumière :

- **0%** de marchés non auditables (**0 marchés sur 10**) ;
- **0%** de marchés non conformes (**0 marchés sur 10**) ;
- **0%** de marchés nuls et de nul effet (**0 marchés sur 10**).

La mission suggère aux responsables de l'autorité contractante de déterminer les raisons intrinsèques des diverses irrégularités ou non-conformités relevées et de mettre en place des mesures appropriées découlant du tableau de suivi pour la mise en œuvre des recommandations (à compléter avec les actions et les délais) joint en annexe.

## **LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2022 de l'Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Portable en Milieu Rural (ANAEPMR) a été marquée par la passation de **17 marchés publics** pour un montant global de **253 892 076 333 FCFA HT** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante (*cf. annexe I*).

L'échantillonnage aléatoire réalisé selon les TDR par l'auditeur a conduit à la sélection de **10 marchés publics d'une valeur globale de 171 661 769 612 FCFA HT** (*cf. annexe I*) soit un taux de représentativité de **59%** en termes de volume des marchés et **68%** en termes de valeur des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Total Marchés	17	253 892 076 333	10	171 661 769 612	59%	68%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés Publics (**PRMP**) de l'autorité contractante (**AC**) et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés et à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de passation, d'exécution et de contrôle à priori des marchés de ladite autorité contractante.

Nous avons ensuite mis en œuvre toutes les diligences prévues dans les TDR pouvant nous permettre de mesurer le degré de respect par l'AC des dispositions et procédures édictées par la réglementation en vigueur sur les marchés publics pendant la période sous revue.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé à l'autorité contractante lors de la séance de restitution la synthèse des constats et recueilli ses commentaires et observations pour analyse et traitement.

Ceci a ainsi conduit à l'élaboration du présent rapport dont l'objet est d'exposer nos constats et de formuler les recommandations nécessaires. Ledit rapport sera articulé suivant les quatre (4) points ci-après :

- Rappel des objectifs de la mission
- Lettre d'opinion de l'auditeur
- Constats et recommandations de l'audit
- Annexes

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de file du groupement SYNEX CONSULTING -CCA-Expertises**  
**Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING**  
**Expert-comptable Diplômé**

**RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION ET DES POSTULATS  
ADOPTES EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION D'AUDIT  
DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS DE L'AC**

---

## II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

Selon les TDR, les objectifs de la mission se présentent comme suit :

- **Objectif général :** Effectuer un audit technique et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les autorités contractantes en référence aux textes en vigueur pendant la période sous revue.
- **Objectifs spécifiques:**
  - Effectuer un audit physique, financier et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les différentes autorités contractantes ;
  - Apprécier la performance du système des marchés publics au niveau de chaque AC sur la base des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité

## III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

- i. **Concernant l'opinion globale de l'auditeur sur la conformité des marchés publics par rapport aux dispositions du code des marchés publics en vigueur**

Échelles de notation :

Titre de l'opinion	Signification de l'opinion	Barème Notation
Sans réserve	<b>Sans réserve</b> – Les marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue sont dans tous leurs aspects significatifs, <b>conformes</b> aux textes législatifs et réglementaires en vigueur	$X \leq 10 \%$
Favorable	<b>Favorable</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "globalement satisfaisante" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$10\% < X \leq 20 \%$
Partiellement favorable mais avec des réserves	<b>Partiellement favorable mais avec des réserves</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés au titre de la période sous revue présente des risques jugés modérés nécessitant des corrections au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$20\% < X \leq 40\%$
Défavorable	<b>Opinion défavorable</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés présente des risques et lacunes jugées substantielles nécessitant des actions correctives urgentes au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$40\% < X \leq 70\%$
Adverse	<b>Opinion adverse</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés est globalement un échec et présente des irrégularités, erreurs et fraudes jugées suffisamment graves au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$70\% < X \leq 100\%$

**ii. Concernant l'existence de documents obligatoires @ à mettre en place par l'AC pour la conduite de la passation des marchés :**

Concernant l'appréciation de l'existence de certaines pièces obligatoires à mettre en place par l'AC pour l'organisation de son système de passation des marchés, le barème ci-après a été retenu pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage d'absence des pièces (X)	Opinion sur la disponibilité de certaines pièces obligatoires
$X \leq 20 \%$	Très satisfaisant
$20\% < X \leq 40 \%$	Satisfaisant
$40\% < X \leq 60\%$	Moyenne
$60\% < X \leq 90\%$	Insatisfaisant
$90\% < X \leq 100\%$	Défaillant

@

	Documents attendus	Références du juridiques
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
5	Registre spécial de dépôt des offres	Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
6	Acte portant AOF de la CCMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022
7	Acte de nomination des membres de la CCMP	Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
8	Acte portant AOF de la PRMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 MARS 2022
9	Acte de nomination de la PRMP	Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
10	Acte portant AOF du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)
12	Acte de nomination du Chef CCMP	Articles 4 et 5 décrets n°2020-597 du 23 décembre 2020
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
14	Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP	Article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020
15	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
16	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	Article 1 <sup>er</sup> point 12 Décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020

**iii. Concernant la mise en place, l'organisation et le fonctionnement des organes prévus par les textes en vigueur :**

Concernant l'évaluation de la performance de l'autorité contractante en matière de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des organes, le barème ci-après a été retenu pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage non-conformité sur les organes (X)	Opinion sur la Performance des organes
0% de non-conformité	Très satisfaisant
$0% < X \leq 20 \%$	Satisfaisant
$20% < X \leq 40 \%$	Moyenne
$40% < X \leq 60 \%$	Insatisfaisant
Plus de 60%	Défaillant

iv. **Concernant la conformité des marchés passés par l'AC**

Dans l'optique de la formulation de l'opinion sur la conformité des marchés, nous proposons une représentation schématique des groupes de marchés comme suit :



(1) <b><u>Marchés non auditables</u></b> : Marchés non audités par la mission en raison de la non communication d'au moins <b>50%</b> (seuil de signification de l'audit) de certains documents obligatoires essentiels pour une opinion « fondée » sur la conformité desdits marchés [Cf. Liste au 5.3.3]) Nota bene : Le seuil de signification désigne dans le cadre de cet audit le taux d'absence de pièces au-delà duquel notre jugement fondé sur les marchés est susceptible d'être influencé.
(2) <b><u>Marchés conformes</u></b> : Marchés auditables n'ayant révélé aucune non-conformité @ par rapport aux textes en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6])
(3) <b><u>Marchés non conformes</u></b> : Marchés auditable ayant <b>au moins un</b> document obligatoire manquant [Cf annexe 5] et Marchés auditables ayant révélé <b>au moins une</b> non-conformité par rapport aux dispositions du CMP en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6] (y compris les cas de nullité de marchés prévus dans le CMP)

@ Nous retenons comme « **non-conformité** » une disposition non respectée du CMP et écorchant l'un des principes de la commande publique ci-après : la transparence, la libre concurrence, l'égalité de traitement et l'équité ; Quant à une « **insuffisance** », il s'agit d'une disposition non respectée du CMP sans incidence sur les principes de la commande publique suscités.

N°	Sources	Dispositions
1	Article 8, alinéa 2 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin	Tout marché dont la passation est soumise à une autorisation préalable d'un organe de contrôle est nul si cette obligation n'a pas été respectée
2	Article 24, alinéa 3 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin	Les marchés passés par l'autorité contractante dont les montants hors taxes sont supérieurs au seuil de dispense, doivent avoir été préalablement inscrits dans un plan prévisionnel ou révisé, à peine de nullité

<i>N°</i>	<i>Sources</i>	<i>Dispositions</i>
	<i>Article 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).</i>	
<i>3</i>	<i>Article 85, alinéa 4 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et article 20, alinéa 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).</i>	<i>Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet</i>
<i>4</i>	<i>Articles 122, 130 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ; Article 122</i>	<i>Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, ou d'ententes illégales, de renoncement injustifié à l'exécution du marché si sa soumission est acceptée ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est nul</i>

## **LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT**

---

#### IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

**A**

**Monsieur le Directeur Général de ANAEPMR**

**A**

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation  
des Marchés Publics du Bénin (ARMP)**

Conformément au contrat de marché n°2024-05/PR/ARMP/PRMP/S-PRMP du 05/08/2024, nous avons procédé à la réalisation de la revue indépendante des procédures de planification, de passation et d'exécution des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation des marchés publics passés et la qualité physique des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics en vigueur pendant la période sous revue au Bénin, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux :

- *Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle, ISSAI 400, relatives à l'audit de conformité, émises par l'Organisation internationale des Institutions de contrôle des finances publiques, INTOSAI et*
- *Bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit.*

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir l'assurance « raisonnable » que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2022 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur et donc en respectant les principes de la commande publique.

L'audit technique indépendant des marchés publics consiste, après un échantillonnage aléatoire des marchés communiqués par l'autorité contractante effectué selon les TDR, à procéder au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation nationale, communautaire et internationale en vigueur, à des rapprochements et recoupements nécessaires d'informations et à collecter des éléments probants qui justifient les éventuels manquements recueillis.

Nous croyons que notre audit indépendant constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

#### **Opinions de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	Marchés non auditable (1)	Marchés auditable			Marchés sélectionnés (5=1+4)
		Marchés non conformes (2) @	Marchés conformes (3)	Total (4=2+3)	
Nombre	0	0	10	10	10
%	0%	0%	100%	100%	100%

@ dont 0 Marché nul et de nul effet en référence aux dispositions du code des marchés publics.

Notre opinion sur la conformité des marchés au titre de l'exercice sous revue se présente sous forme de pourcentage moyen qui traduit le degré de non-conformité de l'autorité contractante par rapport au CMP au titre de la période sous revue déterminé comme suit :

N°	Eléments d'appréciation	Taux de performance	%	% moyen	Rubriques correspondantes dans le rapport
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	Pourcentage d'incomplétude de certaines pièces obligatoires attendues	5%	7%	5.1.1
		Pourcentage de non-conformités des organes de passation et de contrôle de l'Autorité contractante	8%		5.1.2
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Pourcentage de non exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au début de la mission	0%	0%	5.2.1
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	Pourcentage d'incomplétude des dossiers de marchés	2%	4%	5.3.2
		Pourcentage des marchés non auditable	0%		5.3.3
		Pourcentage des marchés non conformes	0%		5.3.5
		Pourcentage des marchés nuls et de nul effet	0%		5.3.5
		Pourcentage de délais de passation et d'exécution non respectés	19%		5.3.4.4
4	Mise en œuvre des recommandations issues des décisions des recours portés devant l'ARMP		N/A	N/A	5.2.4
Taux Moyen de non-conformités			4%		

### **Opinion globale de l'auditeur : « Sans réserve »**

Avec ce taux moyen de non-conformités ou d'irrégularités de **4%**, "Les marchés passés par l'**Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Portable en Milieu Rural (ANAEPMR)** au titre de la période sous revue sont dans tous leurs aspects significatifs, **conformes** aux textes législatifs et réglementaires en vigueur".

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025

**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de file du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises**

**Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING**

**Expert-comptable Diplômé**

## **CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT**

---

## V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Les principaux constats qui découlent de la revue de conformité des marchés sélectionnés seront présentés en trois (03) points principaux à savoir :

- *La conformité de la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne de l'autorité contractante en matière des marchés pendant la période sous revue ;*
- *L'appréciation de l'exhaustivité des marchés communiqués, l'utilisation de méthodes peu ou non compétitives pendant la période sous revue, la mise en œuvre des recommandations des audits antérieurs et des décisions éventuelles de la CRD ;*
- *La conformité des procédures de passation et d'exécution (réception et paiement) des marchés publics sélectionnés.*

### 5.1.CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

#### 5.1.1. Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus

L'efficacité de la passation des marchés publics repose en grande partie sur la disponibilité et la conformité de certains documents requis par la législation en vigueur. Ces documents qui se résument comme suit, sont essentiels pour assurer la transparence et la régularité dans les procédures de passation de l'autorité contractante :

N°	Pièces obligatoires attendues selon les textes en vigueur	DG (1)	Nbre de pièces reçues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% de pièces manquantes 1-a/b
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
2 bis	PPM obtenu du SIGMaP	NCF	1	1	0%
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue (Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés (Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
5	Registre spécial de dépôt des offres coté et paraphé (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
6	Acte portant AOF de la CCMP (Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022)	NCF	1	1	0%
7	Acte de nomination des membres de la CCMP (Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
8	Acte portant AOF de la PRMP DECISION N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 MARS 2022	NCF	1	1	0%
9	Acte de nomination de la PRMP (Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%

N°	Pièces obligatoires attendues selon les textes en vigueur	DG (1)	Nbre de pièces reçues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% de pièces manquantes 1-a/b
10	Acte portant AOF du SP-PRMP (Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP (Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
12	Acte de nomination du Chef CCMP (Articles 4 et 5 décrets n°2020-597 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics ( <b>Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	1	1	0%
14	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés ( <b>Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	3	4	25%
15	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP) ( <b>Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	1	1	0%
16	La balance générale des comptes et grand livre des comptes fournisseurs pour les institutions, les sociétés, les agences, et autres établissements publics	INSF	1	1	0%
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	INSF	1	1	0%
<b>Taux moyen d'absence</b>			<b>18</b>	<b>21</b>	<b>5%</b>

DG= Degré de gravité liée à l'absence de la pièce (0 = absence de la pièce / 1= présence de la pièce)

NCD : Puce dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure

INSF : Puce dont l'absence est sans incidence sur la conformité de la procédure.

### Opinion de l'auditeur indépendant

Avec ce taux moyen d'absence de **14%**, nous estimons que la présence de certaines pièces obligatoires auprès de l'AC est jugée "**Satisfaisante**", Toutefois, l'absence des documents suivants a été remarquée :

- Pièces dont l'absence induit une non-conformité des procédures (NCF) de l'AC :
  - Acte portant AOF de la CCMP (**Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022**)
  - Acte de nomination des membres de la CCMP (Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
  - Acte de nomination du Chef CCMP (Articles 4 et 5 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020)
- Pièces dont l'absence n'a pas d'incidence sur la conformité des procédures (INSF) de l'AC :
  - Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP (**Article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020**)

## **Recommandation :**

Rechercher au niveau des différents acteurs liés à la passation des marchés les causes inhérentes à ces manquements relevés et de prendre les dispositions à l'avenir pour mettre en place ces documents conformément aux textes en vigueur.

## **Commentaire de l'autorité contractante**

- **CCMP :** L'ANAEPMR est placée sous la tutelle administrative de la Présidence de la République. Elle ne dispose pas en son sein d'une CCMP. Par contre, par la note circulaire n°01/PR/BAI/2019 du 11 mars 2019, l'agence a été instruite au même titre que les autres agences placées sous la tutelle de la Présidence de soumettre à la CCMP de la Présidence de la République ses dossiers relevant du contrôle a priori des CCMP. Ainsi, toutes les pièces demandées se retrouveraient au niveau de la CCMP de la Présidence de la République et non au niveau de l'ANAEPMR. C'est ce qui justifie l'absence desdites pièces au niveau des archives de l'ANAEPMR.
- **Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP :** ne disposant pas d'une CCMP à l'interne, l'ANAEPMR n'a pu mettre à la disposition de la mission d'audit, lesdits rapports.

**Conclusion du cabinet** : constats modifiés partiellement.

Les irrégularités liées à la mise en place et à l'organisation de la CCMP ont été levées. Toutefois, celle liée à son fonctionnement notamment l'établissement d'un rapport trimestriel est maintenue conformément aux textes en vigueur. Le taux moyen d'irrégularités a été donc modifié en conséquence.

### **5.1.2. Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante**

#### **Opinion de l'auditeur indépendant**

En raison du taux moyen de non-conformité de **8%**, nous estimons que l'organisation, la mise en place et le fonctionnement des organes de l'AC sont jugés comme « **satisfaisants** », et cette évaluation se décline de façon spécifique pour chaque organe comme suit :

<b>Organes</b>	<b>Taux de non-conformité</b>
Personne Responsable des Marchés Publics	7%
Secrétariat Permanent de la PRMP	0%
Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres	0%
Cellule de Contrôle des Marchés Publics	25%
<b>Taux moyen de non-conformité @</b>	<b>8%</b>

@ confère détails dans le tableau de notation des organes à l'annexe 3

Le détail des observations relevées par organe est présenté dans les paragraphes ci-après.

#### 5.1.2.1. Personne responsable des marchés publics (PRMP)

##### *R01 à R011*

Le Taux de non-conformité à 7% observée sur cet organe s'applique comme suit :

En ce qui concerne la **mise en place de la PRMP**, la mission n'a relevé aucune insuffisance par rapport aux prescriptions du décret n°2020-596 du 23 décembre 2020, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation. En effet, la mission a noté que :

- La PRMP a été nommée effectivement par le Directeur Général de l'Agence par décision n°02/22/ANAEPMR/DG/PRMP/DAF/AD du 28/02/2022 conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art 3 et 4 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020
- Selon cette décision, la durée du mandat de la PRMP (moins de 4 ans à la date de notre passage) est également conforme aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020
- L'examen du CV, des diplômes et attestations (titulaire d'un Master 2 en gestion des marchés publics, obtenu en 2020, et qu'il possède l'expérience requise dans le domaine de 2013 à 2022, antérieure à sa nomination) communiqués par la PRMP montre que les critères requis en termes de compétences et d'expériences sont remplis. Par conséquent, cette nomination est conforme aux dispositions de l'article 11 de la loi ainsi qu'aux articles 3 et 4 du décret 2020-596 du 24/12/2020.

Par rapport à l'organisation et au fonctionnement de la PRMP, la mission a relevé un **taux de non-conformité de 7%** justifié essentiellement par la non production d'un (01) seul rapport trimestriel en 2022 sur les quatre (04) attendus (3 rapports trimestriels et 1 rapport annuel), ce qui est contraire aux dispositions respectivement de l'article 10, point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020.

Par ailleurs, nous notons les points positifs ci-après :

- Les rapports d'activités examinés sont conformes au modèle de l'ARMP et respectent ainsi les dispositions de l'article 2 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020
- Les rapports sur la passation et l'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice sous revue ont été respectivement transmis à l'ARMP et à l'autorité de contrôle a priori (DNCMP/CCMP) conformément aux dispositions de l'article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
- Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés à travers l'utilisation de méthode d'archivage moderne efficiente, les dossiers examinés sont d'une part, insérés dans des boîtes d'archives et d'autre part, archivés de manière numérique ce qui est conforme respectivement aux dispositions de l'article 10 point 6 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020.

## **Recommandation**

Produire à l'ouverture l'intégralité des rapports annuels et trimestriels conformément aux exigences, en mettant en place un calendrier rigoureux pour garantir leur transmission dans les délais impartis.

## **Commentaire de l'autorité contractante**

Seul le rapport du premier trimestre 2022 n'est pas produit. La non production dudit rapport se justifie par le fait que la première version du PPM 2022 n'a été validée et publiée que le 22 avril 2022 au cours du deuxième trimestre 2022. Ainsi, le premier trimestre n'a connu aucune nouvelle activité de passation de marchés proprement dite.

**Conclusion du cabinet** : constat maintenu. Même si rien n'est fait, il faut tout de même produire le rapport et indiquer les raisons de non activité.

Veiller au respect des dispositions réglementaires.

### **5.1.2.2. Secrétariat Permanent de la PRMP (SP-PRMP)**

#### ***R012 à R013***

La mission n'a relevé aucune insuffisance (**taux de non-conformité de 0%**) par rapport à la mise en place et l'organisation du Secrétariat Permanent de la PRMP en référence aux dispositions de l'article 8 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020. En effet, nous notons que :

- L'existence d'un acte de mise en place du secrétariat permanent de la PRMP au titre de l'exercice sous revue à travers la décision n°03/22/ANAEPMR/DG/PRMP/DAF/AD du 28/02/2022 ;
- La composition conforme dudit secrétariat permanent composé de membres qualifiés et expérimentés en référence aux dispositions suscitées à travers notamment les profils ci-après :
  - Un Chef du Secrétaire Permanent, titulaire d'un Master 2 en marchés publics et partenariat public-privé, obtenu en 2019. Son CV indique qu'il possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des marchés publics ;
  - Un Assistant en passation de marchés, titulaire d'une licence professionnelle en gestion des marchés publics, obtenue en 2018. Son CV montre qu'il a également une expérience dans le domaine des marchés publics à la date de sa nomination.

### **5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE)**

#### ***R014 à R016***

La mission a noté **un taux de non-conformité de 0%** sur l'organisation et le fonctionnement de la COE de l'Agence pendant la période sous revue.

A l'issue de nos contrôles, il ressort que la composition et le profil des membres des différentes commissions constituées sont conformes aux dispositions de l'article 10 du décret n°2020-596 du 23 décembre 2020. En effet, les profils des membres desdites commissions constituées pendant la période sous revue sont conformes aux critères exigés par les dispositions juridiques en vigueur.

Par ailleurs, la mission, au regard des documents examinés note une séparation claire des fonctions entre les membres des COE et ceux de la CCMP, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 2020-596 du 23/12/2020.

#### 5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)

#### *RO17 à RO25*

La mission a relevé **un taux de non-conformité de 25%** sur l'organisation et le fonctionnement de la CCMP pendant la période sous revue. Cette performance s'explique par les irrégularités ci-après :

- Il a été constaté que l'Autorité Contractante n'a pris aucun acte officialisant l'existence juridique de la CCMP au cours de l'exercice 2022. En effet, aucun document officiel n'a été émis pour la création de cette cellule, ni pour préciser ses modalités de fonctionnement, en contradiction avec les prescriptions de l'article 15 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article premier du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020, qui encadrent la mise en place et le fonctionnement de la CCMP au sein de l'autorité contractante. Cependant, une note circulaire n°01/PR/BAI/2019 du 11 mars 2019 a été communiquée à la mission annonçant la mise en service d'une cellule de contrôle des marchés publics au sein de la Présidence de la République. Ladite note circulaire a invité l'Agence à soumettre tous ses dossiers de marchés publics relevant de ses compétences à la revue préalable de la cellule, conformément à l'article 12 du décret n°2020-605 du 23 décembre 2020, qui précise les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix. Par conséquent, la mission a été limitée pour apprécier : la composition (3 membres) de la CCMP, la désignation du chef CCMP et d'un secrétaire ; la conformité de la durée du mandat des membres de la CCMP en référence aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020. **Nous n'avons donc pas d'observations relevées sur l'organisation de cet organe.**
- Aussi, pour les mêmes raisons ci-dessus évoquées, la mission a noté l'absence des rapports d'activités trimestriels de cette cellule de contrôle de même que celle de la preuve du contrôle à posteriori (rapport) pour les marchés n'ayant pas fait l'objet de contrôle à priori avant la fin de l'exercice N+1 en raison de leur non communication par l'Autorité contractante en référence aux dispositions de l'article 2 point 7 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020 et celles de l'article 12 du décret n°2020-599 du 23 décembre 2020.

#### **Recommandations**

Se conformer à l'avenir aux dispositions en vigueur relatives au fonctionnement de la CCMP.

#### **Commentaire de l'autorité contractante**

L'ANAEPMR est placée sous la tutelle administrative de la Présidence de la République. Elle ne dispose pas en son sein d'une CCMP. Par note circulaire n°01/PR/BAI/2019 du 11 mars 2019, l'agence a été instruite de soumettre à la CCMP de la Présidence de la République ses dossiers relevant du contrôle a priori des CCMP. Ainsi, toutes les pièces demandées se retrouveraient au niveau de la CCMP de la Présidence de la République et non au niveau de l'ANAEPMR. C'est ce qui justifie l'absence desdites pièces au niveau de l'ANAEPMR.

**Conclusion du cabinet :** constat partiellement modifié.

Conformément aux textes en vigueur, la CCMP même « externalisée » devrait se conformer aux exigences liées à son fonctionnement.

## **5.2.CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE LA CRD**

### **5.2.1. Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante**

Après une analyse approfondie et un recoupement des preuves fournies, notamment la balance générale et le grand livre des comptes fournisseurs, la mission a constaté que l'ensemble des marchés passés par l'Autorité Contractante (AC) pendant la période sous revue a bien été communiqué. Aucune anomalie n'a été relevée concernant l'exhaustivité des marchés communiqués. Par conséquent, la mission peut attester de l'exhaustivité des marchés passés par l'AC durant la période concernée.

### **5.2.2. Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition par procédure des marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue se présente comme suit :

**Tableau : Répartition des marchés passés sur la période par procédure (communiqués)**

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	5	29%
DRP	5	29%
ED	6	35%
DC	1	6%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



**Commentaire** : Il ressort que l'autorité contractante a recouru aux procédures suivantes pour la passation des marchés au titre de l'exercice 2022 :

- Les procédures non compétitives (ED :35%) ;
- Les procédures peu ou non compétitives à hauteur de 35% (DRP : 29% ; DC : 6%)
- et procédures ouvertes à hauteur de 30 % des marchés passés.

#### **5.2.3. *Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes***

La mission a pris connaissance d'un rapport d'audit antérieur réalisé par l'Inspection Générale des Finances (IGF) / Inspection Générale du Ministère (IGM) pour le compte de 2023. Après examen dudit rapport, il ressort que les recommandations formulées pour le compte de l'exercice 2023 ne sont pas exploitables dans le cadre de cette mission inhérente à l'exercice 2022.

#### **5.2.4. *Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours***

La mission n'a constaté aucun marché ayant fait l'objet d'un recours devant l'ARMP pendant la période sous revue.

## 5.3.CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

### 5.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDR de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
AOO	3	116 055 442 754
DRP	1	57 745 500
ED	6	55 548 581 358
<b>Total sélectionné (a)</b>	<b>10</b>	<b>171 661 769 612</b>
<b>Total complété (Point 3.2.1.) (b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total communiqué (c)</b>	<b>17</b>	<b>253 892 076 333</b>
<b>% (a+b)/c</b>	<b>59%</b>	<b>68%</b>

Nos contrôles concernant la passation et l'exécution des marchés ont porté sur un total de dix (10) marchés, d'une valeur globale de **171 661 769 612 FCFA HT** parmi lesquels aucun n'a fait l'objet d'un recours devant l'ARMP.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1 du présent rapport.

Les anomalies observées sur les différentes phases de préparation, de déroulement de la passation jusqu'à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

### 5.3.2. Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné

#### Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée. Cette collecte se traduit par un taux moyen d'incomplétude de 2,4% dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique de façon résumée par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces attendues par marché		Nombre de pièces reçues										Total	% de pièces manquantes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (a)	12	13	12	13	12	13	52	53	41	42	263	0%
	Total des pièces attendues par marché (b)	12	13	12	13	12	13	52	53	41	42	263	
	<b>Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité (c=b-a)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pièces attendues par marché		Nombre de pièces reçues										Total	% de pièces manquantes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (d)	9	8	9	9	9	8	24	26	16	19	137	5%
	Total des pièces attendues par marché (e)	9	8	9	9	9	8	24	29	16	22	144	
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (f=e-d)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	
Taux moyen d'incomplétude													2%

Il ressort à l'analyse de ce tableau que **toutes** pièces obligatoires attendues par marché dont l'absence pourrait entraîner la non-conformité du marché ont été communiquées à la mission.

Toutefois, notons que certaines pièces sans incidence sur la conformité des marchés ont manqué dans certains dossiers comme le montre le tableau ci-après :

N°	Objet des marchés	Référence SIGMAP du marché	Nbre de pièces manquantes	Pièces manquées
8	Réalisation des travaux de quatre-vingt-quinze (95) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (SAEPmV) en République du Bénin répartis en quatre (04) lots	T_DPET_62480	3	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
10	Acquisition de matériels informatiques et accessoires, de mobiliers de bureau, d'équipements et matériels au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME), de l'ANAEPMR et pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : Lots 1, 2 et 3.	F_DAF_62496	3	

### 5.3.3. Conclusion sur l'« audibilité » des marchés sélectionnés

Au regard des pièces communiquées par marché, la mission n'a relevé aucun marché « non auditable » au niveau de l'autorité contractante. Le détail des pièces obligatoires justifiant l'inexistence de marchés non auditables se décline dans le tableau suivant :

N°	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non audibilité du marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI		
			LOT 2	LOT 3	LOT 4	LOT 1	LOT 2	LOT 3							1	2	3	4	1	2	3
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence ( <b>Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> ))	NA	1			1			1	1	1	1	1	1	1				1		
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur ( <b>Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023</b> )	NA	1			1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1		
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial ( <b>Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> ))	NA	1			1			1	0	1	1	0	0	1				1		
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED ( <b>Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NA	19			8			1	1	1	1	1	1	19				11		
8	PV d'ouverture des offres ( <b>Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> ))	NA	1			1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1		
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres	NA	1			1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1		

N°	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditabilité du marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI		
			LOT 2	LOT 3	LOT 4	LOT 1	LOT 2	LOT 3							1	2	3	4	1	2	3
	(Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)																				
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1			1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1		
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1			1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1		
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		3			3			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3				3		
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total des pièces obtenues		32			21			4	3	4	4	3	3	33				24		
	Total des pièces attendues		32			21			4	4	4	4	4	4	33				24		
	Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché		0%			0%			0%	25%	0%	0%	25%	25%	0%				0%		
	Postulat défini		50%			50%			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%				50%		
	Conclusion sur l'auditabilité du marché		OK			OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK		

(0 = absence de la pièce / 1 = présence de la pièce ; Ok=Marché auditable, KO=Marché non auditable)

### **Commentaire :**

Pour rappel, il a été retenu dans nos postulats pour la formulation de notre opinion sur la conformité des marchés, qu'un marché est non auditable si au moins 50% des pièces obligatoires ci-dessus sont absentes des dossiers de marchés communiqués.

Au regard du tableau ci-dessus, les marchés N°1, 5 et 6 passés par Entente Directe présentent chacun un taux de 25% d'absence de pièces obligatoires (Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) donc inférieur au taux du postulat de 50%. Par conséquent, les dix (10) marchés sélectionnés sont tous auditables.

### **Recommandation :**

S'assurer à l'avenir de l'enregistrement de tous les marchés passés y compris ceux passés par Entente Directe dans le registre spécial des offres.

### **Commentaire de l'autorité contractante**

Nous prenons acte de l'observation et de la recommandation. Toutefois, à date, le registre spécial est disponible et toutes les offres, y compris celles liées aux procédures d'entente directe y sont systématiquement enregistrées.

#### **5.3.4. Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables**

Pour rappel, le nombre de marchés auditables est de 10.

**Les principales insuffisances relevées suivant ces deux rubriques sur chacune des phases liées à la passation et à l'exécution des marchés sont détaillées dans les paragraphes ci-après.**

##### **5.3.4.1. Phase de préparation du marché**

#### **RC01 à RC03**

##### **▪ Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences :

- Marché passé inscrit ou clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Type de marché retenu par l'AC approprié ;

Toutefois, des irrégularités ont été relevées sur certains marchés.

##### **▪ Non-conformités spécifiques relevées sur certains marchés**

La mission a constaté que certains marchés passés présentent des montants supérieurs à ceux prévus dans le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM). L'analyse des dépassements est présentée dans le tableau synthèse ci-après :

N° marché	Désignation	Type de marché	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel du marché dans le PPM	Montant du marché	% dép.	Observations
2	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV	Prestations intellectuelles	Gré à gré	80 000 000	80 750 000	1%	Attestation de disponibilité de crédit non communiquée à la mission
4	Appui technique au Développement de Formations Professionnelles pour l'alimentation en eau potable au Bénin	Prestations intellectuelles	Gré à gré	483 050 847	491 677 061	2%	Attestation de disponibilité de crédit non communiquée à la mission
10	Acquisition de matériels informatiques et accessoires, de mobiliers de bureau, d'équipements et matériels au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME), de l'ANAEMPR et pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : Lots 1, 2 et 3.	Fournitures	DRP	52 118 644	57 745 500	10%	Attestation de disponibilité de crédit non communiquée à la mission

### **Recommandations**

S'assurer une meilleure planification des besoins inhérents aux marchés et mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux des marchés pour garantir que leurs montants respectent les prévisions inscrites dans le PPM.

### **Commentaire de l'autorité contractante :**

Nous prenons acte.

#### **5.3.4.2. Phase du déroulement de la procédure de passation**

##### **a. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu**

*L'échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d'appel d'offres restreint.*

#### **RC04 à RC06**

Non applicable

##### **b. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu**

*Pour rappel, six marchés ont été attribués par la procédure d'entente directe au cours de la période sous revue, et tous ces marchés sont auditables. La mission a identifié les insuffisances suivantes :*

#### **RC07 à RC09**

##### **▪ Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :**

La mission a relevé les insuffisances suivantes sur l'ensemble des six (6) marchés audités :

- Absence de preuves fournies à la mission relatives à des contrôles spécifiques des prix durant l'exécution des prestations, en violation des dispositions de l'article 35 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics.
- Absence de certaines mentions essentielles dans les contrats de marchés, notamment l'obligation comptable à laquelle le titulaire du marché devrait être soumis conformément aux exigences de l'article 35, alinéa 2, de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics.

Toutefois, la mission a noté que les différentes conditions de recours à l'entente directe pour ces six (6) marchés sont conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.

### **Recommandations :**

Dans le cadre des contrats d'entente directe de :

- Soumettre les titulaires des marchés au contrôle des prix des marchés ;
- Mentionner dans les contrats de marchés les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché devrait être soumis.

### **Commentaire de l'autorité contractante :**

Nous prenons acte de l'observation et de la recommandation.

#### **c. *Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DRP s'il y a lieu***

##### ***RC10 à RC13***

La revue de l'ensemble des marchés passés par la procédure de demande de renseignement de prix (DRP) n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences :

- Le montant HT du marché respecte les conditions relatives aux seuils de passation des marchés publics prévues pour ce mode de passation en référence aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020.
- Le nombre minimum de plis soumis était supérieur à trois pour le premier avis d'appel à concurrence, et le respect des délais de publication a été observé en référence aux dispositions de l'article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020.
- Les marchés n'ont pas été fractionnés au regard des documents examinés en référence aux dispositions de l'article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Les conditions des marchés passés sont conformes au référentiel national des prix de l'exercice 2021.
- Aucune négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre n'a été observée conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2022.
- Etc.

#### **d. *Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DC s'il y a lieu***

Pour rappel, aucun marché audité n'a été passé par la procédure de Demande de Cotation.

##### ***RC14 à RC15***

Non applicable

#### e. Dossier d'appel à concurrence

*Les trois (03) marchés relevant de l'AOO et le marché (01) de DRP examinés sont concernés par cette étape.*

#### RC16 à RC26

##### ▪ Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux dispositions législatives et réglementaires :

- Prise en compte des avis/recommandations formulées par la DCMF et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 2020-598 du 23 décembre 2020 et article 2 du décret 2020-597 du 23 décembre 2020 ;
- Absence de conflits d'intérêts relatifs aux soumissionnaires tel que défini par l'article 61 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- Exactitude pour le titulaire du marché des mentions relatives aux capacités techniques et financières ou aux pièces demandées dans le DAC (production de fausses pièces, fausses mentions contenues dans l'offre, chèque sans provision à titre de garantie de soumission, etc.) conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Etc.

##### ▪ Non-conformités spécifiques relevées sur certains marchés

La mission a relevé plusieurs irrégularités spécifiques concernant les dossiers d'appel à concurrence examinés à savoir :

- **L'absence de la mention relative à l'allotissement précisant que les offres doivent être déposées par lot, en contradiction aux dispositions de l'article 65 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020, a également été constatée :** il s'agit ici d'une omission de l'autorité contractante dans la finalisation de l'avis à manifestation d'intérêt.

**Marché n°8 :** Travaux de réalisation de quatre-vingt-quinze (95) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (SAEPmV) en République du Bénin

- Les annexes définies dans le DAC, aux pages 74 et 75, ne précisent pas que la non-production de ces pièces entraînera le rejet de l'offre.
- **Mentions essentielles absentes prévues dans l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) :** Absence de la mention stipulant que, en cas d'allotissement, les offres doivent être présentées et déposées par lot, conformément à l'article 65 de la même loi. Cette lacune concerne le marché n°8 mais également le **marché n°10** relatif à l'acquisition de matériels informatiques et accessoires, de mobiliers de bureau, d'équipements et matériels au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME), de l'ANAEPmR et pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPmR.

#### Recommandations

Il est recommandé à l'autorité contractante de s'assurer de ce que tous les dossiers d'appel à concurrence respectent scrupuleusement les exigences légales et réglementaires en ajoutant une mention explicite

dans les annexes concernant le rejet des offres en cas de non-production des pièces requises, afin de renforcer la transparence et l'équité du processus de passation.

### **Commentaire de l'Autorité contractante**

Nous prenons acte de la recommandation.

**Conclusion du cabinet** : constats maintenus.

Veiller à inscrire dans les DAO à l'avenir, les mentions essentielles prévues par les textes.

### **f. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification**

*Les marchés de DRP et d'AOO examinés sont concernés par cette étape.*

#### **RC27 à RC27 bis**

Les marchés passés par la procédure de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) ainsi que ceux relevant de l'Appel d'Offres Ouvert (AOO) respectent les exigences prévues par l'article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020. De plus, tous les avis d'appel à concurrence examinés mentionnent clairement la date et l'heure limite de dépôt des plis, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi suscitée.

### **g. Présentation des offres**

#### **RC28 à RC31**

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à sa disposition. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- Les garanties d'offre requises ont été dûment communiquées par les soumissionnaires (hors Prestations Intellectuelles) et d'une part, délivrées par une institution bancaire ou un organisme financier habilité, d'autre part, conformément à l'article 68 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Les soumissions de l'attributaire ont été signées par le représentant légal dûment habilité, et le cas échéant, la procuration délivrée par ce dernier a été fournie, en conformité avec les dispositions de l'article 66 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- L'acte d'engagement a été dûment signé par le représentant légal de l'attributaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.
- Aucune offre des soumissionnaires concurrents n'a été jugée similaire et la mission n'a pas relevé de soupçons de collusion ou de concurrence déloyale, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article 11, point c du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.

### **h. Réception des offres**

Les irrégularités concernant les opérations de réceptions des offres ont été relevées uniquement sur les quatre (04) marchés passés par la procédure d'entente directe.

▪ **Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés » :**

**Non enregistrement des plis dans l'ordre d'arrivée dans le registre spécial de l'ARMP (article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)**

Les marchés concernés sont tous des ententes directes :

- Marché n°1 Travaux de réalisation de forages à gros débit devant alimenter le SAEPmV de AKPASSI-1
- Marché n°3 Interconnexion entre la Direction Générale de l'Eau, le projet SAP et le Ministère de l'Eau et des Mines par fibre optique en souterrain et partage de l'accès à l'internet sans fil à la Direction Général de l'Eau via des points d'accès
- Marché n°4 Appui technique au Développement de Formations Professionnelles pour l'alimentation en eau potable au Bénin
- Marché n°6 : Travaux de réalisation de 26 SAEPmV dans les départements de l'Alibori et du Borgou

Par ailleurs, il a été observé que le registre n'est pas clôturé à la date limite de dépôt des offres pour l'ensemble des marchés.

**Recommandations**

S'assurer que toutes les offres, y compris celles liées aux procédures d'entente directe, soient systématiquement inscrites dans le registre spécial des offres. Il est également crucial d'arrêter le registre après chaque procédure (avant l'heure d'ouverture des plis), afin d'assurer le respect des principes de la commande publique.

**Commentaire de l'autorité contractante**

Nous prenons acte de l'observation et de la recommandation. Toutefois, à date, le registre spécial est disponible et renseigné pour tous les marchés passés y compris les ententes directes. Pour garantir une transparence parfaite dans l'enregistrement des plis, il serait recommandable que l'arrêt de la liste de dépôt des plis soit effectué par une personne extérieure à la PRMP notamment la CCMP par exemple. L'absence de prescriptions légales ou réglementaires des modalités d'arrêt de la liste de dépôt des plis ne favorise pas l'accomplissement de cette formalité.

*i. Ouverture des offres*

***RC33 à RC36 bis 2***

Les irrégularités concernant les opérations d'ouvertures des offres ont été relevées sur quatre (04) marchés dont une DRP et trois (03) d'AOO.

▪ **Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés » :**

**PV non signé par un membre de l'organe de contrôle compétent (article 2 point 3 décret 597 DU 23/12/2020)**

Lors de l'analyse des procès-verbaux (PV) d'ouverture des offres, il a été constaté que ces derniers ne faisaient pas apparaître la présence de l'organe de contrôle à priori, et que ce dernier n'apparaissait pas sur la liste des participants à la séance. Bien que cet organe recevait systématiquement une invitation formelle de l'AC pour assister à ces séances, son absence et le défaut de sa signature sur le PV sont en violation des dispositions de l'article 2 point 3, du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020.

### **Recommandations**

S'assurer que, pour toutes les procédures relevant des seuils de contrôle à priori de l'organe de contrôle à priori que ce dernier soit systématiquement présent lors des séances d'ouverture des offres et que sa signature figure sur la liste de présence de la séance.

### **Commentaire de l'autorité contractante**

Comme l'a rappelé l'auditeur, la PRMP invite la CCMP à participer aux séances d'ouverture des plis. L'absence de ce dernier justifie le défaut de sa signature sur le PV.

### **Conclusion du cabinet** : Constat maintenu :

Veiller à ce que les PV soient systématiquement signés après la tenue des séances d'ouverture des offres.

#### *j. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire*

##### ***RC37 à RC41***

**Tous les marchés sont concernés par cette phase de la procédure et donc ont fait l'objet d'examen.**

A l'issue de nos contrôles, il ressort que, la revue de l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- Sélection des offres suivant les critères prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Rapports d'évaluation signés par tous les membres de la COE (article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Bonne utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602, Décision n°2021-17 du 30 décembre 2021 de l'ARMP) ;
- Validation des différents PV d'attribution provisoire par la CCMP ou la DNCMP selon le seuil (article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Respect du quorum (3/5 des membres au moins) pour la délibération de la COE (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) ;
- Etc.

#### *k. Notification de l'attribution du marché*

***Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.***

##### ***RC42 à RC42 bis***

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à notre appréciation. En effet, la mission a constaté que :

- Les différents PV d'attribution provisoire ont été signés par la PRMP conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- Une concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution) ;
- Etc.

**1. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché**

***Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.***

**RC43 à RC50**

La revue des marchés audités par la mission n'a révélé aucune irrégularité dans cette rubrique, au regard des pièces mises à disposition. En effet, les éléments suivants se sont avérés conformes aux dispositions en vigueur :

- Présence de toutes les pièces constitutives des marchés examinés (Article 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Utilisation du modèle de contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence (article 26 du décret 2022-080) ;
- Conformité entre les marchés signés et les prestations prévues dans le Dossier d'Appel à la Concurrence (DAC), sans écarts majeurs, tant sur le plan technique que financier, article 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Signature des marchés par une autorité compétente (article 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020/Article 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Signature des marchés par l'attributaire du marché approprié ou le représentant habilité de l'attributaire du marché s'il y a lieu (article 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Approbation des marchés par une autorité compétente (article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Enregistrement des marchés auprès du service des impôts avant le début de leur exécution (article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Notification des marchés effectuée avant la date de l'enregistrement respectif auprès des services fiscaux (article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Etc.

**5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement)**

**a. Réception et règlement du marché**

***Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.***

**RC51 à RC62**

**■ Insuffisances d'ordre général « entraînant la non-conformité des marchés » :**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant une non-conformité des marchés passés. En effet, les éléments suivants se sont avérés conformes aux dispositions en vigueur :

- Règlements des marchés tous effectués par transfert bancaire, conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Le taux de l'avance de démarrage payée aux titulaires du marché est conforme aux dispositions prévues par l'article 111 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, et ne dépasse pas celui autorisé par le Code.
- Les avances de démarrage ont été correctement garanties à hauteur du montant exigé, conformément à l'article 111 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Le montant total des acomptes, déduction faite des avances, ne dépasse pas la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, conformément à l'article 112 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Les pénalités de retard ont été appliquées de manière appropriée en cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché et non imputables à l'autorité contractante, conformément à l'article 111 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.

▪ **Insuffisances d'ordre spécifique relevées sur les marchés « entraînant la non-conformité des marchés » :**

**Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles.** En effet, la mission a constaté, dans le cadre du **marché n°10 (*Acquisition de matériels informatiques et accessoires, de mobiliers de bureau, d'équipements et matériels pour le Centre de Formation aux Métiers de l'Eau - CFME, l'ANAEMPR, et la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR*)**, que la composition de la commission de réception, telle que définie à la clause 13 du contrat, n'a pas été respectée lors de la séance de réception des prestations (voir procès-verbal de réception provisoire). En effet, plusieurs membres obligatoires étaient absents, à savoir le Directeur Général ou son représentant, le DSEC/ANAEMPR ou son représentant, l'ADPI/ANAEMPR, ainsi que la DCMP ou son représentant, bien que ces derniers aient reçu les lettres d'invitation.

**Recommandation**

Veiller à ce que tous les membres obligatoires de la commission de réception soient présents lors des séances de réception. En cas d'absence, des mesures doivent être prises pour assurer la présence de leurs représentants ou fournir des justifications adéquates de leur absence.

**Commentaire de l'Autorité contractante**

Comme l'a rappelé l'auditeur, les membres ont été régulièrement invités et ne se sont pas fait représenter.

**Conclusion du cabinet : constat maintenu.**

Veiller au respect des dispositions réglementaires.

***b. Vérification du respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu***

***RC63 à RC64***

Un avenant a été identifié lors de nos contrôles.

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à notre appréciation. En effet, les conditions de recours à l'avenant ont été respectées conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.

#### 5.3.4.4. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Nos contrôles ont porté sur vingt (20) principaux délais que nous avons identifiés. Les observations issues de nos contrôles sont libellées comme suit :

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	Norme	Marchés ED						Marché 7 PI			Marché 8 AOI			Marché 9 PI			Marché 10 DRP			Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
				1	2	3	4	5	6	lot1	lot2	lot 3	lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot 3	lot1	lot2	lot 3				
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020 )	INSF	1JO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0			4	0	0	0%
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (art 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	3JO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0			4	0	0	0%
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	NCF	1JO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0			4	0	0	0%
4	Délai de réception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15	NCF	21JC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0			4	0	0	0%

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	Norme	Marchés ED						Marché 7 PI			Marché 8 AOI			Marché 9 PI			Marché 10 DRP			Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
				1	2	3	4	5	6	lot1	lot2	lot3	lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot3	lot1	lot2	lot3				
	du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)																								
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes: AOR, préqualification) (art 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	3JO	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			10	0	0	0%
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	10JO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			1			1			1			4	0	4	100%

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	Norme	Marchés ED						Marché 7 PI			Marché 8 AOI			Marché 9 PI			Marché 10 DRP			Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
				1	2	3	4	5	6	lot1	lot2	lot 3	lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot 3	lot1	lot2	lot 3				
	pour les DRP et DC)																								
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	5JO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			1			1			0			4	0	3	75%
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (art 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(art 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	5JO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0			4	0	0	0%
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour	INSF	3JO	0	0	0	0	0	0	0			1			0			0			10	0	1	10%

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	Norme	Marchés ED						Marché 7 PI			Marché 8 AOI			Marché 9 PI			Marché 10 DRP			Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])	
				1	2	3	4	5	6	lot1	lot2	lot 3	lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot 3	lot1	lot2	lot 3					
	appobation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)																									
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	3JO	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0	16	89%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	2JO	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	18	0	8	44%	
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	5JO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0	0	0%	
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire	INSF	2JC	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	0	0	0%

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	Norme	Marchés ED						Marché 7 PI			Marché 8 AOI			Marché 9 PI			Marché 10 DRP			Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
				1	2	3	4	5	6	lot1	lot2	lot 3	lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot 3	lot1	lot2	lot 3				
	retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)																								
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	10JC	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	0	0	0%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	SP= 30JC min; AO= 90JC min	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0	0	0%
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF		0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0	18	0	1	6%
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (articles 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	30JC	0	NA	NA	NA	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	18	0	0	0%
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des	INSF	Immédiatement après réception provisoire	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0%

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	Norme	Marchés ED						Marché 7 PI			Marché 8 AOI			Marché 9 PI			Marché 10 DRP			Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
				1	2	3	4	5	6	lot1	lot2	lot 3	lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot 3	lot1	lot2	lot 3				
	travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)																								
19	Délai de restitution de la garantie (article 3 point 14 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	Sans délai après signature du projet de contrat	1	NA	NA	NA	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	9	0	9	100%
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	60JC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0%
	Total			1	1	2	2	1	2	16			19			16			18			189	0	42	19%
	Pourcentage de délais non appréciés pour défaut de pièces appropriées (b/a)																					0%			

NCF : Délai dont le respect entraîne la non-conformité du marché / INSF : Délai dont le non-respect est sa conformité du marché

L= Limitations ; N/A = Non applicable

## Commentaire

Le tableau synoptique d'appréciation des délais de passation et d'exécution des marchés ci-dessus révèle les constats suivants (*cf. Détails en annexe 3*)

- **0%** de délais non appréciés pour défaut de pièces appropriées pour la mise en œuvre des diligences ;
- Taux moyen de non-respect des délais de **19%** justifié essentiellement par ces taux non respectés ;
  - o Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) **(73%)** ;
  - o Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600) **(10%)** ;
  - o Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020) **(89%)** ;
  - o Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la commission d'analyse et d'évaluation **(100%)**
  - o Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020) **(44%)**

Quant aux délais ci-après dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché, les résultats ci-après ont été observés :

N°	Liste des délais dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché	Liste des marchés concernés
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NEANT
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NEANT
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NEANT

## Recommandations :

- Mettre en place à l'avenir toute la documentation appropriée (y compris un registre pour la transcription datée de toutes opérations liées à la passation et à l'exécution des marchés) pour le contrôle du respect des délais prévus par la réglementation en vigueur ;

- Identifier toutes les causes inhérentes au non-respect des délais et proposer des actions correctives appropriés.

**Commentaire de l'Autorité contractante :**

Nous prenons acte.

**5.3.5. Conclusions sur la conformité des marchés**

A l'issue des vérifications, les résultats obtenus sur la conformité des marchés se résument comme suit :

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
1		ED	Travaux de réalisation de forages a gros débit devant alimenter le SAEPmV de AKPASSI-1	Travaux	71 300 000	FORAG SA	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
2		ED	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs dans le cadre de la construction de la station de traitement de Boues de Vidange (STBV) à Sémè-Podji	PI	80 750 000	SETEM BENIN	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
3		ED	Interconnexion entre la Direction Générale	Fourniture	80 750 000	SETEM BENIN	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
4		ED	Appui technique au Développement de Formation Professionnelles pour l'alimentation en eau potable au Bénin	PI	491 677 061	WATURA SAS	Oui	Non	Néant	Néant	Néant

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
5	ED		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la construction de la station de traitement de boues de vidange a sémè-pkodji	Travaux	1 010 544 975	CGTS Sarl	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
6	ED		Travaux de réalisation de vingt-six (26) systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages (SAEPMP) dans les départements de L'ALIBORI et du BORGOU	Travaux	53 813 559 322	CGCINT	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
7	1	AOO	Recrutement de maitres d’œuvre pour la surveillance et le contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d’eau villageoises (AEV) existantes du Bénin	PI	773 031 347	Groupement ANTEA France SIGEM -BAOBAB/ CANAL EAU	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
	2				600 705 000	Groupement AGIP AFRIQUE BENIN /IGIP mbH/IGIP AFRIQUE BURKINA FASO	Oui	Non	Néant	Néant	

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
	3				838 054 940	Groupeement CIRA SAS/ DIGITAL GROUP	Oui	Non	Néant	Néant	
8	2	AOO	Réalisation des travaux de quatre-vingt-quinze (95) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (SAEPmV) en République du Bénin répartis en quatre (04) lots	Travaux	41 562 293 797	SOGEA SATOM	Oui	Non	Néant	Néant	
	3				33 101 581 984	Groupeement SOTRADEMA-SVTP GC	Oui	Non	Néant	Néant	
	4				34 932 215 242	Groupeement SNCE-AGIREB Sarl	Oui	Non	Néant	Néant	
9	1	AOO	Recrutement de maitres d'œuvre pour la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de quatre-vingt-quinze (95) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV) répartis en quatre (04) lots	PI	865 900 000	Groupeement AGIP AFRIQUE BENIN /IGIP mbH/IGIP AFRIQUE BURKINA FASO	Oui	Non	Néant	Néant	
	2				1 085 468 000	Groupeement CIRA SAS/ DIGITAL GROUP	Oui	Non	Néant	Néant	

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
	3				1 336 712 944	Groupement EGIS WATER & MARITIME /CEH-SIDI/ GROUP GOUNOU BIRI	Oui	Non	Néant	Néant	
	4				959 479 500	Groupement HYDROCONSULT INTERNATIONAL /FASO INGENIERIE /EXPERTS DEV	Oui	Non	Néant	Néant	
10	1	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires, de mobiliers de bureau, d'équipements et matériels au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME), de l'ANAEPMR et pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : Lots 1, 2 et 3.	Fourniture	9 340 500	SCTT SARL	Oui	Non	Néant	Néant	
	2				30 745 000	SCTT SARL	Oui	Non	Néant	Néant	
	3				17 660 000	BECOTRAC Sarl	Oui	Non	Néant	Néant	

En résumé, parmi les dix (10) marchés audités, la mission n'a identifié aucun marchés non conforme, aucun marché nul et de nul effet, ce qui correspond à un taux de marchés non conformes de 0 % et de marchés nuls de 0% par rapport à l'échantillon de marché audités.

## **VI. ANNEXES**

- *Listes des marchés communiqués et sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité des procédures de passation et d'exécution (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Tableaux de notation des anomalies (annexe 3)*
  - *Sur les organes*
  - *Sur les procédures de passation et d'exécution*
- *Liste de présence de la séance de restitution (annexe 4)*
- *Liste des pièces dont l'absence entraîne la non-conformité du marché (annexe 5)*
- *Liste des non-conformités par rapport aux dispositions du CMP en vigueur (annexe 6)*
- *Tableau récapitulatif des recommandations (annexe 7).*

**Annexe 1 : Listes des marchés communiqués et sélectionnés respectivement pour  
l’audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

**Liste des marchés communiqués par l'Autorité contractante**

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
6	S_DAF_62500	Assurance santé au profit du personnel de la coordination du PEPRAU	DC	S	ANAEPMR	Banque mondiale (PEPRAU)	1 362 200	SANLAM Assurance Bénin	Bénoise	12/05/2022	23-juin-22	28/06/2022	100%	Contrat achevé
11	S_DAF_62506	Entretien et réparation des climatiseurs de l'ANAEPMR	DRP	S	ANAEPMR	Budget national	3 188 832	C-LAND Consulting SA	Bénoise	08/06/2022	12-août-22	23/08/2022	20%	Accord cadre en cours
7	S_DAF_62504	Gardiennage des locaux abritant le siège de l'ANAEPMR	DRP	S	ANAEPMR	Budget national	3 964 800	Société ABSOLUT SECURITE Sarl	Bénoise	10/05/2022	05-juil-22	13/07/2022	46%	Accord cadre en cours
12	S_DAF_62502	Assurance santé au profit du personnel de l'ANAEPMR	DRP	S	ANAEPMR	Budget national	4 369 408	AFRICAINNE DES ASSURANCES	Bénoise	16/06/2022	23-sept-22	06/10/2022	13%	Accord cadre en cours
8	S_DAF_62503	Entretien des locaux de l'ANAEPMR	DRP	S	ANAEPMR	Budget national	6 533 282	SYD GROUP Sarl	Bénoise	03/05/2022	01-juil-22	13/07/2022	46%	Accord cadre en cours
16	F_DAF_62496	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	11 021 790	SCTT Sarl	Bénoise	24 aout 2022	14-nov-22	16/11/2022	0%	Contrat achevé
15	F_DAF_62496	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	20 838 800	BECOTRAC Sarl	Bénoise	24 aout 2022	14-nov-22	16/11/2022	100%	Contrat achevé
14	F_DAF_62496	Acquisition de matériels informatiques et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : LOT 2	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	36 279 100	SCTT Sarl	Bénoise	24 aout 2022	23-nov-22	25/11/2022	0%	Contrat achevé

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
17	T_DPET_67584	Travaux de réalisation de forages à gros débit devant alimenter le SAEPmV de AKPASSI-1	Gré à gré	T	ANAEPMR	Budget national	84 134 000	FORAG SA	Bénoise	28/10/2022	16-déc-22	19/12/2022	0%	Contrat achevé
9	PI_DPET_63882	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV	Gré à gré	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (PEPRAU)	95 285 000	SETEM BENIN	Bénoise	04/03/2022	14-juil-22	20/07/2022	30%	Contrat achevé
1	F_DT_782940	Interconnexion entre la Direction Générale de l'Eau, le projet SAP et le Ministère de l'Eau et des Mines par fibre optique en souterrain et partage de l'accès à l'internet sans fil à la Direction Général de l'Eau via des points d'accès	Gré à gré	F	ANAEPMR	OMIDELTA (Pays-Bas)	95 622 740	SBIN SA	Bénoise	09/12/2021	18-mars-22	24/03/2022	0%	Contrat achevé
13	PI_ADPI_62978	Appui technique au Développement de Formations Professionnelles pour l'alimentation en eau potable au Bénin	Gré à gré	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	580 178 879	WATURA SAS	Française	04/04/2022	02-nov-22	04/11/2022	0%	Contrat en cours
23	PI_DPET_62515	Surveillance et contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d'eau villageoises (AEV) existantes du Bénin, Lot 2	AMI+DP (QC)	PI	ANAEPMR	Budget national	708 831 900	Groupement IGIP AFRIQUE BENIN/IGIP GmbH/IGIP AFRIQUE BURKINA FASO	Bénoise	09/07/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
22	PI_DPET_62515	Surveillance et contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d'eau villageoises (AEV) existantes du Bénin, Lot 1	AMI+DP (QC)	PI	ANAEPMR	Budget national	912 176 990	Groupement ANTEA France /SIGEM-BAOBAB /CANAL EAU	Française	09/07/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
24	PI_DPET_62515	Surveillance et contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d'eau villageoises (AEV) existantes du Bénin, Lot 3	AMI+DP (QC)	PI	ANAEPMR	Budget national	988 904 829	Groupeement CIRA SAS /DIGITAL GROUP	Malienne	09/07/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
18	PI_DPET_62508	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 26 SAEPmV dans les départements de l'Alibori et du Borgou, LOT 1 (AB-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 026 091 500	Groupeement IGIP AFRIQUE BENIN/IGIP GmbH/IGIP AFRIQUE BURKINA FASO	Béninoise	10/08/2021	23-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
21	PI_DPET_62508	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 19 SAEPmV dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau, LOT 4 (AOP-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 132 185 810	Groupeement HYDROCONSULT International/FASO INGENIERIE/EXPERT DEV	Sénégalaise	10/08/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
10	T_DPET_63880	Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Gré à gré	T	ANAEPMR	Banque mondiale (PEPRAU)	1 192 443 070	CGTS Sarl	Béninoise	16/05/2022	19-juil-22	20/07/2022	30%	Contrat achevé
19	PI_DPET_62508	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 24 SAEPmV dans les départements de l'Atacora, de la Donga et des Collines, LOT 2 (ADC-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 280 852 240	Groupeement CIRA SAS/DIGITAL GROUP	Malienne	10/08/2021	23-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
20	PI_DPET_62508	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 26 SAEPmV dans les départements du Zou, du Couffo et du Mono, LOT 3 (ZCM-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 577 321 274	Groupement EGIS WATER&MARITIME/CEH-SIDI/GROUP GOUNOU BIRI	Franc	10/08/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
30	DSP_DG_62522	Travaux de mise en conformité, de densification des réseaux de distribution, de réalisation de branchements particuliers et de bornes fontaines publiques Lot n°02 : Départements de l'Atacora, de la Donga et de l'Atlantique	PPP		ANAEPMR	Budget national	8 070 069 788	SBA des Eaux SA	Béninoise	03/07/2019	13-juin-22	23/06/2022	0%	Contrat en cours
31	DSP_DG_62522	Travaux de mise en conformité, de densification des réseaux de distribution, de réalisation de branchements particuliers et de bornes fontaines publiques Lot n°03 : Départements du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo	PPP		ANAEPMR	Budget national	13 740 562 969	OMILAYE	Béninoise	03/07/2019	13-juin-22	23/06/2022	0%	Contrat en cours
5	T_DPET_62493	Travaux de réalisation de neuf (09) SAEPmV dans les départements de l'Alibori, du Borgou et de l'Atacora	AOI avec préqualification	T	ANAEPMR	EXIM BANK INDE (BIDC)	14 055 558 809	AFCONS Ltd	Indienne	15/06/2021	24-mai-22	27/05/2022	5%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
29	DSP_DG_62522	Travaux de mise en conformité, de densification des réseaux de distribution, de réalisation de branchements particuliers et de bornes fontaines publiques Lot n°01 : Départements de l'Alibori, du Borgou, de l'Ouémé et du Plateau	PPP		ANAEPMR	Budget national	15 440 910 916	OMILAYE	Béninoise	03/07/2019	13-juin-22	23/06/2022	0%	Contrat en cours
3	T_DPET_62480	Construction de vingt-six Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (26 SAEPMV) dans les départements du ZOU, du COUFFO et du MONO, en République du Bénin, le lot 3 (ZCM-PI)	AOI	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	39 059 866 741	Groupe SOTRADEMA /SVTPGC	Marocaine	12/07/2021	25-mai-22	27/05/2022	0%	Contrat en cours
4	T_DPET_62480	Construction de dix-neuf Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (19 SAEPMV) dans les départements de l'ATLANTIQUE, l'OUEME et le PLATEAU, en République du Bénin, le lot 4 (AOP-PI)	AOI	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	41 220 013 985	Groupe SNCE/AGIE Sarl	Marocaine	12/07/2021	25-mai-22	27/05/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
2	T_DPET_62480	Construction de vingt-quatre Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (24 SAEPMV) dans les départements de l'ATACORA, de la DONGA et des COLLINES, en République du Bénin, le lot 2 (ADC-PI)	AOI	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	49 043 506 681	SOGEA-SATOM	Française	12/07/2021	25-mai-22	27/05/2022	0%	Contrat en cours
25	T_DPET_63881	Travaux de réalisation de 26 SAEPMV dans les départements de l'Alibori et du Borgou	Gré à gré	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	63 500 000 000	CGC INT	Chinoise	20/05/2022	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
26	DSP_DG_62522	Affermage des ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural, Lot n°01 : Départements de l'Alibori, du Borgou, de l'Ouémé et du Plateau	PPP		ANAEPMR	Recettes de vente d'eau	-	OMILAYE	Béninoise	03/07/2019	13-juin-22	23/06/2022	0%	Contrat en cours
27	DSP_DG_62522	Affermage des ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural, Lot n°02 : Départements de l'Atacora, de la Donga et de l'Atlantique	PPP		ANAEPMR	Recettes de vente d'eau	-	SBA des Eaux SA	Béninoise	03/07/2019	13-juin-22	23/06/2022	0%	Contrat en cours
28	DSP_DG_62522	Affermage des ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural, Lot n°03 : Départements du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo	PPP		ANAEPMR	Recettes de vente d'eau	-	OMILAYE	Béninoise	03/07/2019	13-juin-22	23/06/2022	0%	Contrat en cours

**Liste des marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures**

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI +DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
1	T_DPE T_67584	Travaux de réalisation de forages à gros débit devant alimenter le SAEpmV de AKPASSI-1	Gré à gré	T	ANAEPMR	Budget national	84 134 000	FORAG SA	Béninoise	28/10/2022	16-déc-22	19/12/2022	0%	Contrat achevé
2	PI_DPE T_63882	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV	Gré à gré	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (PEPRAU)	95 285 000	SETEM BENIN	Béninoise	04/03/2022	14-juil-22	20/07/2022	30%	Contrat achevé
3	F_DT_7 82940	Interconnexion entre la Direction Générale de l'Eau, le projet SAP et le Ministère de l'Eau et des Mines par fibre optique en souterrain et partage de l'accès à l'internet sans fil à la Direction Général de l'Eau via des points d'accès	Gré à gré	F	ANAEPMR	OMIDELTA (Pays-Bas)	95 622 740	SBIN SA	Béninoise	09/12/2021	18-mars-22	24/03/2022	0%	Contrat achevé

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
4	PI_ADPI_62978	Appui technique au Développement de Formations Professionnelles pour l'alimentation en eau potable au Bénin	Gré à gré	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	580 178 879	WATURA SAS	Française	04/04/2022	02-nov-22	04/11/2022	0%	Contrat en cours
5	T_DPET_63880	Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Gré à gré	T	ANAEPMR	Banque mondiale (PEPRAU)	1 192 443 070	CGTS Sarl	Béninoise	16/05/2022	19-juil-22	20/07/2022	30%	Contrat achevé
6	T_DPET_63881	Travaux de réalisation de 26 SAEPmV dans les départements de l'Alibori et du Borgou	Gré à gré	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	63 500 000 000	CGC INT	Chinoise	20/05/2022	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (FCFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
7	PI_DPE T_6251 5	Surveillance et contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d'eau villageoises (AEV) existantes du Bénin, Lot 2	AMI+DP (QC)	PI	ANAEPMR	Budget national	708 831 900	Groupe IGIP AFRIQUE BENIN/IGIP GmbH/IGIP AFRIQUE BURKINA FASO	Béninoise	09/07/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
		Surveillance et contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d'eau villageoises (AEV) existantes du Bénin, Lot 1	AMI+DP (QC)	PI	ANAEPMR	Budget national	912 176 990	Groupe ANTEA France/SIGEM - BAOBAB/CANAL EAU	Française	09/07/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMA P du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
		Surveillance et contrôle des travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité du parc des adductions d'eau villageoises (AEV) existantes du Bénin, Lot 3	AMI+DP (QC)	PI	ANAEPMR	Budget national	988 904 829	Groupeement CIRA SAS/DIGITAL GROUP	Malienne	09/07/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
8	T_DPE T_62480	Construction de vingt-six Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (26 SAEPmV) dans les départements du ZOU, du COUFFO et du MONO, en République du Bénin, le lot 3 (ZCM-PI)	AOI	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	39 059 866 741	Groupeement SOTRADEMA /SVTPGC	Marocaine	12/07/2021	25-mai-22	27/05/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMA P du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI +DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
		Construction de dix-neuf Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (19 SAEPmV) dans les départements de l'ATLANTIQUE, l'OUEME et le PLATEAU, en République du Bénin, le lot 4 (AOP-PI)	AOI	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	41 220 013 985	Groupeement SNCE/AGIE Sarl	Marocaine	12/07/2021	25-mai-22	27/05/2022	0%	Contrat en cours
		Construction de vingt-quatre Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (24 SAEPmV) dans les départements de l'ATACORA, de la DONGA et des COLLINES, en République du Bénin, le lot 2 (ADC-PI)	AOI	T	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE) et budget national	49 043 506 681	SOGEA-SATOM	Française	12/07/2021	25-mai-22	27/05/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
9	PI_DPE T_6250 8	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 26 SAEPmV dans les départements de l'Alibori et du Borgou, LOT 1 (AB-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 026 091 500	Groupe IGIP AFRIQUE BENIN/IGIP GmbH/IGIP AFRIQUE BURKINA FASO	Béninoise	10/08/2021	23-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
		Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 19 SAEPmV dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau, LOT 4 (AOP-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 132 185 810	Groupe HYDROCONSULT International/FASO INGENIERIE/EXPERT DEV	Sénégalaise	10/08/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
		Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 24 SAEPmV dans les départements de l'Atacora, de la Donga et des Collines, LOT 2 (ADC-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 280 852 240	Groupe CIRA SAS/DIGITAL GROUP	Malienne	10/08/2021	23-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI+DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
		Surveillance et contrôle des travaux de réalisation de 26 SAEPmV dans les départements du Zou, du Couffo et du Mono, LOT 3 (ZCM-PI)	AMI+DP (SFQC)	PI	ANAEPMR	Banque mondiale (AQUAVIE)	1 577 321 274	Groupe EGIS WATER&MARITIME/CEHSIDI/GROUP GOUNOUBIRI	France	10/08/2021	26-déc-22	28/12/2022	0%	Contrat en cours
10	F_DAF_62496	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	11 021 790	SCTT Sarl	Béninoise	24 aout 2022	14-nov-22	16/11/2022	0%	Contrat achevé
		Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	20 838 800	BECOTRAC Sarl	Béninoise	24 aout 2022	14-nov-22	16/11/2022	100%	Contrat achevé
		Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	36 279 100	SCTT Sarl	Béninoise	24 aout 2022	23-nov-22	25/11/2022	0%	Contrat achevé

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI +DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
		électronique de l'ANAEPMR : LOT 2												

**Liste des marchés sélectionnés pour le contrôle de la matérialité physique**

N° d'ordre	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés (AMI +DP, DC, AOO, Gré à gré, DRP)	Nature du marché (T, F, S et PI)	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés (F CFA TTC)	Nom de l'attributaire du marché	Nationalité de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/22	Niveau d'exécution actuel du marché
1	T_DPE T_67584	Travaux de réalisation de forages à gros débit devant alimenter le SAEPmV de AKPASSI-1	Gré à gré	T	ANAEPMR	Budget national	84 134 000	FORAG SA	Béninoise	28/10/2022	16-déc-22	19/12/2022	0%	Contrat achevé
2	T_DPE T_63880	Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Gré à gré	T	ANAEPMR	Banque mondiale (PEPRAU)	1 192 443 070	CGTS Sarl	Béninoise	16/05/2022	19-juil-22	20/07/2022	30%	Contrat achevé
3	F_DAF _62496	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	11 021 790	SCTT Sarl	Béninoise	24 aout 2022	14-nov-22	16/11/2022	0%	Contrat achevé

		Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	20 838 800	BECOTRAC Sarl	Béninoise	24 aout 2022	14-nov-22	16/11/2022	100%	Contrat achevé
		Acquisition de matériels informatiques et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : LOT 2	DRP	F	ANAEPMR	Budget national	36 279 100	SCTT Sarl	Béninoise	24 aout 2022	23-nov-22	25/11/2022	0%	Contrat achevé

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_  
Tableau d'incomplétude**

**Absence des pièces « entraînant la non-conformité des marchés » :**

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non conformité du marché		LO T 2	LO T 3	L O T 4	LO T 1	LO T 2	LO T 3							1	2	3	4	1	2	3			
Pièces spécifiques à chaque marché																								
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1			1			1	1	1	1	1	1			1		1			10	10	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financemenet extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	3			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	6	6	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	4			3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	13	13	0%
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1			1	1	0	1	1	0	0	1	1	7	10	30%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	19			8	1	1	1	1	1	1	19	11	63	63	0%
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	décembre 2020)																					
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA			NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	0	0	0%
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé	NCF	NA			NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	0	0	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	(Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)																					
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1			4	4	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
15	Rapport d'analyse des des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCM P ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP	Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	4			3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	13	13	0%
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1			1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	4	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1			1			1	1	1	1	1	1	1				1			10	10	0%
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	3			3			1	1	1	1	1	1	3				3			18	18	0%
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	0%
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA			NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%	
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	NA	NA	NA	1	1	1	NA	1	NA	1	1	1	En cours			En cours			7	7	0%	
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	En cours			En cours			1	1	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
35	Rapports de validation des livrables pour les PI	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA		NA	NA	En cours			1	1	0%
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	16	0%
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	NA		NA	NA	NA		NA	6	6	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	NA		NA	NA	NA	NA		6	6	0%
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	NA		NA	NA	NA	NA		6	6	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marc hé 4 ED	Marc hé 1 ED	Marc hé 2 ED	March é 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
44	Autorisation de l'autorité compétente (en tente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) <b>Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	NA		NA	NA	NA		NA	6	6	0%
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées ( <b>article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	NCF	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0	6	100%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI			Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	1	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA		NA	NA	NA	NA	3	3	0%
Total reçues			53			42			13	11	13	12	12	13	52			41					
Total attendues			56			45			13	12	13	12	12	13	52			41					
%			5,4%			6,7%			0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%			0%					

▪ **Absence de pièces sans incidence sur la conformité des marchés :**

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INF) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI			Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			L O T 2	L O T 3	L O T 4	L O T 1	L O T 2	L O T 3							1	2	3	4	1	2	3			
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>																								
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP) à compter du 24 juin 2022	INF	1			1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1				1			4	4	0%
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INF	4			3			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3				3			13	13	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conf ormi té (NC F) ou Insuf fisan ce (INS F) en cas d'ab senc e	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Ma rch é 4 ED	M arc hé 1 ED	M arc hé 2 ED	M arc hé 3 ED	M arc hé 5 ED	Ma rch é 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI				To tal ob te nu (a)	To tal att en du (b)	% d'i nco m- plét ude (1- a/b )
13	Preuve de publication de la déclaration d’infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N A			NA			N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N / A		N / A	N / A	N / A	N / A		N / A	0	0	0%
16	Rapport d’évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1			1			N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	1				1				4	4	
21	Courriers d’information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1 6			5			N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	16				8				45	45	0%
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Non- conf ormi té (NC F) ou Insuf fisan ce (INS F) en cas d'ab senc e	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Ma rch é 4 ED	M arc hé 1 ED	M arc hé 2 ED	M arc hé 3 ED	M arc hé 5 ED	Ma rch é 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI				To tal ob te nu (a)	To tal att en du (b)	% d'i nco m- plét ude (1- a/b )
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA			1			1	N A	N A	N A	N A	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	3	3	0%	
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	En cours			1			En cou rs	1	1	1	1	En cou rs	En cours				En cours				5	5	0%
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	NA	N A	N A	N A	N A	NA	N A		N A	N A	N A		N A	0	0	0%	
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N A	N A	N A	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	N A		N A	N A	N A		N A	8	8	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Non- conf ormi té (NC F) ou Insuf fisan ce (INS F) en cas d'ab senc e	Marché 8 95 SAEMP AOI	Marché 10 DRP			Ma rch é 4 ED	M arc hé 1 ED	M arc hé 2 ED	M arc hé 3 ED	M arc hé 5 ED	Ma rch é 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	To tal ob te nu (a)	To tal att en du (b)	% d'i nco m- plét ude (1- a/b )		
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	En cours	1	1	1	NA	N/A	N/A	0	0	N/A	En cours	En cours	3	5	40 %		
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	16	16	0%
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NC F) ou Insuffisance (INS F) en cas d'absence	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Marché 4 ED	Marché 1 ED	Marché 2 ED	Marché 3 ED	Marché 5 ED	Marché 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI	Marché 9 AOI MC PI	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	En cours	En cours	11	11	0%
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	En cours			1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	En cours	En cours	6	6	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conf ormi té (NC F) ou Insuf fisan ce (INS F) en cas d'ab senc e	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Ma rch é 4 ED	M arc hé 1 ED	M arc hé 2 ED	M arc hé 3 ED	M arc hé 5 ED	Ma rch é 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI				To tal ob te nu (a)	To tal att en du (b)	% d'i nco m- plét ude (1- a/b )
45	Lettres d’invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d’offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	1	1	1	1			N A	N A	N A		N A	6	6	0%	
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l’ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A		N A	6	6	0%	
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A		N A	6	6	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Non- conf ormi té (NC F) ou Insuf fisan ce (INS F) en cas d'ab senc e	Marché 8 95 SAEMP AOI			Marché 10 DRP			Ma rch é 4 ED	M arc hé 1 ED	M arc hé 2 ED	M arc hé 3 ED	M arc hé 5 ED	Ma rch é 6 ED	Marché 7 AOI MO 95 PI				Marché 9 AOI MC PI				To tal ob te nu (a)	To tal att en du (b)	% d'i nco m- plét ude (1- a/b )
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	NA	N A	N A	N A	N A	NA	N A		N A	N A	N A	N A		N A	0	0	0%
49	Lettre de notification d’attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	NA	N A	N A	N A	N A	NA	N A		N A	N A	N A	N A		N A	0	0	0%
Total reçues			26			19			9	9	8	9	9	8	24				16				17 4	17 6	1%
Total attend ues			28			19			9	9	8	10	9	8	24				16						
%			7%			0%			0%	0%	0%	10 %	0%	0%	0%				0%						

---

**Annexe 3 : Tableau de notation des anomalies**

### Tableau de synthèse des anomalies-organes

*Non-respect d'une des dispositions ci-après prévues par le CMP par rapport à l'organisation et au fonctionnement des organes entraînant une insuffisance des organes :*

<i>ORGANES</i>		Notation		
		Nombre d'anomalies observées	Nbre d'anomalies possibles	%
<i>PRMP</i>	RO1	0	1	0%
	RO2	0	1	0%
	RO3	0	1	0%
	RO4	0	1	0%
	RO5	0	1	0%
	RO6	0	1	0%
	RO7	0	1	0%
	RO8	1	4	25%
	RO9	0	1	0%
	RO10	0	1	0%
	RO11	0	1	0%
	<b>S.Total</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>7%</b>
<i>SP-PRMP</i>	RO12	0	1	0%
	RO13	0	1	0%
	<b>S.Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>
<i>COE</i>	RO14	0	1	0%
	RO15	0	1	0%
	RO16	0	1	0%
	<b>S.Total</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>
<i>CCMP</i>	RO17	1	1	100%
	RO18	1	1	100%
	RO19	1	1	100%
	RO20	1	1	100%
	RO21	1	1	100%
	RO22	0	1	0%
	RO23	1	1	100%
	RO24	1	1	100%
	RO25	0		#DIV/0!
	<b>S.Total</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>88%</b>

**Tableau de notation des anomalies sur les procédures**

■ **Non-conformités entraînant la non-conformité des marchés :**

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	Marché 8 AOI			NB Anom obs v.	Marché 10 DRP			NB Anom obs v.	Marché 7 PI			NB Anom obs v.	ED 1	NB Anom obs v.	ED 2	NB Anom obs v.	ED 3	NB Anom obs v.	ED 4	NB Anom obs v.	ED 5	NB Anom obs v.	ED 6	NB Anom obs v.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3															
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF		0		0				0				0		0		0	1	1	0	0	0	0		0	1	10
		S.Total 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	10
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	0	0		0					0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC05	NCF	0	0		0	N/A			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total 1		N/A	0	0	0	N/A			0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	NCF	0			0	N/A			0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	6
		RC08	NCF	0			0	N/A			0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		RC09	NCF	N/A			0	N/A			0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		S.Total 1		N/A		0	0	N/A			0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	18
	C. Respect des conditions spécifiques	RC10	NCF	N/A			0	0			0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
		RCbis 10	NCF																										
		RC13	NCF	N/A			0	N/A			0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	1

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anom alies	Degr é de grav ité	Marché 8 AOI			NB An om obs v.	Marc hé 10 DRP			NB Anom obsv.	Marché 7 PI			NB An om obs v.	Marché 9 PI			NB An om obs v.	ED 1	NB An om obs v.	ED 2	NB An om obs v.	ED 3	NB An om obs v.	ED 4	NB An om obs v.	ED 5	NB An om obs v.	ED 6	NB An om obs v.	Total anom alies	Nbre d'anom alies possible s
				lot 2	l o t 3	lot 4		lot 1	lot 2	l o t 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3															
	es de recours à la DRP	S.Total 1		N/A			0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	1	1	N/A	0		0	0	0	N/A	0	N/A	0	1	2		
	D. Respect des condition s spécifique s de recours à la DC	RC14	NCF	N/A			0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0		
		RCbis 14	NCF																														
		RC15	NCF	N/A			0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0		
		S.Total 1		N/A			0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0		0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0		
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	NCF	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		RC18	NCF	1		0	1	0	0	0	1	0	0	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	
		RC19	NCF	0		0	0	0	0	0	0			0	1	0	0	1	N/A	1	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	0	0	2	4	
		RC20	NCF	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	N/A	1	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	2	4	
		RC21	NCF	1		1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	3	4	
		RC22	NCF	1		0	1	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	1	4	
		RC23	NCF	0		0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	4	
		RC24	NCF	1		1	2	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	0	2	4	
		RC25	NCF	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	4	
RC26		NCF	0		0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	4		
S.Total 1		4		4	8	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	12	40		
F. Publicité des avis d'appel d'offres	RC27	NCF	0			0	0	0	0	0		0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	S.Total 1		4			4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4	3		

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anom alies	Degr é de grav ité	Marché 8 AOI			NB An om obs v.	Marché 10 DRP			NB An om obsv.	Marché 7 PI			NB An om obs v.	ED 1	NB An om obs v.	ED 2	NB An om obs v.	ED 3	NB An om obs v.	ED 4	NB An om obs v.	ED 5	NB An om obs v.	ED 6	NB An om obs v.	Total anom alies	Nbre d'anom alies possibles		
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3																lot 1	lot 2
	ouvert et avis de pré-qualification																														
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
		RC29	NCF	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
		S.Total		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	H. Réception des offres	RC32	NCF	0			0	0	0	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
		S.Total		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
	I.Ouverture des offres	RC34	NCF	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	5	10
		RC36	NCF	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		RC36 bis 1	NCF	1				1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		S.Total		1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	NCF	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	
		RC38	NCF	0			0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	
		RC41	NCF	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		S.Total		0			0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	30	
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	NCF	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		S.Total		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
			RC44	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	Marché 8 AOI			NB Anom obs v.	Marché 10 DRP			NB Anom obsv.	Marché 7 PI			NB Anom obs v.	Marché 9 PI			NB Anom obs v.	ED 1	NB Anom obs v.	ED 2	NB Anom obs v.	ED 3	NB Anom obs v.	ED 4	NB Anom obs v.	ED 5	NB Anom obs v.	ED 6	NB Anom obs v.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3															
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC45	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		RC46 bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	18	
		RC47	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	18	
		S.Total I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		RC54	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		RC55	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		RC59	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		RC62	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		S.Total I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		S.Total I		N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
																						0		0		0		0		0			

@ ou encore le Nbre d'anomalies possibles

▪ Insuffisances sans incidence sur la conformité des marchés :

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e c o n f o r m i t é	D e g r e d e c o n f o r m i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI									N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red anomalies possibles
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 3																	
I. Préparat ion du march é	Pr éparat ion du march é	RC02	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				
II. Dér o	A. Res p	RC06	INSF	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
				l o t 2	lot 3	l o t 4	l o t 1	lot 2	l o t 3	l o t 1	lot2	l o t 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 3															
ul e m e n t d e l a p r o c é d u r e d e p a s s a t	ec t d e s c o n d i t i o n s sp éc ifi q u e s d e r e c o u r																														

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				l o t 2	l o t 3	l o t 4	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3															
io n	s à l' A p p e l d' O f f r e s R e s t r e i n t ( A O R )																													

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v. .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v. .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v. .	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v. .	E D 1	N B A n o m o b s v. .	E D 2	N B A n o m o b s v. .	E D 3	N B A n o m o b s v. .	E D 4	N B A n o m o b s v. .	E D 5	N B A n o m o b s v. .	E D 6	N B A n o m o b s v. .	To t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			l o t 2	lot 3	l o t 4		l o t 1	lot 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	éc ifi q u e s d e r e c o u r s à la D R P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

[illegible]

Rubriques	Sous Rubriques	Degré d'agravité	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			NBA nomob sv.	ED 1	NBA nomob sv.	ED 2	NBA nomob sv.	ED 3	NBA nomob sv.	ED 4	NBA nomob sv.	ED 5	NBA nomob sv.	ED 6	NBA nomob sv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
			lot 2	lot 3	lot 4	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3															
d'appel d'offres ouvert et à visée pré-q																													

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v .	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v .	E D 1	N B A n o m o b s v .	E D 2	N B A n o m o b s v .	E D 3	N B A n o m o b s v .	E D 4	N B A n o m o b s v .	E D 5	N B A n o m o b s v .	E D 6	N B A n o m o b s v .	Total anomalies	Nb r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1																lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	qualification																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI									N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	To t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
n d e s o f f r e s	R C 3 1	I N S F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v .	Marché 9 PI												N B A n o m o b s v .	E D 1	N B A n o m o b s v .	E D 2	N B A n o m o b s v .	E D 3	N B A n o m o b s v .	E D 4	N B A n o m o b s v .	E D 5	N B A n o m o b s v .	E D 6	N B A n o m o b s v .	Total anomalies	Nb red', anomalies possibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red', anomalies possibles
			lot 2	lot 3		lot 1	lot 2		lot 3	lot 1		lot 2	lot 3	lot 1	lot 2																					
		S . Total	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20			
	J. Evaluation des offres & Pro	RC39 INSF	0		0		0	1	0	0	1	0							0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	1	10			

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1																lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v. .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v. .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2																							
												justifier l'authenticité des preuves d'expérience fournies. Parmi ces soumissionnaires figurent les groupes suivants																												

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e A n o m a l i e s	D e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles	
				lot 2	lot 3	lot 4	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																lot 1
										pement SEFCO INTER/DIC BTP, et Groupement RICH 'ARC INTER/GTL INTER.																					

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
			lot 2	lot 3	lot 4	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3															
									on d'Ouverture et d'Évaluation (COE) a constaté que ces soumissions auraient fourni de manière délibé																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red', anomalies possibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1																lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e A n o m a l i e s	D e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1																lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v. .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v. .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v. .	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v. .	E D 1	N B A n o m o b s v. .	E D 2	N B A n o m o b s v. .	E D 3	N B A n o m o b s v. .	E D 4	N B A n o m o b s v. .	E D 5	N B A n o m o b s v. .	E D 6	N B A n o m o b s v. .	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				l o t 2	lot 3	l o t 4		l o t 1	lot 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3																lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3	lot 3

[illegible]

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI												N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3															
nt ra t d e m ar c h é, Si g n at ur e, A p p r o b at io	4 3	S F	ns obl gat oire s dev ant figu rer sur le PV d'at trib utio n pro viso ire son t pré sent				nti on s obl iga toi res de va nt fig ur er sur le PV d'a ttri bu tio n pr ovi								non retenues en conformité avec l'article 79 de de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et de l'article 19 du décret n°2020-605 du 23 décembre 2020.																										

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e A n o m a l i e s	D e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red' anomalies possibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1																lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	n, enregistrement du marché et notification			es, notifiant aux soumissionnaires les résultats de l'évaluation, ainsi que les				soire sont présentes, notifiant aux soumissionnaires les résultats																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
	o n d u m a r c h é a u t i l a i r e d u m a r c h é			mot ifs de reje t des offr es non rete nue s en con for mit é ave c l'ar ticl e 79 de de			de l'é val uat ion , ain si qu e les mot ifs de rej et des off res non ret en																									

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI	N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP	N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI	N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI	N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total an om ali es	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s		
			lot 2	lot 3	lot 4	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3
			République du Bénin et de l'article 19 du décret n°2020 - 605 du 23 décembre			mbre 2020 portant code des marques publiques en République du																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			2020.					Bé nin et de l'a rti cle 19 du dé cre t n° 20 20- 60 5 du 23 dé ce mb re																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1															
							2020.																																
			RC48	INSF	Contrat signé par la personne habileté	000	Contrat signé par la personne habileté	000	Présence des mentions obligatoires devant figure dans la DP	000																													
			RC49	INSF	Contrat approuvé	000	Contrat approuvé	000	L'avis de la DNC MP	000																													

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v. .	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v. .	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v. .	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v. .	E D 1	N B A n o m o b s v. .	E D 2	N B A n o m o b s v. .	E D 3	N B A n o m o b s v. .	E D 4	N B A n o m o b s v. .	E D 5	N B A n o m o b s v. .	E D 6	N B A n o m o b s v. .	Total anomalies	Nb red', anomalies possibles	
				lot 2	lot 3		lot 2	lot 3		lot 1	lot 2		lot 3	lot 1	lot 2																							lot 3
				vé par la personne habileté en conformité à l'article 22 de la loi			ou vé par la personne habileté en conformité à l'article 22 de			sur la DP est conforme car il retrace de façon objective , toutes les observations.																												

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			nt 5 du déc ret 202 0- 598 du 23 déc em bre 202 0				l'a rti cle 5 poi nt 5 du dé cre t 20 20- 59 8 du 23 dé ce mb re 20 20																									

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			rs d'e xéc utio n, il est diff icile d'é val uer la con for mit é de la réc epti on du ma rch			ère nc e ent re la co mp osi tio n de la co m mi ssi on de réc ept ion ind			perso nne respo nsabl e des marc hés publi cs, agissa nt en qualit é de prési dent de la COE, confo rmém ent à la note de																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v .	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v .	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red' anomalies possibles
			lot 2	lot 3		lot 1	lot 2		lot 1	lot 2		lot 3	lot 3																
			é aux cla use s con trac tuel les.			iqu ée da ns le co ntr at et cel le fig ur ant da ns le pr ocè s- ver bal de			servic e N°01 5/202 1/PR/ ANA EPM R/PR MP/S A du 25/08/ 2021, signée par Mons ieur Pacô me D. AHO KPO SSI, et est en																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
								réception provisoire. En effet, le Directeur Général ou son représentant				conformité avec les dispositions de l'article 10 du décret N°20 20-596 du 23/12/2020.																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v. .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v. .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	lot 3	l o t 4		l o t 1	lot 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2			l o t 3																				
							ése nta nt, ain si qu e le DS EC / A N AE P M R ou so n re pr ése nta																																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			ver sée au titu lair e du ma rch é est con for me à l'ar ticl e 111 de la loi 202				rra ge ver sée au tit ula ire du ma rch é est co nfo rm e à l'a rti cle 11 1 de																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v .	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v .	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
			lot 2	lot 3		lot 2	lot 3		lot 2	lot 3		lot 2	lot 3	lot 3															
			0-26 du 29 sept embre 2020, fixant ce montant à 20 %, soit 8 312 551 714 FC			la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, qui prévoit un montant de 30																							

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI					N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				l o t 2	lot 3	l o t 4	l o t 1	lot 2	l o t 3	l o t 1	lot2	l o t 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 3													
				FA HT pou r le lot 2.  Cep end ant, pou r le lot 3, le mo nta nt de ma ndé par le titu		% po ur les fou rni tur es.																							

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3														
			laire était de 7 811 973 348 FC FA, représentant 20 % du montant du march																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI					N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	To t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	lot 3	l o t 4		l o t 1	lot 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 3																
			é. Sel on les chè que s N°0 495 589 et N°0 055 164 de CO RIS BA NK IN TE RN AT																															

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3														
			IONAL, le titulaire a reçu un montant de 7 269 107 403 FC FA, ce qui ent																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			l o t 2	lot 3	l o t 4	l o t 1	lot 2	l o t 3	l o t 1	lot2	l o t 3	lot 1	lot 2	lot 3													
			raîne un écart de 542 865 945 FC FA.																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3															
				mandé un montant de 8 244 002 797 FC FA, conformément à la clause 6 du																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			con trat (fac tur e N°0 01/ Gr pmt SIN CE- AG IR E/A VC E du 10/ 07/ 202 2).	Les ord																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3														
			res de paiement N°0 650 /20 22/ PR/ AN AE P-MR /DA F/A D du 12/ 07/ 202 2 et N°0																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3														
			712 /20 22/ PR/ AN AE P-MR /DA F/A D du 19/ 07/ 202 2																								
			indiqué le titulaire																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e A n o m a l i e s	D e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				l o t 2	l o t 3	l o t 4	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3	l o t 1	l o t 2	l o t 3															
				e a été réglé un total de 2 424 072 FC FA, en plus d'un autre chèque N°0																										

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 2	lot 3
			055 162 en dat e du 12/ 07/ 202 2 pou r un mo nta nt de 4 205 279 800 FC FA.																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3														
			Le m o n t a n t t o t a l r e ç u p a r l e t i t u l a i r e e s t d o n c d e 6 629 351 973 FC FA, rep																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v .	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v .	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI							N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	lot 3	l o t 4		l o t 1	lot 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 3																		
				rése nta nt un éca rt de 1 614 650 824 FC FA par rap por t à la de ma nde initi ale.																																

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v .		Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v .		Marché 7 PI		N B A n o m o b s v .		Marché 9 PI										N B A n o m o b s v .		E D 1		N B A n o m o b s v .		E D 2		N B A n o m o b s v .		E D 3		N B A n o m o b s v .		E D 4		N B A n o m o b s v .		E D 5		N B A n o m o b s v .		E D 6		N B A n o m o b s v .		Total anomalies		N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				l o t 2	lot 3	l o t 4	l o t 1	lot 2	l o t 3	l o t 1	lot2	l o t 3	lot 1	lot 2										l o t 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2	l o t 3															
		5 7	S F	ce de dé ma rra ge pou r le lot 2 est gar anti e con for mé me nt à l'ar ticl e 111			an ce de dé ma rra ge est ga ra nti e co nfo rm ém ent au x dis po siti on																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			de la loi 2020-26 du 29 septem bre 2020, par OR AB AN K sous la gar anti e				s de l'a rti cle 11 1 de la loi 2020-26 du 29 sep te mb re 2020. Ell e																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N ° d' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
				N° C 137 /20 2 en dat e du 23/ 05/ 202 2, pou r un mo nta nt de 9 808 701				est ass ur ée pa r l'A fri cai ne des Ga ra nti es et Ca uti on ne me nt tan																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles	
			lot 2	lot 3	lot 4	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																lot 1
			336 FC FA. Pour le LOT 4, Avance de déma rrage garanti e à con curren ce du mo				t pour le lot 1 que pou r le lot 2																							

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3													
			ntant est déli vré par NSI A BA NQ UE BE NI N par le nu mér o 015 GR T12 218																							

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s	
			lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 3														
			00001 à la date du 29/06/2022 pour une garantie de remboursement d'avancé																								

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e A n o m a l i e s	D e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	
				ce de démarra ge  De plus, pour le lot 3, l'avance de démarra ge est égal																							

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				l o t 2	lot 3	l o t 4		l o t 1	lot 2	l o t 3		l o t 1	lot2	l o t 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 3																					
				eme nt gar anti e con for mé me nt aux dis posi tion s de la mê me loi, par CO RIS BA																																				

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		Marché 10 DRP		Marché 7 PI		Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s		
			lot 2	lot 3	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1
			NK IN TE RN AT IO N A L, en dat e du 24/ 06/ 202 2, aya nt pou r réfé ren ce																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N ° d' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red' anomalies possibles	
				lot 2	lot 3		lot 4	lot 1		lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3																lot 1
R C 5 8	I N S F			N° 002 820 .																											
				Les avances de démarrage pour les différents lots sont comptabilisées par les ser																											

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			abil isée s par les ser vice s de l'au tori té con trac tant e afin d'as sur er un suiv i adé				vic es de l'a uto rit é co ntr act ant e en vu e du sui vi po ur ap ur em																									

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
R C 6 0	I N S F	0	du 29 s e p t e m b r e 2 0 2 0.																													
			Ava nce rem bou rsée suiv ant les ter mes pré vus au ma rché	0	0	0		Av an ce re mb ou rsé e sui va nt les ter me s pr	0	0	0	Respe ct du modè le type de PV d'ouv ertur e de l'AMI confo rmém ent à l'art 78 de la loi 2020-	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

[illegible]

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v. .	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v. .	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red', anomalies possibles
				lot 2	lot 3		lot 1	lot 2		lot 3	lot 1		lot 2	lot 3	lot 2																						
				me des acomptes, déduction faite des avances, s'élève à 20 567 508 209 FC FA,			deux chèques ont été émis : Le chèque n° 04 95 62 2 pour l'avance			23/12/2021.																											

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI												N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			représentant 49 % du montant total du marché. Pour le lot 3, cette somme				engagement d'un montant de 3 076 760 FCFA, Le chèque																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
			lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1															
			est de 14 009 529 743 FC FA, soit 42 % du montant total du marché. Conformé				ue n° 04 95 52 3 pour le paiement de la prestation s'élèvant à 6 55																																

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			me nt aux dis posi tion s de l'ar ticl e 112 de la loi 202 0- 26 du 26/ 09/ 202 0, le tau				6 09 8 FC FA . Le tot al des pai em ent s eff ect ués est do nc de 9 63																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e A n o m a l i e s	D e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s
				l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
				x des aco mpt es ver sés est en adé qua tion ave c les limi tes éta blie s par la régl				2 85 8 FC FA . Ce pe nd ant , sel on les ter me s du co ntr at, le mo																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI			N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	T o t a l a n o m a l i e s	N b r e d ' a n o m a l i e s p o s s i b l e s
			l o t 2	l o t 3	l o t 4		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3		l o t 1	l o t 2	l o t 3															
			eme ntat ion en vig ueu r. Cel a indi que que les pai eme nts effe ctu és res pec tent les				nta nt pr év u po ur cet te pr est ati on éta it de 9 34 0 50 0 FC FA																									

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nb red' anomalies possibles
			lot 2	lot 3		lot 1	lot 2		lot 3	lot 1		lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2	lot 3	lot 1	lot 2															
			normes légales, garantissant ains i la conformité du processus de paiement dan			hors taxes. Cette différence générale un écart de 29 235 8 FC FA																														

[illegible]

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d ' o r d r e A n o m a l i e s	D e g r é d e g r a v i t é	Marché 8 AOI			N B A n o m o b s v.	Marché 10 DRP			N B A n o m o b s v.	Marché 7 PI			N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI										N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	To t a l a n o m a l i e s	N b r e d , a n o m a l i e s p o s s i b l e s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				lot 2	lot 3	lot 4		lot 1	lot 2	lot 3		lot 1	lot2	lot 3		lot 1	lot 2																								lot 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

R u b r i q u e s	S o u s R u b r i q u e s	N o d e d e g r e d e g r a v i t é	Marché 8 AOI		N B A n o m o b s v .	Marché 10 DRP		N B A n o m o b s v .	Marché 7 PI		N B A n o m o b s v.	Marché 9 PI					N B A n o m o b s v.	E D 1	N B A n o m o b s v.	E D 2	N B A n o m o b s v.	E D 3	N B A n o m o b s v.	E D 4	N B A n o m o b s v.	E D 5	N B A n o m o b s v.	E D 6	N B A n o m o b s v.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles	
			lot 2	lot 3		lot 1	lot 2		lot 1	lot 2		lot 3	lot 1	lot 2	lot 3																	
									observé que celui-ci n'est pas signé par l'organe de contrôle et que sa présence ne figure pas sur la liste de																							

[illegible]

[illegible]

@ ou encore le Nbre d'anomalies possibles

## Tableau de synthèse des anomalies sur les délais

▪ **Non-conformités entraînant la non-conformité des marchés :**

N°		Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			Marchés ED					
N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités		lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot3	lot1	lot2	lot3	lot1	lot2	lot3	1	2	3	4	5	6
3	Norme - Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	NCF		N/A		01 jr ouvrable			N/A			N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lendemain de la Date de dépôt de la demande de publication (1)		13/07/2021			23/08/2022			02/02/2022			21/03/2022								
	Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (2)		11/10/2021			24/08/2022			03/02/2022			22/03/2022								
	Délai calculé (2)-(1)		90			1			1			1								
4	Norme - Délai de réception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	21			10jrs ouvrables			21			21			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (1)		12/07/2021			24/08/2022			03/02/2022			22/03/2022				07/03/2022	10/12/2021	04/04/2022		
	Date de réception des offres (2)		11/10/2021			09/09/2022			07/03/2022			22/04/2022			04/11/2022	21/03/2022	23/12/2021	21/04/2022	23/05/2022	24/06/2022
	Délai calculé (2)-(1)		91			14			32			31				14	13	17		
8	Norme - Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du	NCF	10 jrs calendaires (minimum)			5 (maximum)			10 jrs calendaires (minimum)			10 jrs calendaires (minimum)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



### Insuffisances sans incidence sur la conformité des marchés

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités																			
		Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Marché 8 AOI			Marché 10 DRP			Marché 7 PI			Marché 9 PI			Marchés ED					
			lot2	lot3	lot4	lot1	lot2	lot3	lot1	lot2	lot3	lot1	lot2	lot3	1	2	3	4	5	6
1	Norme - Délai pris par la CCMP/D NCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020 )	INSF			4 jrs ouvrables	03 jrs ouvrables			4 jrs ouvrables			4 jrs ouvrables		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Date d'accusé de réception du DAC		08/07/2021			16/08/2022			21/01/2022			08/07/2021		N/A				N/A	N/A	

	<i>par la CCMP/D NCMP (1)</i>																		
	<i>Date de l'avis de la CCMP/D NCMP sur le DAC (2)</i>		<b>09/07/2021</b>			<b>19/08/2022</b>			<b>24/01/2022</b>			<b>09/07/2021</b>			<b>N/A</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		<b>1</b>			<b>4</b>			<b>3</b>			<b>1</b>			<b>N/A</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>2</b>	<b>Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (art 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	<b>INSF</b>		<b>3 jours ouvrables (maximum)</b>					<b>3 jours ouvrables (maximum)</b>			<b>3 jours ouvrables (maximum)</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		
	<i>Date d'accusé de réception de la demande</i>		<b>23/12/2021</b>						<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

	d'informations complémentaires par le soumissionnaire																			
	Date de réception par la COE de la réponse du soumissionnaire		29/12/2021							NA	NA	N/A		N/A	N/A				N/A	N/A
	Délai calculé (2)-(1)		6							NA	NA	N/A		N/A	N/A				N/A	N/A
5	<b>Norme - Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consulats restreints: AOR, préqualification) (art 70 de la loi n°2020-26)</b>	INSF		10		10			10			10			-	-	-	-	-	-

6	du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)																			
	Date de la relance de l'offre (1)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A						
	Nouvelle date de réception des offres (2)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A						
	Délai calculé (2)-(1)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A						
6	Norme - Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art	INSF		10 jrs ouvrables		10 jrs ouvrables			10 jrs ouvrables			10 jrs ouvrables			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)/(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)																			
	Date de réception des offres (1)		11/10/2021			09/09/2022			#REF!			#REF!			04/11/2022				23/05/2022	24/06/2022
	Date de transmission du rapport d'analyse et de synthèse par la COE à l'organe de contrôle compétent (2)		11/02/2022			18/10/2022			06/07/2022			09/09/2022								
	Délai calculé (2)-(1)		123			24 jrs ouvrables			ND			ND								
7	Norme - Délai pris par la CCMP/D	INSF		3 jrs ouvrables		03 jrs ouvrables			3 jrs ouvrables			3 jrs ouvrables				NA	NA	NA		

9	<b>NCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>																			
	<i>Date d'accusé de réception des résultats par la CCMP/D NCMP (1)</i>		03/02/2022			18/10/2022			01/07/2022			09/09/2022								
	<i>Date de l'avis de la CCMP/D NCMP sur les rapports d'analyse (2)</i>		11/02/2022			18/10/2022			06/07/2022			19/09/2022								
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		8			1			5			10								
	<b>Norme - Délai pris par l'organe de</b>	INSF		3					3			3				3	3	3		

	contrôle compéten t pour donner son avis sur le projet de marché pour appobatio n (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)																			
	Date d'accusé de réception du projet de marché par la CCMP/D NCMP(1)		15/04/ 2022			27/10/ 2022			07/12/ 2022			13/10/ 2022			07/12/ 2022	16/06/ 2022	07/02/ 2022	12/09/ 2022	16/06/ 2022	16/11/ 2022
	Date de l'avis de la CCMP/D NCMP		22/04/ 2022			27/10/ 2022			08/12/ 2022			18/10/ 2022			09/12/ 2022	17/06/ 2022	08/02/ 2022	19/09/ 2022	23/06/ 2022	29/11/ 2022
	Délai calculé (2)-(1)		7			1			1			5			3	1	1	7	6	10
1 0	Norme - Délai entre la réception du projet de marché	INSF		3 jrs ouvra bles		3 jrs ouvra bles			3 jrs ouvra bles						3 jrs ouvra bles	3 jrs ouvra bles	3 jrs ouvra bles			

<b>validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>																			
<i>Date de la réception du projet de marché validé par la CCMP/D NCMP (1)</i>		<b>15/04/2022</b>			<b>27/10/2022</b>			<b>07/12/2022</b>			<b>13/10/2022</b>			<b>09/12/2022</b>	<b>16/06/2022</b>	<b>07/02/2022</b>	<b>12/09/2022</b>	<b>23/06/2022</b>	<b>29/11/2022</b>
<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>		<b>05/05/2022</b>			<b>07/11/2022</b>			<b>ND</b>			<b>ND</b>			<b>13/12/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>14/03/2022</b>	<b>01/10/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>12/12/2022</b>
<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		<b>20</b>			<b>10</b>			<b>ND</b>			<b>ND</b>			<b>3</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

	<b>Norme - Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>		<b>2 jrs ouvra bles</b>		<b>2 jrs ouvra bles</b>			<b>2 jrs ouvra bles</b>			<b>2 jrs ouvra bles</b>				<b>2 jrs ouvra bles</b>	<b>2 jrs ouvra bles</b>	<b>2 jrs ouvra bles</b>		
<b>1 1</b>	<i>Date de la réception du projet de marché validé par la DNCMP/C CMP (1)</i>		<b>28/04/ 2022</b>			<b>27/10/ 2022</b>			<b>07/12/ 2022</b>			<b>13/10/ 2022</b>			<b>13/12/ 2022</b>	<b>24/06/ 2022</b>	<b>07/02/ 2022</b>	<b>22/09/ 2022</b>	<b>24/06/ 2022</b>	<b>12/12/ 2022</b>
	<i>Date de signature du contrat par la PRMP (2)</i>		<b>05/05/ 2022</b>			<b>08/11/ 2022</b>			<b>13/12/ 2022</b>			<b>28/10/ 2022</b>			<b>14/12/ 2022</b>	<b>27/06/ 2022</b>	<b>15/03/ 2022</b>	<b>04/10/ 2022</b>	<b>27/06/ 2022</b>	<b>13/12/ 2022</b>
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		<b>7</b>			<b>11</b>			<b>6</b>			<b>15</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>1 2</b>	<b>Norme - Délai d'approbat ion du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>		<b>5 jrs ouvra bles</b>		<b>5 jrs ouvra bles</b>			<b>5 jrs ouvra bles</b>			<b>5 jrs ouvra bles</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<i>Date de réception du marché immatricul</i>		<b>28/04/ 2022</b>			<b>10/11/ 2022</b>	<b>10/11/ 2022</b>	<b>10/11/ 2022</b>	<b>20/12/ 2022</b>	<b>20/12/ 2022</b>	<b>20/12/ 2022</b>	<b>09/12/ 2022</b>			<b>15/12/ 2022</b>				<b>04/07/ 2022</b>	<b>15/12/ 2022</b>

	<i>é par la DNCMP/C CMP(1)</i>																			
	<i>Date d'approbati on du marché (2)</i>		24/05/ 2022			23/11/ 2022	14/11/ 2022	14/11/ 2022	23/12/ 2022	23/12/ 2022	26/12/ 2022	26/12/ 2022			16/12/ 2022	14/07/ 2022	18/03/ 2022	02/11/ 2022	19/07/ 2022	16/12/ 2022
	<i>Délai calculé (2)- (1)</i>		26			13			3	3	6	17			2	31969	31885	32048	12	2
1 3	<b>Norme - Délai pour la notificati on de l'attributi on du marché au soumissio nnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	INSF		2 jrs calend aires		2 jrs calen daires			2 jrs calend aires		2 jrs calend aires					2 jrs calen daires	2 jrs calen daires	2 jrs calen daires		
	<i>Date d'appraba tion du contrat (1)</i>		24/05/ 2022			23/11/ 2022	14/11/ 2022	14/11/ 2022	23/12/ 2022	23/12/ 2022	26/12/ 2022	26/12/ 2022			16/12/ 2022	14/07/ 2022	18/03/ 2022	02/11/ 2022	19/07/ 2022	26/12/ 2022
	<i>Date de notificatio n au soumissio nnaire (2)</i>		27/05/ 2022			28/11/ 2022	17/11/ 2022	17/11/ 2022	29/12/ 2022	29/12/ 2022	29/12/ 2022	29/12/ 2022			20/12/ 2022	20/07/ 2022	24/03/ 2022	17/11/ 2022	20/07/ 2022	29/12/ 2022

	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		3		6	4	4	6	6	3	3			3	6	6	15	2	4
	<b>Norme - Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat</b>	INSF		Dans les 15jrs calendaires	Dans les 15jrs calendaires			Dans les 15jrs calendaires			Dans les 15jrs calendaires								
14	<i>Date de notification du marché (1)</i>		31/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	28/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	06/12/2022		11/11/2022			20/12/2022	02/08/2022	02/02/2022	28/11/2022	20/07/2022	29/12/2022
	<i>Date de publication de l'avis d'attribution définitive (2)</i>		09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	06/01/2023		06/06/2023			30/12/2022	02/08/2022	09/02/2022	29/11/2022	24/08/2022	06/01/2023
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		70	91	70	15	15	15	31		207			11	0	6	1	26	9
15	<b>Norme - Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)</b>	INSF		90		30			90		90								

	Date d'ouverture des offres (1)		11/10/2021			09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	10/09/2022	11/09/2022	07/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	10/11/2022	ND	ND	ND	27/05/2022	10/11/2022
	Date d'approbation du marché (2)		24/05/2022			23/11/2022	14/11/2022	14/11/2022		23/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	16/12/2022	14/07/2022	18/03/2022	02/11/2022	19/07/2022	26/12/2022
	Délai calculé (2)-(1)		225			73	64	64		103	294	293	293	294	40	ND	ND	ND	54 jrs	40
	Exécution du marché																			
	Norme - Délai contractuel d'exécution du marché	INSF																		
	Date de l'OS (1)		16/01/2023			04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022		27/01/2023	27/01/2023	01/03/2023		01/03/2023	12/01/2023	03/08/2022	12/04/2022	02/01/2023	04/08/2022	13/04/2023
16	Date de demande de la réception provisoire adressée par le prestataire à l'AC ou date de réception provisoire (2)		En cours			21/09/2023	15/12/2022	15/12/2022							01/03/2023	08/08/2022	14/10/2022	En cours	16/11/2023	

	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>					261	12	9							49	5	185	ND	470	
	<b>Norme - Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (articles 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	INSF		30 jrs		30 jrs				30 jrs	30 jrs	30 jrs		30 jrs		NA	NA	NA		
17	<i>Date de la notification du marché au titulaire (1)</i>			27/05/2022	27/05/2022	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022							20/12/2022				20/07/2022	29/12/2022
	<i>Date de la constitution de la garantie de bonne exécution (2)</i>			29/06/2022	29/06/2022														18/08/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>			33	33														30	
18	<b>Norme - Délai de libération de la garantie de bonne</b>	INSF								expir ation de délai de la	expir ation de délai de la	expira tion de délai de la		expir ation de délai de la		NA	NA	NA		

exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)									garantie	garantie	garantie		garantie						
Date de la réception provisoire (1)			en cours	en cours	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022							01/03/2023		14/10/2022		16/11/2023	
Date de libération de la garantie de bonne exécution (2)																			

	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>																			
1	<b>Norme - Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	INSF														NA	NA	NA		
9	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>			en cours	en cours	21/09/2023	22/09/2022	15/12/2022							16/11/2023		14/10/2022		16/11/2023	16/11/2023
	<i>Date de la demande de la réception définitive formulée par l'entrepreneur (2)</i>			En cours	En cours			17/01/2022												
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>							33												

N/A : Non applicable

NF : Non fourni










**Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution**


# LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

OBJET : AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE : Agence National d'Approvisionnement en Eau Portable en Milieu Rural (ANAEPMR)

DATE : 22/11/2024

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1.	GUNANGO Samuel	Cabinet SALEX CCA Expertises	Auditeur Chef de mission	96935568 guangramuel@gmail.com	
2.	AGORON MIGAN Sylvain	ANAEPMR	DA	amigan@presidence.bj 67631381 tobogayud@presidence.bj	
3.	GBAGUIDA Amour	ANAEPMR	APM	97268279 achoume@presidence.bj	
4.	ETHOUN Ashley Byll	ANAEPMR	SPM	97859872 tobogayud@presidence.bj	
5.	BOYA B. Landry	ANAEPMR	DSEC	97982585 delac@presidence.bj	
6.	ABBO Jean-Claude Mathieu	ANAEPMR	APET	97982585 delac@presidence.bj	
7.	ATHOUNGUELOU Eli	ANAEPMR	Coord. DEPRAS	97982585 delac@presidence.bj	
8.	CHITOU ULRICH	ANAEPMR	DG DSE	98108646 ulrich@presidence.bj	
9.	BOUTENOU G. Christian	ANAEPMR	PRMP	96418460 glojirnou@presidence.bj	

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
10.	Loko Gilda	ANATPNA	Legt DAF	69029382	
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

## **Annexe 5 : Liste des documents obligatoires dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure**

<i>N°</i>	<i>Pièces attendues par marché</i>
12	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence
13	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur
14	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels
15	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels
17	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED
20	Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres
22	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé
23	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé
25	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance
26	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation
27	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE
28	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur
29	PV d'attribution provisoire
30	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire
31	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (
33	Avis d'attribution définitive
34	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
35	Marché signé, approuvé et enregistré
36	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur
38	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle
44	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison
49	Cautiion de l'avance de démarrage
51	Preuve de remboursement de la cautiion de bonne exécution si réception définitive
52	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED)
53	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint
54	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC
55	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte)
62	Demands d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques d'irrégularités entraînant la non-conformité des marchés
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC1	(art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC4	(art 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC5	(article 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC7	(art 34 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC9	(art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	(art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC10 Bis	(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC13	(art 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	(art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC14 Bis	(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC15	(art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	(art 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC18	(art 58 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC19	(art 20 du décret 2020-598 du 23 décembre 2020, art 2 du décret 2020-597 du 23 décembre 2020)
		RC20	(art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC21	(art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC22	(art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC23	(Article 61 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC24	(Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC25	(article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC26	(art 64 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	(art 54 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	G. Présentation des offres	RC28	(art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC29	(art 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC31	(Art 122 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art 11 point c du décret 2020-601 du 23 décembre 2020)
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)
	I. Ouverture des offres	RC34	(art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC36	(art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC36 bis1	(art 2 point 3 du décret N°2020-597 du 23 décembre 2020)
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	(art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC38	(art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC41	(article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution)
		RC42bis	(art 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC44	(art 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602 du 23 décembre 2020, Décision 2021-017 du 30 décembre 2021 de l'ARMP)
		RC45	(Art 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC46	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020/Art10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC46 bis	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC47	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles
		RC54	(art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC55	(art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC59	(art 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC62	(art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	(Art 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)

### **Annexe 6 : Liste des irrégularités entraînant la non-conformité de la procédure :**

### **Annexe 7 : Tableau récapitulatif des recommandations**

N°	Rubrique	Recommandations
1	Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus	Rechercher au niveau des différents acteurs liés à la passation des marchés les causes inhérentes à ces manquements relevés et de prendre les dispositions à l'avenir pour mettre en place ces documents conformément aux textes en vigueur.
2	Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Produire à l'ouverture l'intégralité des rapports annuels et trimestriels conformément aux exigences, en mettant en place un calendrier rigoureux pour garantir leur transmission dans les délais impartis
3	Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)	Se conformer à l'avenir aux dispositions en vigueur relatives à la mise en place et à l'organisation de la CCMP.
4	Conclusion sur l'« audibilité » des marchés sélectionnés	S'assurer à l'avenir de l'enregistrement de tous les marchés passés y compris ceux passés par Entente Directe dans le registre spécial des offres.
	Phase de préparation du marché	..
5		Assurer une meilleure planification des besoins inhérents aux marchés et mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux des marchés pour garantir que leurs montants respectent les prévisions inscrites dans le PPM
6	Phase du déroulement de la procédure de passation	Soumettre les titulaires des marchés au contrôle des prix des marchés
7		Mentionner dans les contrats de marchés les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché devrait être soumis.
	Dossier d'appel à concurrence	..
8		Inclure la mention relative à l'allotissement, précisant que les offres doivent être déposées par lot, conformément à l'article 65 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 ;
		...
9		Ajouter une mention explicite dans les annexes concernant le rejet des offres en cas de non-production des pièces requises, afin de renforcer la transparence et l'équité du processus de passation
10	Réception des offres	S'assurer que toutes les offres, y compris celles liées aux procédures d'entente directe, soient systématiquement inscrites dans le registre spécial des offres. Il est également crucial d'arrêter le registre après chaque procédure (avant l'heure d'ouverture des plis), afin d'assurer le respect des principes de la commande publique.
11	Ouverture des offres	S'assurer que, pour toutes les procédures relevant des seuils de contrôle a priori de l'organe de contrôle à priori que ce dernier soit systématiquement présent lors des séances d'ouverture des offres et que sa signature figure sur la liste de présence de la séance
12	Réception et règlement du marché	Veiller à ce que tous les membres obligatoires de la commission de réception soient présents lors des séances de réception. En cas d'absence, des mesures doivent être prises pour assurer la présence de leurs représentants ou fournir des justifications adéquates de leur absence
13	Commentaire sur les délais de passation et d'exécution	Mettre en place à l'avenir toute la documentation appropriée (y compris un registre pour la transcription datée de toutes opérations liées à la

	des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue	passation et à l'exécution des marchés) pour le contrôle du respect des délais prévus par la réglementation en vigueur ;
14		Identifier toutes les causes inhérentes au non-respect des délais et proposer des actions correctives appropriés.