

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

---



MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES  
PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

***RAPPORT SEPRE DE REVUE DE LA MATERIALITE PHYSIQUE  
DES MARCHES DU MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DES  
TRANSPORTS EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
(MCVDD)***

## Sommaire

<b>I. LETTRE INTRODUCTIVE .....</b>	<b>3</b>
<b>II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE .....</b>	<b>5</b>
<b>III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE &amp; VUES PHOTOGRAPHIQUES).....</b>	<b>10</b>

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

**A**

**Monsieur le Ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVDD)**

**A**

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)**

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Sur les quarante-six (46) marchés audités, vingt (20) sont éligibles au contrôle de la matérialité physique. Dans le cadre de cette revue, la mission a sélectionné les six (06) marchés présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **30%** du nombre de marchés sélectionnés et éligibles à la vérification matérielle :

N° de sélection	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA	RP ou RD à la date de la revue
20	Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEC et LESE), PH, PEFC et PVD	Fourniture	106 043 050	RP
31	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encres et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Fourniture	10 893 500	RP
32	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux	81 761 805	RP
36	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Travaux	138 732 652	RP et RD
40	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Prestations intellectuelles	49 466 780	Validation des livrables
43	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux	Prestations intellectuelles	264 430 531	Validation des livrables

	zones agglomérées de la commune			
	<b>Total TTC</b>		<b>651 328 318</b>	

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes\_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises**

**Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING**

**Expert-comptable Diplômé**

## II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

## III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

**Tableau 1 – Conclusions sur la matérialité physique des marchés**

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les six (06) marchés sélectionnés					
	Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encres et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	20	31	32	36	40	43
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	N/A	N/A
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	La mission n'a relevé aucune irrégularité en ce qui concerne la conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	La mission n'a relevé aucune irrégularité en ce qui concerne la conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les six (06) marchés sélectionnés					
	Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	20	31	32	36	40	43
documents liés à l'exécution						
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Sous réserve des autres matériels, équipements et mobiliers de bureau non visités du fait de l'inaccessibilité des bureaux, la livraison est conforme à la qualité, la véracité et sincérité des documents. Toutefois, notons que la mission a eu connaissance des bons d'affectation de tous les équipements livrés.	Sous réserve des autres matériels informatiques non visités du fait de l'inaccessibilité des bureaux, la livraison est conforme à la qualité, la véracité et sincérité des documents. Toutefois, notons que la mission a eu connaissance des bons d'affectation de tous les équipements livrés.	La mission n'a relevé aucune irrégularité	Conforme	N/A	N/A
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	N/A	N/A	La mission n'a relevé aucune irrégularité en ce qui concerne la conformité vis-à-vis de cahier de charge. Par ailleurs, elle est limitée pour apprécier la conformité vis-à-vis des plans en	La mission n'a relevé aucune irrégularité en ce qui concerne la conformité vis-à-vis de cahier de charge. Par ailleurs, elle est limitée pour apprécier la conformité vis-à-vis des plans en	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les six (06) marchés sélectionnés					
	Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	20	31	32	36	40	43
			raison de la non disponibilité.	raison de la non disponibilité.		
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Limitée car tous les matériels, équipements et mobiliers de bureau ne sont pas accessibles	Limitée car tous les matériels informatiques ne sont pas accessibles	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Conforme. En effet, malgré l'inaccessibilité de certains équipements, la mission a eu connaissance de tous les bons d'affectation.	Conforme. En effet, malgré l'inaccessibilité de certains équipements, la mission a eu connaissance de tous les bons d'affectation.	Conforme	Conforme	N/A	N/A
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	N/A	N/A	La mission n'a pas eu connaissance de l'existence de malfaçons physiques. Notons que la mission n'a pas eu connaissance de la réception définitive des travaux.	La mission n'a pas eu connaissance de l'existence de malfaçons. Selon les propos des bénéficiaires, les quelques malfaçons constatées pendant la période de la garantie ont été corrigées avant la réception définitive.	N/A	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les six (06) marchés sélectionnés					
	Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	20	31	32	36	40	43
7.Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	N/A	N/A	Rien à signaler	Rien à signaler	N/A	N/A
8.Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	La mission est limitée pour apprécier le règlement du marché en raison de la non disponibilité des preuves de règlement.	La mission est limitée pour apprécier le règlement du marché en raison de la non disponibilité des preuves de règlement.	La mission est limitée en raison de la non disponibilité des preuves de règlement et des attachements.	La mission est limitée en raison de la non disponibilité des preuves de règlement et des attachements.	N/A	N/A
9.Existence d'un Avenant au marché initial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.Recommandations	Rendre disponible sans délai à la mission les preuves de règlement (factures, ordres de virements). Aussi, instruire les services habilités à codifier les matériels et mobiliers pour la sécurisation du patrimoine du Ministère.	Rendre disponible sans délai à la mission les preuves de règlement (factures, ordres de virements). Aussi, instruire les services habilités à codifier les matériels et mobiliers pour la sécurisation du patrimoine du Ministère.	Rendre disponible sans délai à la mission les preuves de règlement (factures, ordres de virements, attachements et PV de réception définitif des travaux).	Rendre disponible sans délai à la mission les preuves de règlement (factures, ordres de virements, attachements).	Rendre disponible sans délai à la mission les preuves de règlement (factures.).	Rendre disponible sans délai à la mission les preuves de règlement (factures).
Opinion générale de l'auditeur	En raison de l'indisponibilité des preuves	En raison de l'indisponibilité des preuves	En raison de l'indisponibilité des preuves	En raison de l'indisponibilité des preuves	En raison de l'indisponibilité des preuves	En raison de l'indisponibilité des preuves



Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les six (06) marchés sélectionnés					
	Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	20	31	32	36	40	43
	de règlement (factures, ordres de virements), nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail en ce qui concerne le règlement du marché conformément aux clauses contractuelles. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve ».</b>	de règlement (factures, ordres de virements), nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail en ce qui concerne le règlement du marché conformément aux clauses contractuelles. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve ».</b>	de règlement (factures, ordres de virements), attachements et PV de réception des travaux, nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail en ce qui concerne le règlement et la réception définitive du marché conformément aux clauses contractuelles. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve ».</b>	de règlement (factures, ordres de virements, attachements, nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail en ce qui concerne le règlement du marché conformément aux clauses contractuelles. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve ».</b>	de règlement (factures, ordres de virements), nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail en ce qui concerne le règlement du marché conformément aux clauses contractuelles. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve ».</b>	de règlement (factures, ordres de virements), nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail en ce qui concerne le règlement du marché conformément aux clauses contractuelles. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve ».</b>

---

#### IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats sur les marchés se présente comme suit :

**Tableau 2 – Résumé des constats sur les marchés ayant fait l'objet de matérialité**

N°	Référence du marché		F PRoSiS 59552	S PPSS 68087	T PEFC 55220	T PEFC 55231	PI PVD 55619	PI PVD 55610
	Rubriques		Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSiS et PE), PEC (DGEC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	Montant du marché TTC		106 043 050	10 893 500	81 761 805	138 732 652	49 466 780	264 430 531
	Titulaire du marché		E S INTER BJ	ETS MAHOUGNON CONSULTING	CYARO GROUP SARL	CYARO GROUP SARL	IGN	GPMT URAM INTERNATIONAL ET OHM INGENIERIE
	Date de l'ordre de service		27/12/2022	26/12/2022	31/07/2022	09/02/2022	02/08/2022	23/08/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		10 jours	05 jours	3 mois	6 mois	3 mois	3 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive ou validation des livrables		RP	RP	RP	RP et RD	Validation des livrables	Validation des livrables
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit					
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	Absence du rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, préalables à la réalisation des travaux	Absence du rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, préalables à la réalisation des travaux	Les livrables ainsi que les PV de validation des livrables sont disponibles.	Les livrables ainsi que les PV de validation des livrables sont disponibles.
		Absence du PV de réunion de chantier	N/A	N/A	Les PV de réunion de chantier n'ont pas été communiqués	Les PV de réunion de chantier n'ont pas été communiqués		
		Absence du Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	Les rapports de supervision ne sont pas disponibles	Les rapports de supervision ne sont pas disponibles		

N°	Référence du marché		F PRoSiS 59552	S PPSS 68087	T PEFC 55220	T PEFC 55231	PI PVD 55619	PI PVD 55610
	Rubriques		Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSiS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	Montant du marché TTC		106 043 050	10 893 500	81 761 805	138 732 652	49 466 780	264 430 531
	Titulaire du marché		E S INTER BJ	ETS MAHOUGNON CONSULTING	CYARO GROUP SARL	CYARO GROUP SARL	IGN	GPMT URAM INTERNATIONAL ET OHM INGENIERIE
	Date de l'ordre de service		27/12/2022	26/12/2022	31/07/2022	09/02/2022	02/08/2022	23/08/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		10 jours	05 jours	3 mois	6 mois	3 mois	3 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive ou validation des livrables		RP	RP	RP	RP et RD	Validation des livrables	Validation des livrables
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit					
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	Absence de réception définitive malgré que le délai de garantie est à terme	Absence de réception définitive malgré que le délai de garantie est à terme	Absence de réception définitive malgré que le marché soit provisoirement réceptionné le 27/10/2023 et que le délai de garantie est à terme	Rien à signaler car la réception définitive a eu lieu le 02/04/2024.		
		Absence des Factures envoyées par le titulaire	Factures non communiquées	Factures non communiquées	Factures non communiquées	Factures non communiquées		
		Absence des Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	N/A	N/A	Non disponibilité des décomptes et des attachements	Non disponibilité des décomptes et des attachements		
RM02	Réalité physique	N/A	Tous les matériels et mobiliers de bureau acquis ne sont pas visités. La mission est donc limitée pour opiner sur la réalité physique de tous	Tous les matériels informatiques acquis ne sont pas visités. La mission est donc limitée pour opiner sur la	La mission a constaté la réception effective et conforme des travaux	La mission a constaté la réception effective et conforme des travaux	N/A	N/A

N°	Référence du marché		F PRoSiS 59552	S PPSS 68087	T PEFC 55220	T PEFC 55231	PI PVD 55619	PI PVD 55610
	Rubriques		Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSiS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	Montant du marché TTC		106 043 050	10 893 500	81 761 805	138 732 652	49 466 780	264 430 531
	Titulaire du marché		E S INTER BJ	ETS MAHOUGNON CONSULTING	CYARO GROUP SARL	CYARO GROUP SARL	IGN	GPMT URAM INTERNATIONAL ET OHM INGENIERIE
	Date de l'ordre de service		27/12/2022	26/12/2022	31/07/2022	09/02/2022	02/08/2022	23/08/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		10 jours	05 jours	3 mois	6 mois	3 mois	3 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive ou validation des livrables		RP	RP	RP	RP et RD	Validation des livrables	Validation des livrables
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit					
			les équipements réceptionnés	réalité physique de tous les équipements réceptionnés				
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	Limitation pour apprécier la conformité de la prestation avec l'offre, car la mission n'a pas pu avoir accès à tous les matériels acquis dans le cadre du marché. Toutefois, ceux visités sont conformes	Limitation pour apprécier la conformité de la prestation avec l'offre, car la mission n'a pas pu avoir accès à tous les matériels acquis dans le cadre du marché. Toutefois, ceux visités sont conformes	Prestation conforme à l'offre	Prestation conforme à l'offre	Prestation conforme à l'offre	Prestation conforme à l'offre
		Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution	Les documents de la passation concordent avec ceux de l'exécution	Les documents de la passation concordent avec	Les documents de la passation et de	Les documents de la passation concordent avec	Les documents de la passation concordent avec	Les documents de la passation concordent

N°	Référence du marché		F P RoSIS 59552	S PPSS 68087	T PEFC 55220	T PEFC 55231	PI PVD 55619	PI PVD 55610
	Rubriques		Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de consommables informatiques au profit des programmes PPSS (P RoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	Montant du marché TTC		106 043 050	10 893 500	81 761 805	138 732 652	49 466 780	264 430 531
	Titulaire du marché		E S INTER BJ	ETS MAHOUGNON CONSULTING	CYARO GROUP SARL	CYARO GROUP SARL	IGN	GPMT URAM INTERNATIONAL ET OHM INGENIERIE
	Date de l'ordre de service		27/12/2022	26/12/2022	31/07/2022	09/02/2022	02/08/2022	23/08/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		10 jours	05 jours	3 mois	6 mois	3 mois	3 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive ou validation des livrables		RP	RP	RP	RP et RD	Validation des livrables	Validation des livrables
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit					
				ceux de l'exécution	l'exécution sont	ceux de l'exécution	ceux de l'exécution	avec ceux de l'exécution
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	L'équipement réceptionné est conforme aux documents de réception	L'équipement réceptionné est conforme aux documents de réception	L'ouvrage réceptionné est conforme aux documents de réception	L'ouvrage réceptionné est conforme aux documents de réception	N/A	N/A
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges	L'équipement est conforme avec le cahier de charge	L'équipement est conforme avec le cahier de charge	L'ouvrage est conforme avec le cahier de charge. Limitation pour apprécier avec les plans car non disponibles	L'ouvrage est conforme avec le cahier de charge. Limitation pour apprécier avec les plans car non disponibles	N/A	N/A
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en	N/A	N/A	Conforme aux normes en vigueur	Conforme aux normes en vigueur	Conformité vis-à-vis des cahiers de charges	Conformité vis-à-vis des cahiers de charges

N°	Référence du marché		F P RoSIS 59552	S PPSS 68087	T PEFC 55220	T PEFC 55231	PI PVD 55619	PI PVD 55610
	Rubriques		Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de consommables informatiques au profit des programmes PPSS (P RoSIS et PE), PEC (D GEC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	Montant du marché TTC		106 043 050	10 893 500	81 761 805	138 732 652	49 466 780	264 430 531
	Titulaire du marché		E S INTER BJ	ETS MAHOUGNON CONSULTING	CYARO GROUP SARL	CYARO GROUP SARL	IGN	GPMT URAM INTERNATIONAL ET OHM INGENIERIE
	Date de l'ordre de service		27/12/2022	26/12/2022	31/07/2022	09/02/2022	02/08/2022	23/08/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		10 jours	05 jours	3 mois	6 mois	3 mois	3 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive ou validation des livrables		RP	RP	RP	RP et RD	Validation des livrables	Validation des livrables
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit					
		vigueur en matière de construction						
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	N/A	L'équipement est conforme aux documents	L'équipement est conforme aux documents	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)	Conforme	N/A	Limitation en raison de la non disponibilité des attachements	Limitation en raison de la non disponibilité des attachements	N/A	N/A
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre	N/A	N/A	Rien à signaler	Rien à signaler	N/A	N/A


N°	Référence du marché		F P RoSIS 59552	S PPSS 68087	T PEFC 55220	T PEFC 55231	PI PVD 55619	PI PVD 55610
	Rubriques		Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de consommables informatiques au profit des programmes PPSS (P RoSIS et PE), PEC (DGEFC et LESE), PH, PEFC et PVD	Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal opérationnel au titre de 2022 FEM	Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles	Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)	Mise à jour de la cartographie de la surveillance du Littoral	Mission d'actualisation du plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérées de la commune
	Montant du marché TTC		106 043 050	10 893 500	81 761 805	138 732 652	49 466 780	264 430 531
	Titulaire du marché		E S INTER BJ	ETS MAHOUGNON CONSULTING	CYARO GROUP SARL	CYARO GROUP SARL	IGN	GPMT URAM INTERNATIONAL ET OHM INGENIERIE
	Date de l'ordre de service		27/12/2022	26/12/2022	31/07/2022	09/02/2022	02/08/2022	23/08/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		10 jours	05 jours	3 mois	6 mois	3 mois	3 mois
	Réception provisoire ou Réception définitive ou validation des livrables		RP	RP	RP	RP et RD	Validation des livrables	Validation des livrables
	Risque d'anomalies vérifiés		Observations d'audit					
		la photo et faire les commentaires nécessaires)						
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Paievements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	La mission est limitée, Car aucune preuve de paiement n'est communiquée	La mission est limitée, Car aucune preuve de paiement n'est communiquée	La mission est limitée, Car aucune preuve de paiement n'est présentée à la mission	La mission est limitée, Car aucune preuve de paiement n'est présentée à la mission	N/A	N/A
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées	N/A	N/A	Rien à signaler	Rien à signaler	N/A	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



## VUES PHOTOGRAPHIQUES

**Marché N°20 : Acquisition de fournitures, mobilier, équipement et matériels de bureau, de matériels et consommables informatiques au profit des programmes PPSS (PRoSIS et PE), PEC (DGEC et LESE), PH, PEFC et PVD**





**Marché N°31 : Acquisition d'ordinateur, de fournitures de bureau, d'encre et d'abonnement internet au profit du point focal operationel au titre de 2022  
FEM**






**Marché N°32 : Réhabilitation de l'ancienne salle de conférence de la DGEFC, du bâtiment PGFTR et du magasin de matériels sensibles**
















**Marché N°36 : Travaux d'achèvement de la réfection de l'ancien bâtiment du projet PBF2 situé dans l'enceinte de la DGEFC (En cours)**

