

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
ET A LA GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC DE DIFFERENTES COMMUNES DU BENIN AU TITRE DES
GESTIONS BUDGETAIRES
2016 & 2017

(Financement PAGIPG)

RAPPORT D'AUDIT DE LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

Document de travail	Dates
Projet de rapport provisoire (AC)	13/12/2019
Rapport provisoire	26/12/2019
X Rapport définitif	15/06/2020

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 (ancien N°2005-B-0040) - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618 Sièg e : Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou _Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Sièg e : 136 Quartier Keguè - 06 BP 60535 Lomé _ Tel/ (00228) 22 61 03 99

FRANCE : 2 Route d'Auxerre, 10120 Saint André les Vergers TROYES

Email : bec@becsarl.com / bec_scp@yahoo.fr

Le SMQ du Cabinet BEC est certifié ISO 9001 : 2015 sous le n° 0099804

SOMMAIRE

I. LETTRE INTRODUCTIVE	3
II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 & 2017	5
III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE.....	7
IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE	11
V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION.....	12
5.1. Exhaustivité des pièces demandées.....	12
5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des.....	12
5.3. Appréciation du respect des délais de passation.....	12
5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation).....	13
5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité	13
VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC	26
VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE	26
VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC	32
8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes	32
8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	33
8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en.....	35
8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés	36
IX. ANNEXES	38

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP)**

**08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30
50 76**

Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat N°066/MEF/MP/DNCMP/SP du 20 février 2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public de différentes Communes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 2), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit de la Commune de DJAKOTOMEY.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein des autorités contractantes visitées (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 & 2017 ;
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité ;
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation ;
- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC ;
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ;
- vii. Analyse de la performance des AC ;
- viii. Annexes.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 & 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public de la Commune de DJAKOTOMEY pour les exercices budgétaires 2016 & 2017.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Gestion	Eléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	23	480 670 561
	Marchés de la population mère	32	574 039 256
	%	71,88%	83,73%
2017	Marchés audités	18	409 798 771
	Marchés de la population mère	25	461 677 956
	%	72,00%	88,76%

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de DJAKOTOMEY sur l'exercice budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	19	9	9	1	0
2	DC	4	4	0	0	0
Total général		23	13	9	1	0
%		100%	57%	43%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ Favorable

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures irrégulières, nous estimons que la majorité des procédures a été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de DJAKOTOMEY sur l'exercice budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
				IRR	NUL	IMP
1	AOO	10	7	0	3	0
3	DC	8	8	0	0	0
Total général		18	15	0	3	0
%		100%	83%	17%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées de régulière, nous estimons que la majorité des procédures a été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

✓ **Fondements des opinions**

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la Commune de DJAKOTOMEY conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par l'AC, nous avons demandé et obtenu l'ensemble des marchés passés. Ensuite, nous avons procédé à un rapprochement de cette liste à celle qui nous a été communiquée par la DNCMP. Ce rapprochement a permis d'obtenir une liste complète des marchés de l'AC. A cet effectif total, devraient s'ajouter éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèce, nous n'avons identifié aucun marché ayant fait l'objet de recours.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Gestion	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	AAO	558 393 560	27	467 562 686	19	83,73%	70,37%
	DC	15 645 696	5	13 107 875	4	83,78%	80,00%
	Total général	574 039 256	32	480 670 561	23	83,73%	71,88%
2017	AAO	384 470 955	14	341 468 098	10	88,82%	71,43%
	DC	77 207 001	11	68 330 673	8	88,50%	72,73%
	Total général	461 677 956	25	409 798 771	18	88,76%	72,00%

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus :

➤ **Gestion 2016**

Il est à observer que les marchés passés par l'appel d'offre ouvert, sont les plus importants au titre de la gestion 2016.

L'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population primaire, 71,88% en volume et 83,73% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2016.

➤ **Gestion 2017**

L'appel d'offres ouvert est le mode de passation le plus courant en 2017.

L'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population primaire, 72,00% en volume et 88,76% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2017.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Gestion	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	FOURNITURE	75 170 255	7	43 391 102	3	57,72%	42,86%
	TRAVAUX	498 869 001	25	437 279 459	20	87,65%	80,00%
	Total général	574 039 256	32	480 670 561	23	83,73%	71,88%
2017	FOURNITURE	29 386 816	3	29 386 816	3	100,00%	100,00%
	PRESTATION INTELLECTUEL LE	4 826 000	1	4 826 000	1	100,00%	100,00%
	TRAVAUX	427 465 140	21	375 585 955	14	87,86%	66,67%
	Total général	461 677 956	25	409 798 771	18	88,76%	72,00%

Commentaire :**➤ Gestion 2016**

Nous observons dans la distribution ci-dessus deux types de marchés à savoir : les marchés de fournitures et de travaux).

Les marchés de travaux sont les plus courants dans la population primaire (86,96% en volume et 90,97% en valeur).

➤ Gestion 2017

Tout comme la population primaire, l'échantillon d'audit 2017 est majoritairement composé des marchés de travaux aussi bien en valeur qu'en volume. Il représente 91,65% en valeur ; 77,78% en volume en ce qui concerne la population mère et 95,54% en valeur; 60% en volume en ce qui concerne l'échantillon d'audit.

Le détail et les caractéristiques de l'échantillon retenu se présentent comme suit :

Tableau n°3 : Echantillon d'audit de conformité**➤ Gestion 2016**

N° d'ordre	Objet du marché	Financem ent	Date d'approba tion	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (FCFA HT)	Type de marché
1	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de la commune de Djakotomey	FADeC AFFECTE MEMP	20-juin-2016	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ETS SOTON ET FILS	AAO	15 423 602	TRAVAUX
2	Travaux de construction de la maternité au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 1, commune de Djakotomey	FADeC AFFECTE SANTE	20-juin-2016	contrat de marché n°62/002/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ETS GOD'S WILL- GC	AAO	25 861 680	TRAVAUX
3	Démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires	FADeC NON AFFECTE	22-juin-2016	contrat de marché n°62/003/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ETS LA MADELEIN E	AAO	16 044 305	TRAVAUX
4	fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la mairie de Djakotomey, lot 1	FADeC NON AFFECTE	20-juin-2016	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ENTREPRI SE BUSINESS AFRICA	AAO	12 978 814	FOURNITU RE
5	Travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	FADeC AFFECTE SANTE	08-juin-2016	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/05/2016	ETS HOPE SERVICES	AAO	18 516 995	TRAVAUX
6	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de la commune de Djakotomey	FADeC AFFECTE MEMP	08-juin-2016	contrat de marché n°62/008/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/05/2016	ETS MON DESIR	AAO	15 371 754	TRAVAUX
7	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraichage à Gbotohoué, lot 1, commune de Djakotomey	FADEC AFFECTE MAEP	22-juin-2016	contrat de marché n°62/009/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS ADIAC MULTI SERVICES	AAO	47 041 737	TRAVAUX
8	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5,	FADEC NON AFFECTE	29-août-2016	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS NECOGER	AAO	16 811 375	TRAVAUX
9	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5,	FADEC NON AFFECTE	29-août-2016	contrat de marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS SOCOMAB	AAO	16 947 867	TRAVAUX
10	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5,	FADEC NON AFFECTE	29-août-2016	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS LE RESSUSCI TE SERVICES	AAO	17 197 543	TRAVAUX
11	Acquisition de trente trois (33) motos au profit de la mairie de Djakotomey	FONDS PROPRES	09-sept-2016	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ENTREPRI SE TECHNO PLUS	AAO	20 271 186	FOURNITU RE
12	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5,	FADeC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS ARIC-BTP	AAO	16 988 977	TRAVAUX
13	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraichage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	STE ICEBERG GROUP SARL	AAO	42 028 000	TRAVAUX
14	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpoba/A; Loko-Atoui/C et Edahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey	FADeC AFFECTE MEMP	15-nov-2016	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2016	ETS HOPE SERVICES	AAO	21 178 234	TRAVAUX
15	Travaux de réfection des salles de classe dans les écoles primaires et publiques de Lokoui-Bédjamey/A; Hounhomey/A et Hounba-Gbédokpo/A, lot 1 dans la commune de Djakotomey	FADeC AFFECTE MEMP	09-déc-2016	contrat de marché n°62/027/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	ETS JOHN ET FILS	AAO	21 238 136	TRAVAUX
16	Travaux de réparation des Infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/028/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	ETS BON BERGER	AAO	21 447 500	TRAVAUX
17	Acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	09-déc-2016	contrat de marché n°62/029/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2016	ETS ERM AFRICA	AAO	10 141 102	FOURNITU RE
18	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	09-déc-2016	62/030/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	CONTINEN TAL ENERGY ENGINEER INC	AAO	78 264 192	TRAVAUX
19	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	09-déc-2016	contrat de marché n°62/031/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 05/12/2016	ETS HOPE SERVIC	AAO	33 809 687	TRAVAUX
20	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/021/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS AVAME	DC	2 091 890	TRAVAUX
21	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 ML, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS BON BERGER	DC	4 236 404	TRAVAUX
22	Travaux de construction d'un hangar de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Djékpétiméy, lot 2, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 04/11/2016	ETS SONTON ET FILS	DC	2 542 322	TRAVAUX
23	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I; Kokohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	15-nov-2016	contrat de marché n°62/026/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2016	ETS BENIN SUCCES PLUS	DC	4 237 259	TRAVAUX
TOTAL							480 670 561	

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Objet du marché	Financement	Date d'approbation	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (FCFA HT)	Type de marché
1	Travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou-Sokouhoué dans la commune de Djakotomey	FONDS DE TRANSITION EAU	27-mars-2017	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	ETS CEC BTP	AAO	209 088 500	TRAVAUX
2	Fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grillages et cadenas au profit de l'arrondissement de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	24-juil-2017	contrat de Marché n°62/011/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/07/2017	ETS YAHE TRANS	AAO	14 250 000	TRAVAUX
3	Travaux d'extension du réseau électrique de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	12-sept-2017	contrat de marché N°62/012/C-DJAK/SG-DST-DRHFM 23/08/2017	ETS LE REVEIL TOSSOU ET FILS	AAO	26 010 790	TRAVAUX
4	Travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique de Ségbéhoué, arrondissement de kinkinhoué, lot 2 dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	12-sept-2017	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST-DRHFM 23/08/2017	ETS HOPE SERVICES	AAO	13 726 943	TRAVAUX
5	Acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à quatre temps de puissance 150-9 et de dix (10) motos neuves équipées de moteur à essence à quatre temps de puissance SG 125-10 pour les conducteurs de taxi moto de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	12-sept-2017	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 23/08/2017	ETS ASPRO INTER	AAO	13 747 881	FOURNITURE
6	Achat d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec toutes les fournitures pour l'équipement de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	29-sept-2017	contrat de marché n°62/015/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 14/09/2017	ETS BENIN CONCEPT	AAO	10 167 000	FOURNITURE
7	Travaux de construction de la clôture de l'EPP de Lokoui Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	15-nov-2017	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2019	ENTREPRISE AC GROUPE SARL	AAO	18 800 589	TRAVAUX
8	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Hékpé/C, lot 1, dans la commune de Djakotomey	FADEC MEMP AFFECTE INITIATIVE DE DOGBO	01/12/2017	contrat de marché n°62/024/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	ETS BON BERGER	AAO	15 423 700	TRAVAUX
9	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui Bédjamey, lot 3, dans la commune de Djakotomey	FADEC MEMP AFFECTE INITIATIVE DE DOGBO	01/12/2017	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	ETS SOTON ET FILS	AAO	15 426 695	TRAVAUX
10	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	FONDS PROPRES	26-avr-2017	contrat de marché n°62/004/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	BENIN SUCCES PLUS	DC	847 458	TRAVAUX
11	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) dans la commune de Djakotomey	FONDS DE TRANSITION EAU	12-mai-2017	contrat de marché n°62/006/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 28 avril 2017	DRI INTER CONTINENT	DC	5 471 935	FOURNITURE
12	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	19-juin-2017	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02 juin 2017	ETS BENIN CONCEPT	DC	8 036 176	TRAVAUX
13	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	18-août-2017	contrat de marché n°62/009C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/06/2017	STE LE GROUPE-OFFRA HOMEL SARL	DC	7 626 948	TRAVAUX
14	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	24-juil-2017	contrat de marché N°62/010/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 04/07/2017	ETS ECHELLE DE BETHEL	DC	7 577 220	TRAVAUX
15	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	19-sept-2017	contrat de marché n°62/016/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	ETS SOTON ET FILS	DC	15 247 168	TRAVAUX
16	Réfection de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	19-sept-2017	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	ETS MESSIE ET FILS	DC	8 284 221	TRAVAUX
17	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokouhoué dans la commune de Djakotomey	FADEC AFFECTE SANTE	05-oct-2017	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18/09/2017	ETS ADIAC MULTI SERVICES	DC	15 239 547	TRAVAUX
18	Contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou-Sokouhoué, commune de Djakotomey	FONDS DE TRANSITION EAU	12-mai-2017	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST-DRHFM 25 avril 2017	SOGEMY	AAO	4 826 000	PRESTATION INTELLECTUELLE

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C8)								
N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
2	Conformité	C2	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
3	Organisation et fonctionnement	C3	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
4		C4	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
5		C5	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
6		C6	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
8		C8	KO					Les décisions d'attribution ne sont pas publiées
Légende								
C1	Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)							
C2	Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)							
C3	Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)							
C4	Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés							
C5	Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)							
C6	Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)							
C7	Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)							
C8	Publication des décisions d'attribution							
Mettre < OK > si satisfaisant, < KO > si non								

V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés (PRMP), la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Eléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	86,92%	82,1

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d'exhaustivité des pièces collectées sur l'ensemble des procédures d'appel d'offres ouvert et celles de demande de cotation. **(Voir en annexe 3 les fiches d'exhaustivité)**

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM)

Pour chaque gestion budgétaire auditée, il a été observé que le Plan de Passation des Marchés a été élaboré par la PRMP de la Mairie de Athiémé. Les PPM sont conformes au modèle type de l'ARMP.

Nous n'avons pas d'observation au sujet de l'inscription des marchés audités dans ledit plan.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus. Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) se présente comme suit :

➤ Au titre de 2016 :

Le délai moyen au titre de la gestion 2016 est évalué à 76 jours environ.

Ce délai est en conformité avec celui de la validité des offres qui est de 90 jours pour la réglementation nationale (Art 91 du CMP).

➤ Au titre de 2017 :

Au titre de la gestion 2017 et pour les marchés audités, le délai moyen s'évalue à 95 jours environ.

Ce délai est modérément au dessus du délai de validité des offres qui est de 90 jours pour la réglementation nationale (Art 91 du CMP).

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en **annexe 5**.

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et les demandes de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du repertoire des prix de référence applicable.

Dans le cas d'espèces, nous n'avons pas noté des marchés de fournitures initiés par les procédures de demande de cotation au titre des exercices audités.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

Observations générales :

La mission a noté de façon générale pour tous les marchés passés par Appel d'offres ouvert soumis à notre appréciation, l'absence de publication du procès-verbal d'attribution provisoire et de l'avis d'attribution définitive comme le recommandent les articles 84 et 93 du CMP.

Observations spécifiques :

➤ Gestion 2016

- 1- Marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Zouzouvou, lot 1, commune de Djakotomey attribué à l'ETS SOTON ET FILS pour un montant de 15.423.372 FCFA HT ;**
- 2- Marché n°62/002/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Zouzouvou, lot 2, commune de Djakotomey attribué à l'ETS GOD'S WILL- GC pour un montant de 25.861.680 FCFA HT**

Pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect de la date d'ouverture des offres (30/11/2015 en lieu et place du 03/12/2015) sans aucune preuve d'information des soumissionnaires ;
- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 11/05/2016 et date de signature du marché 17/05/2016 soit moins de 15 jours ;
- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution des deux (02) marchés ci-dessus cités est irrégulière en raison des non-conformités ci-dessus relevées.

3- Marché n°62/003/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif au démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires attribué à l'ETS LA MADELEINE GC pour un montant de 16.044.305 FCFA HT

Pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect de la date d'ouverture des offres (30/11/2015 en lieu et place du 03/12/2015) sans aucune preuve d'information des soumissionnaires ;
- Attribution du marché hors délai de validité.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est régulière sous réserve de non-conformités relevées.

4- Marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif au fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la Commune de DJAKOTOMEY, lot 1 attribué à l'entreprise BUSINESS AFRICA pour un montant de 12.978.814 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Attribution du marché hors délai de validité.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est régulière sous réserve de non-conformité.

5- Marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 2, dans la commune de Djakotomey attribué à l'HPE SERVICE pour un montant de 18.516.995 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect de la date d'ouverture des offres (30/11/2015 en lieu et place du 03/12/2015) sans aucune preuve d'information des soumissionnaires ;
- Délai de passation anormalement long (30/11/2015 au 20/05/2016).

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est irrégulière en raison de son attribution hors délai de validité sans aucune preuve matérielle de prorogation.

6- Marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin plus équipement à l'EPP de Amahoué, lot 1, commune de Djakotomey attribué à MONDESIR pour un montant de 15.422.602 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect de la date d'ouverture des offres (30/11/2015 en lieu et place du 03/12/2015) sans aucune preuve d'information des soumissionnaires ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est régulière.

7- Marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Nakidahohoué, lot 1, dans la commune de Djakotomey attribué à ETS ADIAC MULTI SERVICES pour un montant de 55.509.250 FCFA HT ;

8- Marché n°62/002/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Agbédranfo, lot 1, commune de Djakotomey attribué à l'ETS NECOGER pour un montant de 16.811.375 FCFA HT

9- Marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpoba/A; Loko-Atoui/C et Edahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey attribué à l'Entreprise HOPE SERVICE pour un montant de 21.178.234 FCFA HT ;

10-Marché n°62/028/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016 relatif aux travaux de réparation des Infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey attribué à l'ETS Bon Berger pour un montant de 21.447.500 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

Les procédures ayant conduit à l'attribution des quatre (04) marchés ci-dessus cités sont régulières.

11- Marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey attribué à l'entreprise SOCOMAB pour un montant de 16.947.867 FCFA HT ;

12- Marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey attribué à l'entreprise SOCOMAB pour un montant de 16.947.867 FCFA HT ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 16/08/2016 et date de signature du marché 19/08/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

Les procédures ayant conduit à l'attribution des deux (02) marchés ci-dessus cités sont irrégulières en raison du non-respect du délai légal d'attente.

13- Marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif à l'acquisition de trente-trois (33) motos au profit de la Commune de DJAKOTOMEY attribué à l'entreprise TECNO PLUS pour un montant de 20.271.186 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 16/08/2016 et date de signature du marché 19/08/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison du non-respect du délai légal d'attente.

14- Marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékpohoué dans la commune de Djakotomey, lot 4 attribué à l'entreprise ETS ARIC-BTP pour un montant de 16.988.977 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité de la preuve de la notification provisoire ;
- Indisponibilité de la preuve d'information des soumissionnaires non retenus ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Attribution du marché hors délai de validité ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est régulière sous réserve de l'obtention des pièces manquantes.

15-Marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 21/10/2016 relatif aux Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey attribué à l'entreprise ICEBERG GROUP SARL pour un montant de 42.028.000 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité de la preuve d'approbation du marché ;
- Indisponibilité de la preuve de la notification du contrat approuvé ;

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;

- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Attribution du marché hors délai de validité ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est régulière sous réserve de l'obtention des pièces manquantes.

16-Marché n° n°62/027/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016 relatif aux travaux de réfection des salles de classe dans les écoles primaires et publiques de Lokoui-Bédjamey/A; Hounhomey/A et HOUNGBA-Gbédokpo/A, lot 1 dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise JOHN ET FILS pour un montant de 21.238.864 FCFA HT ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 16/08/2016 et date de signature du marché 19/08/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est irrégulière en raison du non-respect du délai légal d'attente.

17-Marché n° n°62/029/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016 relatif à l'acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise ERM AFRICA pour un montant de 11.966.500 FCFA HT ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 18/11/2016 et date de signature du marché 30/11/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est irrégulière en raison du non-respect du délai légal d'attente.

18-Marché n° n°62/030/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016 relatif aux travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey attribué à la société CONTINENTAL ENERGY ENGINEERING pour un montant de 78.264.192 FCFA HT ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 25/11/2016 et date de signature du marché 30/11/2016 soit moins de 15 jours ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est irrégulière en raison du non-respect du délai légal d'attente.

19-Marché n° n°62/031/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016 relatif aux travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey attribué à la société CONTINENTAL ENERGY ENGINEERING pour un montant de 33.809.687 FCFA HT ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM ;

- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 01/12/2016 et date de signature du marché 305/12/2016 soit moins de 15 jours.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité est frappée de nullité en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

➤ **Gestion 2017**

20-Marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou- Sokouhoué dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise CEC BTP pour un montant de 209.088.500 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité du contrat ;
- Indisponibilité de la preuve de notification du marché approuvé.

Les points forts (forces) relevés

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché non inscrit dans le PPM.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est nulle en raison du défaut d'inscription dans le PPM.

21-Marché n°62/011/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif à la fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grillages et cadenas au profit de l'arrondissement de Houégaméy dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise YAHE TRANS pour un montant de 13.726.943 FCFA HT ;

22-Marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux d'extension du réseau électrique de Houégaméy dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise LE REVEIL TOSSOU ET FILS pour un montant de 26.010.790 FCFA HT ;

23-Marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique de Ségbéhoué, arrondissement de kinkinhoué, lot 2 dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise HOPE SERVICE pour un montant de 13.726.943 FCFA HT ;

24-Marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif à l'acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à quatre temps de puissance 150-9 et de dix (10) motos neuves équipées de moteur à essence à quatre temps de puissance SG 125-10 pour les conducteurs de taxi moto de la commune de Djakotomey attribué à l'Ets ASPRO INTER pour un montant de 13.747.881 FCFA THT ;

25-Marché n°62/015/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif à l'acquisition d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec toutes sujétions pour l'équipement de la résidence du maire de la commune de Djakotomey attribué à l'Ets BENIN CONCEPT pour un montant de 11.997.060 FCFA HT ;

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription des marchés ci-dessus cités dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

Les procédures ayant conduit à l'attribution des cinq (05) marchés ci-dessus cités sont régulières.

26-Marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction de la cloture de l'EPP de Lokoui Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise AC GROUPE SARL pour un montant de 18.800.589 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché non inscrit dans le PPM.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est nulle en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

27-Marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Hékpè/C, lot 1, dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise BON BERGER pour un montant de 18.199.966 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché non inscrit dans le PPMP ;
- Délai de passation anormalement long.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est nulle en raison du défaut de son inscription dans le PPM.

28-Marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise SOTON ET FILS pour un montant de 15.426.695 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité de la preuve d'approbation du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Attribution du marché hors délai de validité ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

29-Marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise SOTON ET FILS pour un montant de 15.247.168 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

DEMANDE DE COTATION**Gestion 2016**

N° d'ordre	Objet du marché	Financement	Date d'approbation	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
30	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/021/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS AVAME	DC	2 091 890	TRAVAUX
31	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 ML, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS BON BERGER	DC	4 236 404	TRAVAUX
32	Travaux de construction d'un hangar de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Djékpétimé, lot 2, commune de Djakotomey	FADeC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS SONTON ET FILS	DC	2 542 322	TRAVAUX
33	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I; Kokohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	15-nov-2016	contrat de marché n°62/026/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2016	ETS BENIN SUCCES PLUS	DC	4 237 259	TRAVAUX
TOTAL							13 107 875	-

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription desdits marchés dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

Les procédures ayant conduit à l'attribution des quatre (04) marchés récapitulés dans le tableau ci-dessus sont régulières.

Gestion 2017

N° d'ordre	Objet du marché	Date d'approbation	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
34	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	26-avr-2017	contrat de marché n°62/004/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	BENIN SUCCES PLUS	DC	847 458	TRAVAUX
35	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) dans la commune de Djakotomey	12-mai-2017	contrat de marché n°62/006/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 28 avril 2017	DRI INTER CONTINENT	DC	5 471 935	FOURNITURE
36	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	19-juin-2017	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02 juin 2017	ETS BENIN CONCEPT	DC	8 036 176	TRAVAUX
37	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	18-août-2017	contrat de marché n°62/009C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/06/2017	STE LE GROUPE-OFFRA HOMEL SARL	DC	7 626 948	TRAVAUX
38	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	24-juil-2017	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 04/07/2017	ETS ECHELLE DE BETHEL	DC	7 577 220	TRAVAUX
39	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	19-sept-2017	contrat de marché n°62/016/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	ETS SOTON ET FILS	DC	15 247 168	TRAVAUX
40	Réfection de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	19-sept-2017	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	ETS MESSIE ET FILS	DC	8 284 221	TRAVAUX
41	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokohoué dans la commune de Djakotomey	05-oct-2017	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18/09/2017	ETS ADIAC MULTI SERVICES	DC	15 239 547	TRAVAUX

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription desdits marchés dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

Les procédures ayant conduit à l'attribution des huit (08) marchés récapitulés dans le tableau ci-dessus sont irrégulière.

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit se faire une opinion sur l'efficacité et la performance du traitement des recours préalables et autres demandes d'informations sur des procédures par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes examinées et réglées à son niveau en conformité avec la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les recours, auto saisines connus par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le consultant examinera également le degré d'application (en pourcentage) des décisions y afférentes.

Au titre des exercices 2016 et 2017, nous n'avons pas eu connaissance de plaintes formulées par les soumissionnaires au niveau de l'AC. Nous n'en avons pas non plus décelé au niveau des recours exercés auprès de l'ARMP.

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

Nous avons demandé et obtenu les documents relatifs au règlement des différents marchés exécutés contenus dans notre échantillon.

Le détail relatif à l'exécution financière des marchés ayant fait l'objet d'audit se présente comme suit :

Tableau 4 : Etat récapitulatif de l'exécution financière des marchés

➤ Gestion 2016

RAPPORT D'AUDIT DE LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY _ Gestions budgétaires 2016 & 2017

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Zouzouvou, lot2, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	29/08/2016	Néant	100 000 000	18 199 580	18 199 580	100%	909 979	
2	contrat de marché n°62/002/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016	Travaux de construction de la maternité au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 1, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	10/10/2016	Néant	31 000 000	30 516 782	30 516 782	100%	1 525 839	
3	contrat de marché n°62/003/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016	Démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires	120	29/06/2016	31/03/2017	155	Indisponibilité	18 932 280	18 932 280	100%	946 614	
4	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 20/05/2016	fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la mairie de Djakotomey, lot 1	30	16/06/2016	18/07/2016	2	Indisponibilité	15 315 000	15 315 000	100%	765 750	
5	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/05/2016	Travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	120	22/06/2016	10/10/2016	Néant	31 000 000	21 850 054	21 850 054	100%	1 092 503	
6	contrat de marché n°62/008/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/05/2016	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin plus équipement à l'EPP de Amahoué, lot 1, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	13/07/2018	631	100 000 000	18 198 670	18 198 670	100%	909 934	
7	contrat de marché n°62/009/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 21/06/2016	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Nakidahoué, lot 1, dans la commune de Djakotomey	90		23/01/2017	Indisponibilité	18 435 600	55 509 250	40 979 424	74%	2 048 971	Indisponibilité de l'ordre de service
8	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Agbédranfo, lot 1, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	02/02/2017	16	100 000 000	19 837 423	10 749 177	54%	537 459	
9	contrat de marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	30/12/2016	Néant	100 000 000	19 998 483	21 996 959	110%	1 099 848	Reversement du trop perçu de 1 998 476 au trésor, le 30/3/17 par la quittance n°760905
10	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Gboyohoué, lot 2, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	31/03/2017	73	100 000 000	20 293 101	20 293 101	100%	1 014 655	
11	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 29/08/2016	Acquisition de trente trois (33) motos au profit de la mairie de Djakotomey	30	28/09/2016	03/10/2016	Néant	24 700 000	23 920 000	23 920 000	100%	0	
12	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 21/10/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékphoué dans la commune de Djakotomey, lot 4	120	28/12/2016	18/09/2018	509	100 000 000	20 046 993	20 046 993	100%	1 002 350	
13	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 21/10/2016	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey	90			Néant	98 435 600	42 028 000	41 659 522	99%	2 082 976	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV de réception provisoire
14	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 02/11/2016	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpoba/A; Loko-Atoui/C et Edahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey	60		30/12/2016	Indisponibilité	25 061 000	24 990 316	24 990 316	100%	1 249 516	Indisponibilité de l'ordre de service
15	contrat de marché n°62/027/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016	Travaux de réfection des salles de classe dans les écoles primaires et publiques de Lokouli-Bédjamey/A; Hounhomey/A et Houngba-Gbédokpo/A, lot 1 dans la commune de Djakotomey	60	12/12/2016	30/12/2016	Néant	Indisponibilité	25 061 000	25 061 000	100%	1 253 050	
16	contrat de marché n°62/028/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016	Travaux de réparation des Infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey	60	12/12/2016	02/02/2017	Néant	Indisponibilité	25 308 050	25 308 050	100%	1 265 403	
17	contrat de marché n°62/029/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016	Acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey	30	12/12/2016	23/12/2016	Néant	12 000 000	11 966 500	11 966 500	100%	598 325	
18	62/030/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	90	13/12/2016	22/11/2017	254	40 980 462	92 351 746	92 351 746	100%	4 617 587	
19	contrat de marché n°62/031/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 05/12/2016	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	120	09/12/2016	15/09/2017	160	Indisponibilité	39 895 431	39 895 431	100%	1 994 772	
20	contrat de marché n°62/021/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 02/11/2016	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	26/12/2016	Néant	2 500 000	2 468 430	2 468 430	100%	123 422	
21	contrat de marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 02/11/2016	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 Ml, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	02/03/2017	34	5 000 000	4 998 957	4 998 957	100%	249 948	
22	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 04/11/2016	Travaux de construction d'un hangar de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Djékpetimey, lot 2, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	30/12/2016	Néant	6 000 000	2 999 940	2 999 940	100%	149 997	
23	contrat de marché n°62/026/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 07/11/2016	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I; Kokohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey	60		26/12/2016	Indisponibilité	5 000 000	4 999 966	4 999 966	100%	249 998	Indisponibilité de l'ordre de service

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Tux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 07 mars 2017	Travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou-Sokouhoué dans la commune de Djakotomey	150		30/03/2018	Indisponibilité	Indisponibilité	246 724 430	245 051 426	99%	12 252 571	Indisponibilité de l'ordre de service
2	contrat de Marché n°62/011/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 07/07/2017	Fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grillages et cadenas au profit de l'arrondissement de Houégamé dans la commune de Djakotomey	30		11/10/2017	Indisponibilité	17 375 218	16 815 000	16 815 000	100%	840 750	Indisponibilité de l'ordre de service
3	contrat de marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST- DRHFM 23/08/2017	Travaux d'extension du réseau électrique de Houégamé dans la commune de Djakotomey	30	18/09/2017	25/10/2017	7	15 000 000	30 692 732	30 692 732	100%	1 534 637	Retard d'exécution
4	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST- DRHFM 23/08/2017	Travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique de Ségbéhoué, arrondissement de kinkinhoué, lot 2 dans la commune de Djakotomey	60	23/10/2017		Indisponibilité	48 256 439	16 197 793	16 197 793	100%	809 890	Indisponibilité de la réception provisoire
5	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 23/08/2017	Acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à quatre temps de puissance 150-9 et de dix (10) motos neuves équipées de moteur à essence à quatre temps de puissance SG 125-10 pour les conducteurs de taxi moto de la commune de Djakotomey	15		09/11/2017	Indisponibilité	25 625 000	16 222 500	16 222 500	100%	811 125	Indisponibilité de l'ordre de service
6	contrat de marché n°62/015/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 14/09/2017	Achat d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec toutes sujétions pour l'équipement de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	30		15/11/2017	Indisponibilité	12 151 425	11 997 060	11 997 060	100%	599 853	Indisponibilité de l'ordre de service
7	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 07/11/2019	Travaux de construction de la clôture de l'EPP de Lokroui Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey	60		26/02/2018	Indisponibilité	Indisponibilité	22 184 695	22 184 695	100%	1 109 235	Indisponibilité de l'ordre de service
8	contrat de marché n°62/024/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 20/11/2017	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Hékpé/C, lot 1, dans la commune de Djakotomey	120	18/12/2017	18/04/2018	1	Indisponibilité	18 199 966	18 199 966	100%	909 998	
9	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 20/11/2017	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokouli-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	120	20/11/2017	18/04/2018	29	18 000 000	18 203 500	18 203 500	100%	910 175	Retard d'exécution
10	contrat de marché n°62/004/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 07 mars 2017	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	30	28/06/2017	17/08/2017	20	Indisponibilité	1 000 000	1 000 000	100%	50 000	Retard d'exécution
11	contrat de marché n°62/006/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 28 avril 2017	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) dans la commune de Djakotomey	15	02/05/2017		Indisponibilité	Indisponibilité	6 456 883		0%		Indisponibilité du PV de réception provisoire et du mandat
12	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 02 juin 2017	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	30	28/08/2017	01/12/2017	65	9 500 000	9 482 688	9 482 688	100%	474 134	Retard d'exécution
13	contrat de marché n°62/009/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 20/06/2017	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	60	28/08/2017	04/01/2018	69	9 000 000	8 999 799	8 999 799	100%	449 990	Retard d'exécution
14	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 04/07/2017	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	60	28/08/2017	18/10/2017	Néant	8 972 645	8 941 120	8 941 120	100%	447 056	
15	contrat de marché n°62/016/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 18 /09/2017	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	120	11/10/2017	19/02/2018	11	18 203 500	17 991 658	17 991 658	100%	899 583	Retard d'exécution
16	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 18 /09/2017	Réfection de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	60	18/10/2017	18/12/2017	1	9 783 805	9 775 381	9 775 381	100%	488 769	
17	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 18/09/2017	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokouhoué dans la commune de Djakotomey	90			Néant	18 500 000	17 982 666	17 982 666	100%	899 133	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV de réception provisoire
18	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST- DRHFM 25 avril 2017	Contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou-Sokouhoué, commune de Djakotomey	150		30/03/2018	Indisponibilité	12 000 000	5 694 680	5 694 681	100%	284 734	Indisponibilité de l'ordre de service

Commentaire

Les montants mandatés reconstitués dans le tableau ci-dessus prennent en compte les retenus de garanties. Il revient au Receveur Percepteur de prélever lesdites retenues à la source et de les restituer suivant la réglementation (réception provisoire ou définitive) après réception d'un courrier de levé de la retenue de la PRMP.

Points forts (forces) relevés

- Obtention des cautions de soumission ;
- Obtention des cautions de bonne exécution ou des retenus de garanties (5%) ;
- Restitution des retenus de garanties après la réception provisoire (90%) et la réception définitive (10%).

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Certains marchés dont les délais d'exécution réelles dépassent ceux contractuels sans qu'il y est une preuve matérielle et formelle de prorogation desdits délais.
- Les pénalités de retard prévues dans les contrats de marché, à l'article 16 ne sont non plus prélevées. Il s'agit des marchés récapitulés dans le tableau ci-après :

➤ **Gestion 2016**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/003/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016	Démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires	120	29/06/2016	31/03/2017	155	Indisponibilité	18 932 280	18 932 280	100%	946 614	
2	contrat de marché n°62/008/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/05/2016	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin plus équipement à l'EPP de Amahoué, lot 1, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	13/07/2018	631	100 000 000	18 198 670	18 198 670	100%	909 934	
3	contrat de marché N°62/010/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Agbédranofo, lot 1, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	02/02/2017	16	100 000 000	19 837 423	10 749 177	54%	537 459	
4	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Gboyohoué, lot 2, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	31/03/2017	73	100 000 000	20 293 101	20 293 101	100%	1 014 655	
5	contart de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 21/10/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékpohoué dans la commune de Djakotomey, lot 4	120	28/12/2016	18/09/2018	509	100 000 000	20 046 993	20 046 993	100%	1 002 350	
6	62/030/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 30/11/2016	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	90	13/12/2016	22/11/2017	254	40 980 462	92 351 746	92 351 746	100%	4 617 587	
7	contrat de marché n°62/031/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 05/12/2016	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	120	09/12/2016	15/09/2017	160	Indisponibilité	39 895 431	39 895 431	100%	1 994 772	
8	contrat de marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 02/11/2016	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 ML, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	02/03/2017	34	5 000 000	4 998 957	4 998 957	100%	249 948	

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 20/11/2017	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	120	20/11/2017	18/04/2018	29	18 000 000	18 203 500	18 203 500	100%	910 175	Retard d'exécution
2	contrat de marché n°62/004/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 07 mars 2017	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	30	28/06/2017	17/08/2017	20	Indisponibilité	1 000 000	1 000 000	100%	50 000	Retard d'exécution
3	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 02 juin 2017	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	30	28/08/2017	01/12/2017	65	9 500 000	9 482 688	9 482 688	100%	474 134	Retard d'exécution
4	contrat de marché n°62/009C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 20/06/2017	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	60	28/08/2017	04/01/2018	69	9 000 000	8 999 799	8 999 799	100%	449 990	Retard d'exécution
5	contrat de marché n°62/016/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 18 /09/2017	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	120	11/10/2017	19/02/2018	11	18 203 500	17 991 658	17 991 658	100%	899 583	Retard d'exécution

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré.

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité effectif.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	" Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	" Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	" Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	" Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	" Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	" Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après :

N° d'ordre	Organes	Points de contrôle	OK/KO	Note 1 pour OK 0 pour KO	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC						
1	PRMP	Acte de désignation de la PRMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2		Déclaration sur l'honneur de la PRMP	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3		Existence d'un rapport d'exécution des marchés	OK	1,00	Indisponibilité du document	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
4		Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à l'ARMP et à la Cour des comptes	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
5		Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
6	CPMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CPMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
7		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CPMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
8	CCMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CCMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
9		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CCMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
		NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES		1,00		

Conclusion : Le niveau de performance est de 1.

Nous pouvons dire qu'il y a une mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics et que l'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

➤ Gestion 2016

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a) *100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan de passation des marchés publics et inscription du marché dans le PPM	23	23	1	4%	RAS	
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	19	19	0	0%		Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	19	19	19	100%	les attributions provisoires ne sont pas publiées	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	19	19	0	0%	Approbation des LC par la CCMP	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE _REVUE DE CONFORMITE (A)				7,45%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				86,92%		
1	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF _REVUE DE CONFORMITE (C=				8,58%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 08,65%.

Nous notons une Performance **élevée** et de plus l'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a) *100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan de passation des marchés publics et inscription du marché dans le PPM	18	18	3	17%	Défaut d'inscription de trois marchés dans le PPM	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	8	8	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	10	10	10	100%	les attributions provisoires ne sont pas publiées	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE _REVUE DE CONFORMITE (A)				8,33%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				82,10%		
1	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF _REVUE DE CONFORMITE (C=				10,15%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 10,15%.

Nous notons une Performance **satisfaisante** et de plus l'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

IX. ANNEXES**ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES**

N° d'ordre	Noms et prénoms	Fonctions
1	HOUEDE Ludovis	SG
2	GBAGUIDA Martin	C/ST
3	SOVISSI Alain	DRFM

ANNEXE 2 : PV DE RESTITUTION

**PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT
DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017**

Nom de l'Autorité Contractante : Commune de DJAKOTOMEY

Date de tenue de la séance de restitution : 31 janvier 2020

Heure de démarrage : 11 heures 39 minutes

Heure de fin : 12 heures 12 minutes

I. Personnes présentes à la séance :

- (Cf. la liste de présence)

II. Récapitulatif des pièces à collecter

Aux termes des échanges, il a été convenu que les services de l'autorité contractante collecteront et communiqueront à la mission d'audit les pièces citées en Annexe 3 comme manquantes au plus tard le 05/02/2020.

Par ailleurs, les services de la PRMP ont transmis aux auditeurs les documents relatifs aux actes création et de nomination de la PRMP, des membres du Secrétariat PRMP et de la cellule de contrôle.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur l'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de la Mairie

Constat 1 Forces

Existence des différents organes de passation de la Commune de DJAKOTOMEY.

Constat 2 Faiblesse

Besoin d'un archiviste professionnel pour le rangement et le classement des pièces des marchés publics.

3.2. Sur la procédure de passation

Nous avons passé en revue les procédures ayant conduit à l'attribution des marchés 23 marchés échantillonnés en 2016 et 18 en 2017 dont le détail est en annexe 2.

Sur les 41 marchés au total, nous avons noté ce qui suit :

Page 1 sur 11

[Signature]

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-respect de la date d'ouverture des offres (30/11/2015 en lieu et place du 03/12/2015) sans aucune preuve d'information des soumissionnaires ;
- Non-respect du délai légal d'attente (date d'information des soumissionnaires non retenus 11/05/2016 et date de signature du marché 17/05/2016 soit moins de 15 jours ;
- Délai de passation anormalement long.

3.3. Etat des opinions**Opinions****➤ Gestion budgétaire 2016**

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de DJAKOTOMEY sur l'exercice budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	19	9	9	1	0
2	DC	4	4	0	0	0
Total général		23	13	9	1	0
%		100%	57%	43%		

Légende

- REG Procédure régulière
 RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités
 IRR Procédure irrégulière
 NUL Marché nul
 IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ Favorable

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures irrégulières, nous estimons que la majorité des procédures a été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ **Gestion budgétaire 2017**

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de DJAKOTOMEY sur l'exercice budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
				IRR	NUL	IMP
1	AO	10	7	0	3	0
3	DC	8	8	0	0	0
Total général		18	15	0	3	0
%		100%	83%	0	17%	0

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées de régulière, nous estimons que la totalité des procédures a été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.4. Sur les plaintes

Nous n'avons pas relevé de marché ayant fait l'objet de plainte au titre des périodes concernées par notre audit.

3.5. Sur l'exécution financière

Nous avons passé en revue les mandats des trente et un marchés communiqués aux auditeurs. L'état récapitulatif se présente comme suit :



Tableau : Etat récapitulatif de l'exécution financière des marchés

Gestion 2016

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPPP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 17/05/2016	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'ERP de Zouzevrou, lot 2, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	29/08/2016	Néant	100 000 000	18 199 580	18 199 580	100%	909 979	
2	contrat de marché n°62/002/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 17/05/2016	Travaux de construction de la maternité au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 1, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	10/10/2016	Néant	31 000 000	30 516 782	30 516 782	100%	1 525 839	
3	contrat de marché n°62/003/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 17/05/2016	Démarrage des travaux de construction de la clôture comportant sur une longueur de 502 mètres linéaires	120	29/06/2016	31/03/2017	155	Indisponibilité	18 932 280	18 932 280	100%	946 614	
4	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	Fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la mairie de Djakotomey, lot 1	30	16/06/2016	18/07/2016	2	Indisponibilité	15 315 000	15 315 000	100%	765 750	
5	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/05/2016	Travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	120	22/06/2016	10/10/2016	Néant	31 000 000	21 850 054	21 850 054	100%	1 092 503	
6	contrat de marché n°62/008/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/05/2016	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'ERP de Amahoué, lot 1, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	13/07/2018	631	100 000 000	18 198 670	18 198 670	100%	909 934	
7	contrat de marché n°62/009/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 21/06/2016	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraichage à Nakidohoué, lot 1, dans la commune de Djakotomey	90		23/01/2017	Indisponibilité	18 435 600	55 509 250	40 979 424	74%	2 048 971	Indisponibilité de l'ordre de service
8	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Agbésranfo, lot 1, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	02/02/2017	16	100 000 000	19 837 423	10 749 177	54%	537 459	
9	contrat de marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zehouji/C, lot 5, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	30/12/2016	Néant	100 000 000	19 998 483	21 996 959	110%	1 099 848	Reversement du trop perçu de 3 998 476 au trésor, le 30/12/17 par la quittance n°788905
10	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Gbonyehoué, lot 2, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	31/03/2017	73	100 000 000	20 293 101	20 293 101	100%	1 014 655	
11	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	Acquisition de trente trois (33) motos au profit de la mairie de Djakotomey	30	28/09/2016	03/10/2016	Néant	24 700 000	23 920 000	23 920 000	100%	0	
12	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 21/10/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékopohoué dans la commune de Djakotomey, lot 4	120	28/12/2016	18/09/2018	509	100 000 000	20 046 993	20 046 993	100%	1 002 350	
13	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 21/10/2016	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraichage à Obotohoué, lot 2, commune de Djakotomey	90			Néant	98 435 600	42 028 000	41 659 522	99%	2 082 976	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV de réception provisoire
14	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpobay/A, Lokop-Ahou/C et Estahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey	60		30/12/2016	Indisponibilité	25 061 000	24 990 316	24 990 316	100%	1 249 516	Indisponibilité de l'ordre de service
15	contrat de marché n°62/027/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	Travaux de réfection des salles de classe dans les écoles primaires et publiques de Lokou-Bédjamey/A, Hourhamey/A et Hourghba-Gbedou/A, lot 1 dans la commune de Djakotomey	60	12/12/2016	30/12/2016	Néant	Indisponibilité	25 061 000	25 061 000	100%	1 253 050	
16	contrat de marché n°62/028/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	Travaux de réfection des infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey	60	12/12/2016	02/02/2017	Néant	Indisponibilité	25 308 050	25 308 050	100%	1 265 403	
17	contrat de marché n°62/029/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	Acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey	30	12/12/2016	23/12/2016	Néant	12 000 000	11 966 500	11 966 500	100%	598 325	
18	contrat de marché n°62/030/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	90	13/12/2016	22/11/2017	254	40 980 462	92 351 746	92 351 746	100%	4 617 587	
19	contrat de marché n°62/031/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 05/12/2016	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	120	09/12/2016	15/09/2017	160	Indisponibilité	39 895 431	39 895 431	100%	1 994 772	
20	contrat de marché n°62/021/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	50	28/11/2016	26/12/2016	Néant	2 500 000	2 468 430	2 468 430	100%	123 422	
21	contrat de marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 M, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	02/03/2017	34	5 000 000	4 998 957	4 998 957	100%	249 948	
22	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 04/11/2016	Travaux de construction d'un range de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Djakotomey, lot 2, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	30/12/2016	Néant	6 000 000	2 999 940	2 999 940	100%	149 997	
23	contrat de marché n°62/026/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2016	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I, Kikohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey	60	26/12/2016		Indisponibilité	5 000 000	4 999 966	4 999 966	100%	249 998	Indisponibilité de l'ordre de service

A 8

Gestion 2017

N° d'ordre	Ref Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant provisionnel inscrit dans le PMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/001/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	Travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodobakou-Sokouhoué dans la commune de Djakotomey	150		30/03/2018	Indisponibilité	Indisponibilité	246 724 430	245 051 426	99%	12 252 571	Indisponibilité de l'ordre de service
2	contrat de Marché n°62/011/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 07/07/2017	Fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grilles et cadenas au profit de l'arrondissement de Houéganaye dans la commune de Djakotomey	30		11/10/2017	Indisponibilité	17 375 218	16 815 000	16 815 000	100%	840 750	Indisponibilité de l'ordre de service
3	contrat de marché n°62/012/C-DIAK/SG-DST-DRHFM 23/08/2017	Travaux d'extension du réseau électrique de Houéganaye dans la commune de Djakotomey	30	18/09/2017	25/10/2017	7	15 000 000	30 692 732	30 692 732	100%	1 534 637	Retard d'exécution
4	contrat de marché n°62/013/C-DIAK/SG-DST-DRHFM 23/08/2017	Travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique de Ségbéhoué, aménagement de kinkinkoué, lot 2 dans la commune de Djakotomey	60	23/10/2017		Indisponibilité	48 256 439	16 197 793	16 197 793	100%	809 890	Indisponibilité de la réception provisoire
5	contrat de marché n°62/014/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 23/08/2017	Acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à quatre temps de puissance 150-9 et de dix (10) motos neuves équipées de moteur à essence à quatre temps de puissance SG 125-10 pour les conducteurs de taxi moto de la commune de Djakotomey	15		09/11/2017	Indisponibilité	25 625 000	16 222 500	16 222 500	100%	811 125	Indisponibilité de l'ordre de service
6	contrat de marché n°62/015/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 14/09/2017	Achat d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec toutes surlations pour l'équipement de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	30		15/11/2017	Indisponibilité	12 151 425	11 997 060	11 997 060	100%	599 853	Indisponibilité de l'ordre de service
7	contrat de marché n°62/023/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2019	Travaux de construction de la clôture de l'EPP de Lokou Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey	60		26/02/2018	Indisponibilité	Indisponibilité	22 184 695	22 184 695	100%	1 105 235	Indisponibilité de l'ordre de service
8	contrat de marché n°62/024/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Hélophé/C, lot 1, dans la commune de Djakotomey	120	18/12/2017	18/04/2018	1	Indisponibilité	18 199 966	18 199 966	100%	909 998	
9	contrat de marché n°62/025/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokou-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	120	20/11/2017	18/04/2018	29	18 000 000	18 203 500	18 203 500	100%	910 175	Retard d'exécution
10	contrat de marché n°62/004/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	30	28/06/2017	17/08/2017	20	Indisponibilité	1 000 000	1 000 000	100%	50 000	Retard d'exécution
11	contrat de marché n°62/006/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 28 avril 2017	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) dans la commune de Djakotomey	15	02/05/2017		Indisponibilité	Indisponibilité	6 456 883		0%		Indisponibilité du PV de réception provisoire et du mandat
12	contrat de marché n°62/007/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 02 juin 2017	Travaux de refecton de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	30	28/08/2017	01/12/2017	65	9 500 000	9 482 688	9 482 688	100%	474 134	Retard d'exécution
13	contrat de marché n°62/009/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 20/06/2017	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10 mètres sur 5 mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	60	28/08/2017	04/01/2018	69	9 000 000	8 999 799	8 999 799	100%	449 990	Retard d'exécution
14	contrat de marché n°62/010/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 04/07/2017	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	60	28/08/2017	18/10/2017	Néant	8 972 645	8 941 120	8 941 120	100%	447 056	
15	contrat de marché n°62/016/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 18/09/2017	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	120	11/10/2017	19/02/2018	11	18 203 500	17 991 658	17 991 658	100%	899 583	Retard d'exécution
16	contrat de marché n°62/018/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 18/09/2017	Refecton de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	60	18/10/2017	18/12/2017	1	9 783 805	9 775 381	9 775 381	100%	488 769	
17	contrat de marché n°62/019/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 18/09/2017	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokouhoué dans la commune de Djakotomey	90			Néant	18 500 000	17 982 666	17 982 666	100%	899 133	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV de réception provisoire
18	contrat de marché n°62/005/C-DIAK/SG-DST-DRHFM 25 avril 2017	Contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodobakou-Sokouhoué, commune de Djakotomey	150		30/03/2018	Indisponibilité	12 000 000	5 694 680	5 694 681	100%	284 734	Indisponibilité de l'ordre de service

Points forts (forces) relevés

- Obtention des cautions de soumission ;
- Obtention des cautions de bonne exécution ou des retenus de garanties (5%) ;
- Restitution des retenus de garanties après la réception provisoire (90%) et la réception définitive (10%).

Les points faibles (faiblesses) relevés

Certains marchés dont les délais d'exécution réelles dépassent ceux contractuels sans qu'il y est une preuve matérielle et formelle de prorogation desdits délais.

Les pénalités de retard prévues dans les contrats de marché ne sont non plus prélevées. Il s'agit des marchés récapitulés dans les tableaux ci-après :

Gestion 2016**Etat des marchés exécutés hors délai**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/003/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 17/05/2016	Démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires	120	29/06/2016	31/03/2017	155	Indisponibilité	18 932 280	18 932 280	100%	946 614	
2	contrat de marché n°62/008/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 30/05/2016	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin plus équipement à l'EPP de Amahoué, lot 1, commune de Djakotomey	120	22/06/2016	13/07/2018	631	100 000 000	18 198 670	18 198 670	100%	909 934	
3	contrat de marché n°62/010/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Agbedranfo, lot 1, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	02/02/2017	16	100 000 000	19 837 423	10 749 177	54%	537 459	
4	contrat de marché n°62/013/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 19/08/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Gboyouhoué, lot 2, commune de Djakotomey	120	19/09/2016	31/03/2017	73	100 000 000	20 293 101	20 293 101	100%	1 014 655	
5	contrat de marché n°62/018/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 21/10/2016	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mekpohoué dans la commune de Djakotomey, lot 4	120	28/12/2016	18/09/2018	509	100 000 000	20 046 993	20 046 993	100%	1 002 350	
6	62/030/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	90	13/12/2016	22/11/2017	254	40 980 462	92 351 746	92 351 746	100%	4 617 587	
7	contrat de marché n°62/031/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 05/12/2016	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	120	09/12/2016	15/09/2017	160	Indisponibilité	39 895 431	39 895 431	100%	1 994 772	
8	contrat de marché n°62/022/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kirinkihoué sur une longueur de 131,08 ML, commune de Djakotomey	60	28/11/2016	02/03/2017	34	5 000 000	4 998 957	4 998 957	100%	249 948	

Gestion 2017**Etat des marchés exécutés hors délai**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	contrat de marché n°62/025/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokou-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	120	20/11/2017	18/04/2018	29	18 000 000	18 203 500	18 203 500	100%	910 175	Retard d'exécution
2	contrat de marché n°62/004/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	30	28/06/2017	17/08/2017	20	Indisponibilité	1 000 000	1 000 000	100%	50 000	Retard d'exécution
3	contrat de marché n°62/007/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 02 juin 2017	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	30	28/08/2017	01/12/2017	65	9 500 000	9 482 688	9 482 688	100%	474 134	Retard d'exécution
4	contrat de marché n°62/009/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 20/06/2017	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupés de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	60	28/08/2017	04/01/2018	69	9 000 000	8 999 799	8 999 799	100%	449 990	Retard d'exécution
5	contrat de marché n°62/016/C-DIAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fopadja dans la commune de Djakotomey	120	11/10/2017	19/02/2018	11	18 203 500	17 991 658	17 991 658	100%	899 583	Retard d'exécution

La séance a été levée à 12 heures 12 minutes

Ont signé

Pour la Mairie de DJAKOTOMEY

Le Maire

Koum SAKA


Pour BEC SARL

Page 7 sur 11



Annexe 1 Liste de présence

Page 8 sur 11



Annexe 2 : Echantillon des marchés 2016 et 2017

Gestion 2016

N° d'ordre	Objet du marché	Financement	Date d'approbation	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (FCFA HT)	Type de marché
1	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de la commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE MEMP	20-juin-2016	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ETS SOTON ET FILS	AAO	15 423 602	TRAVAUX
2	Travaux de construction de la maternité au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 1, commune de Djakotomey.	FADEC AFFECTE SANTE	20-juin-2016	contrat de marché n°62/002/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ETS GOD'S WILL- GC	AAO	25 861 680	TRAVAUX
3	Démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires.	FADEC NON AFFECTE	22-juin-2016	contrat de marché n°62/003/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ETS LA MADELEINE	AAO	16 044 305	TRAVAUX
4	fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la mairie de Djakotomey, lot 1	FADEC NON AFFECTE	20-juin-2016	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/05/2016	ENTREPRISE BUSINESS AFRICA	AAO	12 978 814	FOURNITURE
5	Travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 2, dans la commune de Djakotomey.	FADEC AFFECTE SANTE	08-juin-2016	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 08/05/2016	ETS HOPE SERVICES	AAO	18 516 995	TRAVAUX
6	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey.	FADEC AFFECTE MEMP	08-juin-2016	contrat de marché n°62/008/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 08/05/2016	ETS MON DESIR	AAO	15 371 754	TRAVAUX
7	Travaux de construction d'un module agricole pour la production du riz et le maraichage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey.	FADEC AFFECTE MAEP	22-juin-2016	contrat de marché n°62/009/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 22/06/2016	ETS ADIAC MULTI SERVICES	AAO	47 041 737	TRAVAUX
8	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	29 août 2016	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS NECOGER	AAO	16 811 375	TRAVAUX
9	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	29 août 2016	contrat de marché n°62/011/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS SOCOMAB	AAO	16 947 867	TRAVAUX
10	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	29 août 2016	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 29/08/2016	ETS LE RESSUSCITEUR SERVICES	AAO	17 197 543	TRAVAUX
11	Acquisition de trente trois (33) motos au profit de la mairie de Djakotomey.	FONDS PROPRES	09-sept-2016	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 09/09/2016	ENTREPRISE TECHNO PLUS	AAO	20 271 186	FOURNITURE
12	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/018/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 09/12/2016	ETS ARIC-BTP	AAO	16 988 977	TRAVAUX
13	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpoba/A; Loko-Atoui/C et Edahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 09/12/2016	STE ICEBERG GROUP SARL	AAO	42 028 000	TRAVAUX
14	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Lokoui-Bédjamey/A; Hounthomey/A et Hounghba-Gbédokpo/A, lot 1 dans la commune de Djakotomey.	FADEC AFFECTE MEMP	15-nov-2016	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 15/11/2016	ETS HOPE SERVICES	AAO	21 178 234	TRAVAUX
15	Travaux de réparation des Infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/028/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	ETS JOHN ET FILS	AAO	21 238 136	TRAVAUX
16	Acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey.	FONDS PROPRES	09-déc-2016	contrat de marché n°62/029/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	ETS BON BERGER	AAO	21 447 500	TRAVAUX
17	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	09-déc-2016	contrat de marché n°62/029/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	ETS ERM AFRICA	AAO	10 141 102	FOURNITURE
18	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey.	FONDS PROPRES	09-déc-2016	contrat de marché n°62/030/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 30/11/2016	STE CONTINENTAL ENERGY ENGINEER	AAO	78 264 192	TRAVAUX
19	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/021/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS HOPE SERVICE	AAO	33 809 687	TRAVAUX
20	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 Ml., commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/022/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02/11/2016	ETS AVAME	DC	2 091 890	TRAVAUX
21	Travaux de construction d'un hangar de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Djéképétimey, lot 2, commune de Djakotomey.	FADEC NON AFFECTE	15-nov-2016	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 04/11/2016	ETS SONTON ET FILS	DC	2 542 322	TRAVAUX
22	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I; Kokohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey.	FONDS PROPRES	15-nov-2016	contrat de marché n°62/026/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2016	ETS BENIN SUCCES PLUS	DC	4 237 259	TRAVAUX
TOTAL							480 670 561	

Gestion 2017

N° d'ordre	Objet du marché	Financement	Date d'approbation	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (FCFA HT)	Type de marché
1	Travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akadebakou-Sokouhoué dans la commune de Djakotomey	FONDS DE TRANSITION EAU	27-mars-2017	contrat de marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	ETS CEC BTP	AAO	209 088 500	TRAVAUX
2	Fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grilles et cadenas au profit de l'arrondissement de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	24-juil-2017	contrat de Marché n°62/011/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/07/2017	ETS YAHE TRANS	AAO	14 250 000	TRAVAUX
3	Travaux d'extension du réseau électrique de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	12-sept-2017	contrat de marché n°62/012/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 23/08/2017	ETS LF REVEIL TOSSOU ET FILS	AAO	26 010 790	TRAVAUX
4	Travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique de Ségbéhoué, arrondissement de kinkinhoué, lot 2 dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	12-sept-2017	contrat de marché n°62/013/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 23/08/2017	ETS HOPE SERVICES	AAO	13 726 943	TRAVAUX
5	Acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à quatre temps de puissance 150-9 et de dix (10) motos neuves équipées de moteur à essence à quatre temps de puissance SG 125-10 pour les conducteurs de taxi moto de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	12-sept-2017	contrat de marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 23/08/2017	ETS ASPRO INTER	AAO	13 747 881	FOURNITURE
6	Achat d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec toutes les annexes pour l'équipement de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	29-sept-2017	contrat de marché n°62/015/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 14/09/2017	ETS BENIN CONCEPT	AAO	10 167 000	FOURNITURE
7	Travaux de construction de la clôture de l'EPP de Lokoui Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	15-nov-2017	contrat de marché n°62/023/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07/11/2019	ENTREPRISE AC GROUPE SARL	AAO	18 800 589	TRAVAUX
8	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Hékpé/C. lot 1, dans la commune de Djakotomey	FADEC MEMP AFFECTE INITIATIVE DE DOGBO	01/12/2017	contrat de marché n°62/024/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	ETS BON BERGER	AAO	15 423 700	TRAVAUX
9	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui Bédjamey, lot 3, dans la commune de Djakotomey	FADEC MEMP AFFECTE INITIATIVE DE DOGBO	01/12/2017	contrat de marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/11/2017	ETS SOTON ET FILS	AAO	15 426 695	TRAVAUX
10	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	FONDS PROPRES	26-avr-2017	contrat de marché n°62/004/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 07 mars 2017	BENIN SUCCES PLUS	DC	847 458	TRAVAUX
11	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) dans la commune de Djakotomey	FONDS DE TRANSITION EAU	12-mai-2017	contrat de marché n°62/006/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 28 avril 2017	DRI INTER CONTINENT	DC	5 471 935	FOURNITURE
12	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	19-juin-2017	contrat de marché n°62/007/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 02 juin 2017	ETS BENIN CONCEPT	DC	8 036 176	TRAVAUX
13	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	18-août-2017	contrat de marché n°62/009/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 20/06/2017	STE LE GROUPE OFFRA HOMEL SARL	DC	7 626 948	TRAVAUX
14	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	FADEC NON AFFECTE	24-juil-2017	contrat de marché n°62/010/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 04/07/2017	ETS ECHELLE DE BETHEL	DC	7 577 220	TRAVAUX
15	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	19-sept-2017	contrat de marché n°62/016/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	ETS SOTON ET FILS	DC	15 247 168	TRAVAUX
16	Réfection de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	FONDS PROPRES	19-sept-2017	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18 /09/2017	ETS MESSIE ET FILS	DC	8 284 221	TRAVAUX
17	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokouhoué dans la commune de Djakotomey	FADEC AFFECTE SANTE	05-oct-2017	contrat de marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST-DRHFM du 18/09/2017	ETS ADIAC MULTI SERVICES	DC	15 239 547	TRAVAUX
18	Contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akadebakou-Sokouhoué, commune de Djakotomey	FONDS DE TRANSITION EAU	12-mai-2017	contrat de marché n°62/005/C-DJAK/SG-DST-DRHFM 25 avril 2017	SOGEMY	AAO	4 826 000	PRESTATION INTELLECTUELLE

A 4

Annexe 3 : Etat des pièces manquantes par marché

1- Marché n°62/014/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékpohoué dans la commune de Djakotomey, lot 4 attribué à l'entreprise ETS ARIC-BTP pour un montant de 16.988.977 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité de la preuve de la notification provisoire ;
- Indisponibilité de la preuve d'information des soumissionnaires non retenus ;

2- Marché n°62/019/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 21/10/2016 relatif aux Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey attribué à l'entreprise ICEBERG GROUP SARL pour un montant de 42.028.000 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité de la preuve d'approbation du marché ;
- Indisponibilité de la preuve de la notification du contrat approuvé ;

3- Marché n°62/001/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou-Sokouhoué dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise CEC BTP pour un montant de 209.088.500 FCFA HT

Les pièces manquantes

- Indisponibilité du contrat ;
- Indisponibilité de la preuve de notification du marché approuvé.

4- Marché n°62/025/C-DJAK/SG-DST- DRHFM du 17/05/2016 relatif aux Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey attribué à l'entreprise SOTON ET FILS pour un montant de 15.426.695 FCFA HT

Les pièces manquantes


- Indisponibilité de la preuve d'approbation du marché.

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr

AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY GESTION 2016 ET 2017 _SEANCE
DE RESTITUTION

Séance de travail (31/01/20)

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	BOBOE Sylvain	Auditeur Bec Sarl	21 30 54 22 / 94 51 66 8	
2	AKINOTI Jean	Maire	96 43 49 87 / 90 30 53 9 becsardmarches@yahoo.fr	
3	MUDEE Lucie	SG Mairie	95 59 16 41	
4	ASSOGBA Benoit	DA / Mairie	97 64 09 35	
5	SOVISSI C. Alain	DRHM Mairie	97 16 44 86	
6	GBAGUIDA Martin	DSI Mairie	96 09 04 35	
7				
8				
9				

ANNEXE 3 : Tableaux d'exhaustivité

Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise

TABLEAU D'EXHAUSTIVITE DES PIECES POUR LA REVUE DE CONFORMITE : DJAKOTOMEY EXERCICE 2016																				
Nombre de marché		23		C59	C63	C63	C64	C48 -	C58	C69	C70	C73	C71	C74	C75	- C78	C81	C83 -	C84	
N°	Marchés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois(03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Zoungouyou, lot 2, commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Travaux de construction de la maternité au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 1, commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la mairie de Djakotomey,	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
5	Travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin plus équipement à l'EPP de Amahoué,	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Nankpohoué	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
8	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Achédrapa, lot 1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudii/C, lot 5, commune de Djakotomey	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Gbovohoué, lot 2	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Acquisition de trente trois (33) motos au profit de la mairie de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
12	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékpohoué dans la commune de Djakotomey	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
13	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
14	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpoba/A; Loko-Atoui/C et Edjahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15	Travaux de réfection des salles de classe dans les écoles primaires et publiques de Lokoui-Bédiamé/A; Hounhomé/A et Houngha-Bédiamé/A	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Travaux de réparation des Infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
18	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131.08 ML, commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Travaux de construction d'un hangar de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Diékpétimey, lot 2, commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I; Kokohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total		23	23	4	23	22	0	23	23	23	23	22	23	22	18	23	23	22	19	
Total requis		23	23	19	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
%		100%	100%	21%	##	96%		100%	100%	100%	100%	96%	##	96%	78%	100%	100%	96%	83%	
% global																				86,92%

TABLEAU D'EXHAUSTIVITE DES PIECES POUR LA REVUE DE CONFORMITE : DJAKOTOMEY EXERCICE 2017																			
Nombre de marché		18		C63	C63	C64	C48 - C58	C69	C70	C73	C71	C74	C75	C77 - C78	C81	C83 - C84			
d'ord	Marchés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué- Gbékéhoué-Akodébakou- Sokouhoué dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
2	Fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grillages et cadenas au profit de l'arrondissement de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
3	Travaux d'extension du réseau électrique de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4	Travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique de Ségbéhoué, arrondissement de kinkinhoué, lot 2 dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
5	Acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à quatre temps de puissance 150-9 et de dix (10) motos neuves équipées de moteur à essence à Achat d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec toutes sujétions pour l'équipement de Travaux de construction de la clôture de l'EPP de Lokoui Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
8	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Hékpè/C, lot 1, Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui-	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
9	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui-	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
10	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) dans la commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
13	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
14	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Fogbadja dans la commune de Djakotomey	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
16	Réfection de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokouhoué dans la commune de Djakotomey	1	1	0	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
18	Contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué- Gbékéhoué-Akodébakou- Sokouhoué, commune de Djakotomey	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
Total		18	18	2	18	17	0	18	18	18	18	18	18	18	13	16	15	16	6
Total requis		18	18	12	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
%		100%	100%	17%	100%	94%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%	89%	83%	89%	33%
% global		82,10%																	
1.	Plan Prévisionnel de passation de marchés																		
2.	Avis général de passation de marchés																		
3.	Avis de non objection de la CCPM sur le DAO																		
4.	Dossier de présélection/pré-qualification, d'appel d'offres et de consultation pour les marchés sélectionnés et avis de non objection de l'organe de contrôle à priori																		
5.	Avis de présélection, d'appels d'offres, de consultation et leur preuve de publication																		

Annexe 4 : Tableau de détermination du délai moyen de passation Gestion 2016

N°ordre	A Intitulés du marché	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
1	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP de Zouzouvou, lot 2, commune de Djakotomey	31	163	6	34	234
2	Travaux de construction de la maternité au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 1, commune de Djakotomey	28	163	6	34	231
3	Démarrage des travaux de construction de la clôture omnisport sur une longueur de 507 mètres linéaires	15	80	22	36	153
4	fourniture et installation des équipements dans les bureaux annexes de la mairie de Djakotomey, lot 1	31	164	8	31	234
5	Travaux de construction d'un logement sage-femme au profit du centre de santé d'Adjintimey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	28	176	6	9	219
6	Travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin plus équipement à l'EPP de Amahoué, lot 1, commune de Djakotomey	31	176	6	9	222
7	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Nakidahoué, lot 1, dans la commune de Djakotomey	32	28	1	1	62
8	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Agbédranfo, lot 1, commune de Djakotomey	33	42	3	10	88
9	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Zohoudji/C, lot 5, commune de Djakotomey	33	42	3	10	88
10	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Gboyohoué, lot 2, commune de Djakotomey	33	42	3	10	88
11	Acquisition de trente trois (33) motos au profit de la mairie de Djakotomey	32	17	7	11	67
12	Travaux de construction d'un module de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Primaire Publique de Mékpohoué dans la commune de Djakotomey, lot 4	33	Indisponibilité	Indisponibilité	49	190
13	Travaux d'aménagement hydro agricole pour la production du riz et le maraîchage à Gbotohoué, lot 2, commune de Djakotomey	32	148	3	Indisponibilité	—
14	Travaux de réfection des salles de classes dans les écoles primaires publiques de Kpoba/A; Loko-Atoui/C et Edahoué, lot 2, dans la commune de Djakotomey	30	18	12	13	73
15	Travaux de réfection des salles de classe dans les écoles primaires et publiques de Lokoui-Bédjamey/A; Hounhomey/A et Hounba-Gbédokpo/A, lot 1 dans la commune de Djakotomey	16	20	8	9	53
16	Travaux de réparation des Infrastructures de Transport Rural (ITR) dans la commune de Djakotomey	32	18	40	9	99
17	Acquisition de kits scolaires au profit des meilleurs élèves dans la commune de Djakotomey	32	14	12	9	67
18	Travaux d'électrification de l'arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	32	21	5	9	67
19	Travaux de réhabilitation de la résidence du maire de la commune de Djakotomey	33	10	4	4	51
20	Travaux de construction d'un module de latrine VIP à quatre (04) cabines au centre de santé d'Arrondissement d'Adjintimey, commune de Djakotomey	16	26	30	13	85
21	Travaux de construction de la clôture de l'école maternelle de Kinkinhoué sur une longueur de 131,08 ML, commune de Djakotomey	14	24	12	13	63
22	Travaux de construction d'un hangar de ventes groupées de 10m sur 5m au marché de Djékpétimey, lot 2, commune de Djakotomey	19	11	7	11	48
23	Travaux de réfection de trois (03) bureaux d'Arrondissement de Djakotomey I; Kokohoué et Kpoba dans la commune de Djakotomey	14	31	10	8	63
Délai entre la publication et l'approbation						2 545
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						1 756
Volume de marchés concernés (pertinents)						23
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						76

Gestion 2017

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
1	Travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué-Gbékéhoué-Akodébakou- Sokouhoué dans la commune de Djakotomey	33	44	Indisponibilité	Indisponibilité	131
2	Fourniture et installation de dix (10) lampadaires solaires avec grillages et cadenas au profit de l'arrondissement de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	30	42	49	Indisponibilité	_
3	Travaux d'extension du réseau électrique de Houégaméy dans la commune de Djakotomey	52	84	33	20	189
4	Travaux de construction de la clôture de l'école primaire publique	29	52	30	20	131
5	Acquisition de quinze (15) motos neuves de moteur à essence à	29	52	30	20	131
6	Achat d'un salon complet en cuir importé, d'une table à manger complet, d'un réfrigérateur, de deux (02) lits à trois places avec	32	16	22	15	85
7	Travaux de construction de la clôture de l'EPP de Lokoui Bédjamey, arrondissement de Djakotomey II, lot 3, dans la commune de Djakotomey	15	10	39	8	72
8	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire	33	50	258	Indisponibilité	_
9	Travaux de construction et de l'équipement d'un module de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l'école primaire publique de Lokoui-Bédjamey, lot 2, dans la commune de Djakotomey	33	50	258	Indisponibilité	_
10	Travaux de réalisation de deux tableaux d'affichage au profit de la Mairie de Djakotomey	14	64	27	50	155
11	Acquisition de pièces de rechange au profit des forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) dans la commune de Djakotomey	14	14	22	14	64
12	Travaux de réfection de l'ancien bâtiment abritant la brigade de gendarmerie de la commune de Djakotomey	15	29	35	17	96
13	Travaux de construction de trois (03) hangars de vente groupées de 10mètres sur 5mètres à Bétoumey centre dans la commune de Djakotomey	29	25	63	28	145
14	Travaux d'aménagement des allées et pourtour des bureaux annexes de la mairie et de la construction d'un garage à la mairie de Djakotomey	15	14	25	20	74
16	Réfection de sept (07) bureaux d'arrondissement de la commune de Djakotomey	17	13	26	17	73
17	Travaux de construction de la clôture du centre de santé de sokouhoué dans la commune de Djakotomey	31	16	26	17	90
18	Contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'AEV de Tokpohoué- Gbékéhoué-Akodébakou-Sokouhoué, commune de Djakotomey	14	133	Indisponibilité	Indisponibilité	186
Délai entre la publication et l'approbation						1 709
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						1 513
Volume de marchés concernés (pertinents)						16
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						95