

2025

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2024

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère de
l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)

RAPPORT DEFINITIF (finalisé)



TABLES DES MATIERES

SIGLES ET ABREVIATIONS	4
TABLEAUX	5
RESUME EXECUTIF	6
INTRODUCTION	11
I. CADRE JURIDIQUE ET NORMATIF DE REFERENCE	12
II. OBJECTIFS ASSIGNES A LA MISSION D'AUDIT ET ETENDUE DE L'AUDIT	13
III. METHODOLOGIE DE L'AUDIT ET OUTILS D'EVALUATION UTILISES.....	14
3.1. Méthodologie de l'audit.....	14
3.2. Outils d'évaluation utilisés.....	14
IV. PRESENTATION DES DONNEES GLOBALES DES MARCHES ET DES MODES DE PASSATION.....	16
V. ÉVALUATION DE LA PLANIFICATION, DE LA MISE EN PLACE, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS	17
5.1. VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DES PIECES REQUISES POUR LA PLANIFICATION, LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	17
5.2. ANALYSE DE LA MISE EN PLACE, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE	20
5.3. ÉVALUATION DE LA CONFORMITE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)	21
5.4. ÉVALUATION DETAILLEE DE LA CONFORMITE DES ETAPES DE LA PROCEDURE DE PASSATION	22
5.4.1. Constitution de l'échantillon et justification de sa représentativité	22
5.4.2. Vérification de la disponibilité des pièces de passation des marchés sélectionnés	23
5.4.3. Appréciation de « l'auditabilité » des marchés sélectionnés	26
5.4.4. Appréciation de la conformité de la procédure de passation des marchés auditable	29
5.4.4.1. Vérification de la conformité du dossier d'appel à concurrence et de l'invitation à soumissionner.....	29
5.4.4.2. Vérification de la conformité aux règles d'information et de transparence	37
5.4.4.3. Vérification de la conformité de la réception des offres, de l'ouverture et de l'attribution des marchés.....	42
5.4.4.4. Vérification de l'existence des avis conformes de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi	48
5.4.4.5. Vérification de la conformité du processus d'approbation des marchés par l'autorité compétente.....	55
5.4.4.6. Vérification du respect des délais dans la passation des marchés	60
5.4.4.7. Vérification de la conformité des marchés attribués par gré à gré	64
5.4.4.8. Vérification de la présence d'indices de collusion dans la procédure de passation	64
5.4.4.9. Vérification de l'existence des indices de conflits d'intérêt dans la procédure de passation des marchés.....	70
5.4.4.10. Appréciation finale de la conformité de la procédure de passation	74
5.5. ÉVALUATION DE LA PROCEDURE D'EXÉCUTION DES MARCHÉS SÉLECTIONNÉS	94
5.5.1. Vérification de la conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés	94
5.5.2. Vérification de la gestion des délais d'exécution	99
5.5.3. Appréciation finale de la gestion administrative et technique.....	104
5.6. VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE PARTICULIERE DE L'EXECUTION DES MARCHES	109
5.6.1. Analyse de la Conformité des Avenants	109

5.6.2. Analyse de la Conformité des Résiliations.....	109
5.7. APPRECIATION GLOBALE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES AUDITEES	109
5.8. VERIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES MISSIONS D'AUDIT PRECEDENTES.....	116
5.9. VERIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) POUR LES MARCHES AYANT FAIT L'OBJET DE RECOURS.....	116
5.10. VERIFICATION DE LA MATERIALITE PHYSIQUE DES PRESTATIONS EXECUTEES	117
ANNEXES	120

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES/ABREVIATIONS	INTITULES
AC	Autorité Contractante
ANO	Avis de Non Objection
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOF	Attribution organisation et Fonctionnement
AOR	Appel d'Offres Restreint
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
CCMP	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
Cf.	Confère
CMP	Code des Marchés Publics
COE	Commission d'Ouverture et d'Évaluation des offres
CRD	Commission de Règlement des Différends
CV	Curriculum vitae
DAC	Dossier d'Appel à la Concurrence
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DC	Demande de Cotation
DNCMP	Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
DRP	Demande de Renseignement et de Prix
ED	Entente Directe
F	Marché de Fourniture
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
L	Limitation
MAEP	Ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche
N_conf	Niveau de conformité (%)
NCF	Pièces dont l'absence entraîne la non-conformité du marché
N/A	Non Applicable
INSF	Pièces dont l'absence n'entraîne pas la non-conformité du marché
INTOSAI	Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle
PPM	Plan de Passation des Marchés
PRMP	Personne Responsable des Marchés Publics
PV	Procès-verbal
RAS	Rien à Signaler
S	Marché de service
SIGMAP	Système intégré de gestion des Marchés Publics
SP-PRMP	Secrétariat Permanent de la PRMP
T	Marché de Travaux
TdR	Termes de Référence
Tx_perf	Taux de performance
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

TABLEAUX

Tableau n° 1 : Synthèse des constats et appréciations globales	7
Tableau n° 2 : Synthèse de la représentativité des marchés communiqués et sélectionnés aux fins de la mission d’audit	11
Tableau n° 3 : Répartition des marchés selon les modes de passation	16
Tableau n° 4 : Répartition des marchés selon la nature des prestations	16
Tableau n° 5 : État de disponibilité des pièces obligatoires relatives à la planification, la mise en place, l’organisation et le fonctionnement interne de l’Autorité Contractante en matière de marchés publics	18
Tableau n° 6 : Résultats de l’évaluation de la conformité des organes de gestion des marchés publics	20
Tableau n° 7 : Résultats de l’évaluation de la conformité du Plan de Passation des Marchés (PPM) ..	21
Tableau n° 8 : Répartition des marchés sélectionnés dans l’échantillon	22
Tableau n° 9 : Synthèse – État de complétude des dossiers de passation	23
Tableau n° 10 : Synthèse des marchés en fonction de leur statut d’auditabilité (Voir détail en annexe A3).....	26
Tableau n° 11 : Synthèse des marchés selon leur statut d’auditabilité.....	28
Tableau n° 12 : Synthèse des résultats sur la conformité du dossier d’appel à concurrence et de l’invitation à soumissionner	29
Tableau n° 13 : Synthèse des résultats sur la conformité aux règles d’information et de transparence	38
Tableau n° 14 : Synthèse des résultats sur la conformité de la réception des offres, de l’ouverture et de l’attribution des marchés	43
Tableau n° 15 : Synthèse des résultats sur l’existence des avis conformes de l’organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi	48
Tableau n° 16 : Synthèse des résultats sur la conformité du processus d’approbation des marchés par l’autorité compétente	55
Tableau n° 17 : Synthèse des résultats sur le respect des délais dans la passation des marchés	60
Tableau n° 18 : Évaluation des indices de collusion dans les marchés audités.....	65
Tableau n° 19 : Évaluation des indices de conflits d’intérêt dans les marchés audités	70
Tableau n° 20 : Résultats consolidés sur la conformité de la procédure de passation.....	75
Tableau n° 21 : Résultats sur la conformité de la gestion administrative générale de l’exécution des marchés sélectionnés	95
Tableau n° 22 : Résultats sur la conformité de la gestion des délais d’exécution	100
Tableau n° 23 : Résultats sur la conformité de la gestion administrative et technique des marchés auditables.....	105
Tableau n° 24 : Tableau récapitulatif de l’opinion de l’auditeur sur la conformité des procédures audités	110
Tableau n° 25 : Résultats de la revue de matérialité physique des marchés	118

RESUME EXECUTIF

Le présent résumé exécutif fait la synthèse des résultats clés issus de l'audit des marchés publics de **Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)** pour l'exercice 2024. L'analyse a été conduite selon la méthodologie définie dans le **Référentiel d'audit 2025**, en s'appuyant sur des grilles de vérification normées et des outils de mesure de la performance.

⇒ Volume de marchés analysés :

Au total, **cent (100) marchés** ont été recensés pour un montant global de **12 505 134 690 FCFA**. L'échantillon retenu pour l'audit comprend cinquante **(50) marchés**, représentant **50%** du nombre total et **65%** de la valeur totale, soit un montant cumulé de **8 132 399 071 FCFA**.

⇒ Taux de complétude documentaire :

Tous les cinquante **(50) marchés sélectionnés, soit 100%** ont été jugés **auditables**.

⇒ Résultats de conformité :

À l'issue de nos vérifications :

- **Tous les cinquante (50) marchés auditables, soit 100%** ont été déclarés **conformes** sur la base de **la performance observée à l'issue de la procédure de passation et d'exécution** ;
- **Onze (11) marchés sur treize (13) sélectionnés de façon aléatoire pour la revue de matérialité physique** représentent des prestations parfaitement matérialisées **(85 %)** avec preuves conformes et vérifiables ;

Les constats et appréciations globales de l'audit sont résumés dans le tableau ci-après : synthèse des constats et appréciations globales :

Tableau n° 1 : Synthèse des constats et appréciations globales

Réf	Domaine évalué	Niveau de conformité (%) (N_conf)	Opinion	Observations clés
A1	Disponibilité des pièces requis pour la planification, la mise en place, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité Contractante	97%	Très satisfaisante	- Indisponibilité du registre ou cahier de transmission destiné à l'enregistrement des différentes étapes de la procédure de passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières (Article 1 point 12 décret n°2020-96 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation).
A4	Mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'Autorité Contractante	94%	Très satisfaisante	- Indisponibilité du registre ou cahier de transmission destiné à l'enregistrement des différentes étapes de la procédure de passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières (Article 1 point 12 décret n°2020-96 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation).
A5	Conformité du Plan de Passation des Marchés (PPM)	100%	Très satisfaisante	Rien à signaler
A2	Disponibilité des pièces de passation des marchés sélectionnés	98%	Très satisfaisante	- Défaut de preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ; - Défaut de rapport de livraison ou état de réception contradictoire signé par l'utilisateur ou le service bénéficiaire (Pour les marchés de fournitures et services) ; - Défaut de feuille de route ou cahier de charges initial validé (Pour les prestations intellectuelles (PI)).
A3	Auditabilité des marchés sélectionnés	100%	Très satisfaisante	Rien à signaler
A6	Conformité des dossiers d'appel à concurrence et invitations	96%	Très satisfaisante	Non-respect de certaines mentions du dossier type d'appel à concurrence
A7	Règles d'information et de transparence	100%	Très satisfaisante	Rien à signaler

Réf	Domaine évalué	Niveau de conformité (%) (N_conf)	Opinion	Observations clés
A8	Réception, de l'ouverture et de l'attribution des offres	81%	Satisfaisante	- Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques - Défaut de paraphe des offres par tous les membres - Défaut de délivrance systématique des récépissés de dépôt des offres aux soumissionnaires
A9	Avis des organes de contrôle compétents	100%	Très satisfaisante	Rien à signaler
A10	Approbation des marchés par l'Autorité compétente	100%	Très satisfaisante	Rien à signaler
A12	Conformité des marchés attribués par gré à gré	N/A	N/A	
	Indices de collusion et de conflits d'Intérêts (A15, A16)			
A15	Indices de collusion	100%	Présence d'indices faibles ou isolés	Rien à signaler
A16	Indices de conflits d'Intérêts	99%	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Rien à signaler
A11	Conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés	99%	Très satisfaisante	Rien à signaler
A19	Gestion des délais d'exécution	100%	Très satisfaisante	Rien à signaler
	Conformité des Avenants et Résiliations (A13, A14)			
A13	Gestion des Avenants	N/A	N/A	Non applicable
A14	Gestion des Résiliations	N/A	N/A	Non applicable
Taux moyen de performance de l'AC en matière de passation et d'exécution des marchés		97%		

⇒ **Recommandations clés :**

Malgré un **taux de performance élevé (97 %)** traduisant une bonne maîtrise globale des procédures, les insuffisances relevées concernent principalement :

- **la traçabilité documentaire ;**

- **le respect du formalisme procédural ;**
- **la sécurisation des étapes clés (réception, garanties, enregistrement)**

Ces points, bien que ponctuels, constituent des **risques de non-conformité en audit** et doivent faire l'objet de mesures correctives prioritaires.

1. Renforcement de la traçabilité des procédures

Mettre en place de manière formelle un **registre de suivi des procédures de passation des marchés**, conforme aux exigences du décret n°2020-96, permettant de retracer :

- toutes les étapes administratives, techniques et financières ;
- les dates clés (lancement, réception, attribution, signature) ;
- les acteurs impliqués.

2. Sécurisation des garanties et des pièces contractuelles

- Mettre en place une **checklist obligatoire de clôture de procédure**, incluant :
 - preuve de libération des garanties (article 68) ;
 - procès-verbal ou rapport de réception contradictoire signé ;
 - cahier des charges validé pour les prestations intellectuelles

3. Renforcement du formalisme des dossiers d'appel à concurrence

- Utiliser systématiquement les **dossiers types réglementaires** ;
- Mettre en place un **contrôle qualité préalable (revue interne)** avant publication.

4. Amélioration du processus de réception et d'ouverture des offres

- Formaliser et rendre obligatoire :
 - o l'arrêt périodique du registre de dépôt des offres ;
 - o le paraphe de toutes les offres par les membres ;
 - o la délivrance systématique de récépissés aux soumissionnaires.

⇒ Principales difficultés rencontrées lors de la mission d'audit

Au cours de la mission d'audit, aucune difficulté majeure n'a été rencontrée, susceptible d'avoir affecté la profondeur ou la portée de nos constats.

INTRODUCTION

La gestion budgétaire de l'exercice **2024** du **Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)** a été marquée par la passation de **cent (100) marchés publics** (contrats approuvés) pour un **montant global de 12 505 134 690 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante (cf. *annexe A0*).

L'échantillonnage aléatoire réalisé selon les TDRs par le Cabinet a conduit à la sélection de cinquante (50) **marchés publics d'une valeur globale de 8 132 399 07 FCFA** (cf. *annexe 0*) soit un taux de représentativité de **50%** en termes de volume des marchés et **65%** en termes de valeur des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau n° 2 : Synthèse de la représentativité des marchés communiqués et sélectionnés aux fins de la mission d'audit

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Total Marchés	98	12 505 134 690	50	8 132 399 07	50%	65%

Une fois l'échantillon sélectionné et validé par l'ARMP, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'autorité contractante (**AC**) et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés et à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de passation, d'exécution et de contrôle à priori des marchés de ladite autorité contractante.

Nous avons ensuite mis en œuvre toutes les diligences prévues dans les TDR pouvant nous permettre de mesurer le degré de respect par l'AC des dispositions et procédures édictées par la réglementation en vigueur sur les marchés publics pendant la période sous revue.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé à l'autorité contractante lors de la séance de restitution la synthèse des constats (cf. Liste de présence en annexe) et avons recueilli ses commentaires et observations pour analyse et traitement.

Nous avons enfin procédé à l'élaboration du présent rapport dont l'objet est d'exposer nos constats et opinions, ainsi que de formuler les recommandations nécessaires.

Fait à Cotonou, le 17 juin 2026



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING -CCA-Expertises-I2S

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

I. CADRE JURIDIQUE ET NORMATIF DE REFERENCE

Le cadre juridique et normatif applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics en République du Bénin repose sur un ensemble de textes et instruments de référence qui définissent les règles, les obligations et les responsabilités des autorités contractantes. Il s'articule notamment autour des éléments suivants :

- la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics, qui constitue la norme juridique de référence principale ;
- les onze (11) décrets d'application du 23 décembre 2020, qui précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions du Code ;
- le Référentiel d'audit de la passation et de l'exécution des marchés publics (ARMP, version 2025), qui définit le cadre normatif, méthodologique et opérationnel applicable à la conduite des audits de conformité ;
- les décisions rendues par l'ARMP ;
- les outils types, manuels de procédures, circulaires et autres documents d'appui élaborés par l'ARMP, qui contribuent à la mise en œuvre harmonisée des exigences légales ;
- les conventions de financement conclues avec les partenaires techniques et financiers (PTF), le cas échéant.

II. OBJECTIFS ASSIGNES A LA MISSION D'AUDIT ET ETENDUE DE L'AUDIT

Selon les TdR, les objectifs de la mission se présentent comme suit :

Objectif général:	Réaliser les audits techniques indépendants pour apprécier la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics de l'exercice budgétaire 2024, au regard des exigences du cadre réglementaire national, en se référant rigoureusement au Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP.
--------------------------	---

Objectifs spécifiques	Vérifier la disponibilité et la complétude des documents requis pour l'audit (auditabilité des marchés) ;
------------------------------	---

Vérifier l'existence et l'utilisation des outils de traçabilité documentaire (registres obligatoires, archivage, etc.) ;
--

Vérifier la conformité des procédures de passation des marchés publics (de la planification à l'attribution) à la réglementation en vigueur ;

Apprécier le respect des délais de passation et d'exécution des marchés ;

Évaluer la performance globale des autorités contractantes auditées, les classer selon les grilles d'appréciation du Référentiel et établir une cartographie des risques ;
--

Évaluer l'efficacité des contrôles existants relatifs à la planification, à la passation et à l'exécution des marchés, y compris les processus de validation par les organes de contrôle compétents (CCMP/DNCMP, etc.) et d'approbation ;

Apprécier la conformité de l'exécution administrative, financière et technique des marchés sélectionnés, notamment en ce qui concerne les avenants, le règlement financier et le respect des délais d'exécution ;

Vérifier l'application effective des décisions de l'ARMP, le cas échéant ;
--

Identifier d'éventuels indices de collusion ou de conflits d'intérêt, notamment à travers l'indice d'alerte défini dans le Référentiel ;
--

Vérifier l'existence d'éventuels indices de fractionnement des marchés en vue de contourner les seuils réglementaires de procédure ;
--

Évaluer la prise en compte des recommandations formulées lors des audits indépendants précédents ;
--

Formuler des recommandations concrètes
--

III. METHODOLOGIE DE L'AUDIT ET OUTILS D'EVALUATION UTILISES

Cette section présente la méthodologie d'audit suivie et les outils d'évaluation utilisés.

3.1. Méthodologie de l'audit

Le processus d'audit mis en place par le consultant couvre l'ensemble du cycle de la commande publique, de la passation à l'exécution des marchés. Elle se résume suivant les phases successives ci-après :

- Phase 1- Séance de cadrage et de lancement de la mission avec l'ARMP pour discussions autour des points suivants : compréhension des TdR, attentes et préoccupations diverses, livrables et délais contractuels d'exécution, etc. ;
- Phase 2- Échantillonnage des marchés à auditer selon les TdR ;
- Phase 3- Élaboration du rapport d'échantillonnage et du calendrier prévisionnel d'exécution de la mission & Transmission à l'ARMP ;
- Phase 4- Validation dudit rapport après prise en compte des commentaires et observations ;
- Phase 5- Transmission par mail des listes des marchés sélectionnés aux différentes AC accompagnées de la liste des pièces nécessaires à la mission ;
- Phase 6- Prise de contact physique avec les différentes PRMP des AC pour discussions autour des points suivants : date de démarrage de la mission, degré de regroupement et de disponibilité des pièces demandées, logistique, disponibilité des acteurs nécessaires, calendrier d'exécution de la mission, etc. ;
- Phase 7- Démarrage de la mission auprès de chacune des AC : Mise en œuvre des contrôles de substance : revue de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes, revue de la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et revue de la matérialité physique des marchés publics ;
- Phase 8- Restitution du mémorandum de synthèse de la mission auprès de l'AC ;
- Phase 9- Élaboration du rapport provisoire d'audit et transmission à l'AC pour observations et commentaires à traiter et à prendre en compte ;
- Phase 10-Transmission à l'ARMP du rapport provisoire d'audit prenant en compte les observations et commentaires ;
- Phase 11- Élaboration et transmission du rapport définitif à l'ARMP après prise en compte des observations et commentaires de l'ARMP

3.2. Outils d'évaluation utilisés

Les différents outils du référentiel de l'ARMP utilisés dans le cadre de cette mission se déclinent en méthode d'évaluation et en grille d'évaluation :

⇒ Méthode d'évaluation

L'évaluation s'est fondée sur l'utilisation des check-list présentées en annexe du référentiel. Lesdits check-list couvrent l'ensemble des composantes du processus et permettent une évaluation homogène entre les autorités contractantes. Pour chaque check-list de vérification, l'auditeur sélectionne une modalité d'appréciation parmi : respecté ; partiellement respecté ; non respecté et non applicable le cas échéant. A la fin de l'évaluation de chaque phase, une formule a été appliquée pour déterminer le taux de performance (conformité) qui se présente comme suit :

$$\text{Note pondérée (\%)} = \frac{[(\text{Taux de respecté} \times 100) + (\text{Taux de partiellement respecté} \times 50) + (\text{taux de non-respecté} \times 0)]}{\text{Nombre total}}$$

⇒ Grilles d'évaluation

Afin de permettre une interprétation harmonisée des résultats, cinq (5) grilles normalisées ont été appliquées à toutes les AC.

- Grille d'appréciation des pièces obligatoires

Pourcentage d'absence des pièces (X)	Opinion sur la disponibilité de certaines pièces obligatoires
$X \leq 10 \%$	Très satisfaisante
$10\% < X \leq 20 \%$	Satisfaisante
$20\% < X \leq 40\%$	Moyenne
$40\% < X \leq 60\%$	Faible
$60\% < X \leq 80\%$	Insatisfaisante
$X \geq 80\%$	Très Insatisfaisante

Cette grille s'applique à l'évaluation de la complétude des dossiers de passation et d'exécution.

- Grille d'appréciation de la performance des étapes de la procédure

% de conformité	Opinion sur la performance de l'étape
$90\% < X \leq 100\%$	Très satisfaisante
$80\% < X \leq 90\%$	Satisfaisante
$60\% < X \leq 80\%$	Moyenne
$X < 60 \%$	Insatisfaisante

Cette grille permet l'appréciation de la conformité d'un marché, en tenant compte des différentes étapes telles que la planification, l'attribution, l'exécution, etc.

- Grille d'évaluation de l'auditabilité

% Taux d'incomplétude (X)	Auditabilité du marché
$X \leq 20\%$	Marché auditable (OK)
$X > 20\%$	Marché non auditable (KO)

Cette grille permet de déterminer si un marché est suffisamment documenté pour faire l'objet d'un audit

- Grille d'appréciation : Opinion finale sur le niveau d'indice d'alerte (collusion)

Indice d'alerte (X)	Opinion de l'auditeur
$0 \% \leq X < 30 \%$	Présence d'indices faibles ou isolés
$30 \% \leq X < 60 \%$	Présence d'indices modérés
$60 \% \leq X \leq 100 \%$	Présence d'indices forts ou répétés

- Grille d'appréciation : Indice d'alerte de conflits d'intérêt

Indice d'alerte (X)	Opinion de l'auditeur
$0 \% \leq X < 30 \%$	Absence d'indices de conflit d'intérêt
$30 \% \leq X < 60 \%$	Présence d'indices modérés – situation à surveiller
$60 \% \leq X \leq 100 \%$	Présence d'indices sérieux de conflit d'intérêt – vigilance requise

IV. PRESENTATION DES DONNEES GLOBALES DES MARCHES ET DES MODES DE PASSATION

Les données globales de l'AC ainsi que les modes de passation utilisés et la nature des marchés exécutés par celle-ci au titre de la période sous revue se présentent ci-après.

▪ Données globales

Au cours de l'exercice **2024**, le Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (**MAEP**) a procédé à la passation de **cent (100) marchés** publics approuvés, pour un montant total de **12 505 134 690 FCFA** hors taxes. Les données ont été recueillies à partir des documents transmis par l'autorité contractante et vérifiées dans le cadre de l'audit.

Au regard des documents soumis à notre appréciation notamment le registre spécial des offres et le grand livre des comptes fournisseurs au titre de la période sous revue, la mission confirme que les marchés qui lui ont été communiqués par l'AC sont exhaustifs.

▪ Modes de passation utilisés :

Conformément aux dispositions du Code des marchés publics, l'autorité contractante a eu recours à plusieurs modes de passation, dont la répartition se présente comme suit :

Tableau n° 3 : Répartition des marchés selon les modes de passation

N°	Procédures	2024			
		Nombre	% Nombre	Montant	% Montant
1	ED	02	2%	824 206 050	6,59%
2	DRP	49	49%	1 429 821 384	11,43%
3	DC	24	24%	197 327 585	1,58%
4	AONO	05	5%	7 143 550 586	57,12%
5	AOIR	05	5%	1 879 375 605	15,03%
6	AMI+DP	13	13%	1 021 357 280	8,17%
7	AMI	02	2%	9 496 200	0,08%
Total		100	100%	12 505 134 690	100%

Source : Données recueillies auprès de l'autorité contractante et vérifiées dans le cadre de l'audit (Annexe A0)

▪ Nature des marchés exécutés :

Les marchés exécutés au cours de l'année audité couvrent plusieurs types de prestations. La répartition par nature de marché est présentée ci-dessous :

Tableau n° 4 : Répartition des marchés selon la nature des prestations

N°	Nature	2024			
		Nombre	% Nombre	Montant	% Montant
1	Fournitures (F)	29	30%	1 516 384 575	12,13%
2	Services (S)	35	36%	2 405 703 516	19,24%
3	Prestations Intellectuelles (PI)	24	24%	1 313 581 718	10,50%
4	Travaux	10	10%	7 269 464 881	58,13%
Total		100	100%	12 505 134 690	100%

Source : Données recueillies auprès de l'autorité contractante et vérifiées dans le cadre de l'audit (Annexe A0)

Opinion de l'auditeur : On note au titre de l'exercice sous revue que l'autorité contractante a passé en majorité les marchés de travaux et de services, représentant environ 77% de la valeur totale des marchés passés. Les procédures relevant des sollicitations de prix (Demande de Cotation (DC) et Demande de Renseignements et de Prix (DRP)) ont été les plus usitées, représentant plus de 73 % du nombre total des marchés passés. Ces procédures étant prévues par la réglementation applicable aux opérations d'achat dont les montants prévisionnels hors taxes sont compris entre le seuil de dispense et les seuils de passation des marchés, le recours à ces dernières apparaît, en l'état des éléments examinés, globalement conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

Risques :

La concentration des procédures sur les sollicitations de prix (73%) pourrait, à terme accroître le risque de requalification des procédures en cas de dépassement des seuils.

Recommandation :

Maintenir une planification rigoureuse des marchés publics afin de garantir, de manière permanente, le respect des principes fondamentaux consacrés par la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

Commentaire de l'AC :

Bien noté.

V. ÉVALUATION DE LA PLANIFICATION, DE LA MISE EN PLACE, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS

La présente section couvre successivement l'examen de la disponibilité des pièces requises pour la planification, la mise en place, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité contractante, ainsi que l'analyse de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement de ses organes. Elle intègre également l'évaluation de la conformité du plan de passation des marchés, l'analyse détaillée de la conformité des différentes étapes de la procédure de passation et l'évaluation de la procédure d'exécution des marchés sélectionnés.

Elle comprend en outre la vérification de la conformité de la gestion administrative de l'exécution des marchés, l'appréciation globale de la conformité des procédures auditées, le suivi de la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit antérieures et des décisions de la CRD, ainsi que la vérification de la matérialité physique des prestations exécutées. Les annexes complètent l'ensemble des travaux réalisés.

5.1. VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DES PIECES REQUISES POUR LA PLANIFICATION, LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'évaluation de la **disponibilité des pièces obligatoires** requises pour la planification, la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne de l'autorité contractante en matière de marchés publics a été réalisée à partir de l'examen des documents transmis par la PRMP.

Les résultats obtenus pour la période sous revue sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau n° 5 : État de disponibilité des pièces obligatoires relatives à la planification, la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne de l'Autorité Contractante en matière de marchés publics

N°	Pièces attendues	Degré de gravité de l'absence (NCF / INSF)	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
1	Acte de nomination des membres de la CCMP (art 3 décret n°2020-597 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
2	Acte de nomination du Chef CCMP (art 4 et 5 décrets n°2020-597 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
3	Acte portant AOF de la CCMP (Décret N°2020-597 du 23 Décembre 2020) et Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020).	NCF	1	1	0%
4	Acte de nomination de la PRMP (Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
5	Acte portant AOF de la PRMP (Décret N°2020-596 du 23 Décembre 2020).	NCF	1	1	0%
6	Acte de nomination des membres du SP-PRMP (art 7 & art 8 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020).	NCF	1	1	0%
7	Acte portant AOF du SP-PRMP (art 8 du Décret N°2020-596 du 23 Décembre 2020).	NCF	1	1	0%
8	Plan prévisionnel de passation des marchés de l'exercice sous revue (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
9	Preuve de validation du PPMP initial par la CCMP et révisé s'il y a lieu (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020).	NCF	1	1	0%
10	Plan prévisionnel révisé de passation des marchés, le cas échéant (article 24 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
11	Preuve de validation du plan révisé par la CCMP, le cas échéant (article 24 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
12	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue (Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
13	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés (Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
14	Registre spécial de dépôt des offres (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
15	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics (Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	0%
16	Rapports de la PRMP sur la passation et l'exécution des marchés (Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	4	4	0%
17	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP) (Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	4	4	0%
18	Rapports de l'organe de contrôle sur la passation et l'exécution des marchés (Article 2 point 7 du décret N°2020-597 du 23 décembre 2020)	INSF	4	4	0%
19	Preuve de transmission des rapports par le Chef Cellule à l'autorité de contractante (Article 2 point 7 du décret N°2020-597 du 23 décembre 2020)	INSF	4	4	0%

N°	Pièces attendues	Degré de gravité de l'absence (NCF / INSF)	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
20	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières (Article 1 point 12 décret n°2020-96 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation)	INSF	0	1	100%
	Taux moyen d'absence		31	32	3%

Source : Données recueillies auprès de l'autorité contractante et vérifiées dans le cadre de l'audit (Annexe A1)

Constat de l'audit :

L'évaluation de la planification des marchés publics, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle au sein du MAEP, révèle un **niveau global de conformité très satisfaisant**. Toutefois, un **taux moyen d'absence de pièces de 3 %** a été constaté, principalement en raison de l'indisponibilité du **registre ou cahier de transmission** destiné à consigner les différentes phases de la procédure de passation des marchés (administratives, techniques et financières).

Cette insuffisance documentaire, bien que marginale, traduit une **faiblesse dans la traçabilité procédurale** et constitue un écart par rapport aux exigences du **décret n°2020-96 du 23 décembre 2020**.

Opinion de l'auditeur :

*Avec un taux moyen d'absence documentaire constaté, estimé à 3%, la disponibilité des pièces obligatoires relatives à la planification, la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne du MAEP en matière de marchés publics, est jugée " **Très satisfaisante**" conformément à la grille d'appréciation définie à la section 3.2 du présent rapport.*

Risque :

L'indisponibilité du registre ou cahier de transmission des étapes de passation engendre un **déficit de traçabilité et de redevabilité**, limitant la capacité du MAEP à démontrer la conformité de ses actions et à évaluer objectivement la performance de son système de gestion des marchés publics.

Recommandation de l'auditeur :

Afin de corriger l'insuffisance documentaire relevée et de sécuriser la conformité procédurale, il est recommandé de : **mettre en place et tenir de manière systématique un registre ou cahier de transmission** consignait toutes les étapes de la procédure de passation des marchés (administratives, techniques et financières), conformément aux dispositions du décret n°2020-96 du 23 décembre 2020.

Cette mesure permettra de :

- **Renforcer la traçabilité et la redevabilité** des opérations de passation ;
- **Garantir la conformité réglementaire** et réduire les risques de contestation ;
- **Améliorer la transparence et la crédibilité institutionnelle** du MAEP auprès des parties prenantes et des organes de contrôle.

Commentaire de l'AC :

Nous prenons acte.

5.2. ANALYSE DE LA MISE EN PLACE, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'évaluation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l'autorité contractante a été conduite à partir de l'examen des documents collectés auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et de leur analyse, selon la grille de vérification de conformité définie à l'**annexe A4** du référentiel.

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau suivant :

Tableau n° 6 : Résultats de l'évaluation de la conformité des organes de gestion des marchés publics

Résultats de l'évaluation (en pourcentage)			Taux de Performance
Respecté	Partiellement Respecté	Non Respecté	
94%	0%	6%	94%

Source : Données issues des documents transmis par le MAEP et vérifiées par la mission conformément à l'annexe A4 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'auditeur :

L'analyse conduite par la mission d'audit a permis d'identifier une absence de preuve d'utilisation d'un document d'enregistrement des différentes phases de passation des marchés.

Opinion de l'auditeur :

Avec un **taux moyen de performance de 94%**, la conformité de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de gestion des marchés publics est jugée « **Très satisfaisante** », conformément à la grille d'appréciation définie à la section 3.2 du présent rapport.

Toutefois, des points de vigilance demeurent, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'un document d'enregistrement des différentes phases de passation des marchés et la transmission par la PRMP à l'ARMP des rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés.

Risque :

- Défaut de traçabilité des décisions prises à chaque étape de la procédure ;
- Difficulté à reconstituer le processus en cas de contrôle ou d'audit.

Recommandation :

La mission recommande à l'AC d'identifier les causes inhérentes à l'absence de ce document d'enregistrement et les personnes responsables impliquées dans sa mise en place et son utilisation dans l'optique de le rendre disponibles à l'avenir.

Commentaire de l'AC :

Nous prenons acte.

Réponse du cabinet :

Commentaire non pris en compte

5.3. ÉVALUATION DE LA CONFORMITE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

L'évaluation de la **conformité du Plan de Passation des Marchés (PPM)** de l'autorité contractante aux exigences réglementaires en vigueur, ainsi que de sa révision, a été conduite à partir de l'examen des documents transmis et de leur analyse selon les grilles de vérification de conformité de **l'annexe A N°5** du référentiel.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau n° 7 : Résultats de l'évaluation de la conformité du Plan de Passation des Marchés (PPM)

Résultats de l'évaluation (en pourcentage)			Taux de Performance
Respecté	Partiellement Respecté	Non Respecté	
100%	0%	0%	100%

Source : Données issues des documents transmis par le MAEP et vérifiées par la mission conformément à l'annexe A4 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

La mission a relevé **un taux moyen de performance de 100%** sur la conformité du Plan de Passation des Marchés (PPM) de l'Autorité Contractante pendant la période sous revue.

Constat de l'audit :

Rien à signaler.

Opinion de l'auditeur :

*Avec un taux de conformité de 100 %, la conformité du PPM de l'autorité contractante est jugée « **Très satisfaisante** » conformément à la grille d'appréciation définie à la section 3.2 du présent rapport.*

Risque :

Néant.

Recommandations :

Pérenniser les bonnes pratiques identifiées inhérentes à la planification des marchés.

Commentaire de l'AC :

Bien noté.

5.4. ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE LA CONFORMITÉ DES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

L'évaluation détaillée de la conformité des étapes de la procédure de passation repose sur une approche progressive et structurée. Elle débute par la constitution d'un échantillon de marchés, dont la représentativité est justifiée, afin de garantir la pertinence des travaux menés. Cette étape est suivie par la vérification de la disponibilité des pièces de passation afférentes aux marchés sélectionnés, condition préalable à la poursuite de l'analyse. Après cette étape, les marchés font ensuite l'objet d'une appréciation de leur « auditabilité », permettant d'identifier ceux susceptibles d'être examinés de manière approfondie. Enfin, pour les marchés jugés auditables, l'évaluation porte sur la conformité des procédures de passation, au regard des dispositions réglementaires applicables.

5.4.1. Constitution de l'échantillon et justification de sa représentativité

Conformément aux principes méthodologiques définis dans le référentiel national d'audit des marchés publics, un échantillonnage représentatif a été constitué en vue d'évaluer la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics, ainsi que de vérifier, dans la mesure du possible, si les biens et services acquis ont été effectivement livrés ou exécutés conformément aux spécifications contractuelles et aux normes techniques requises.

Cet échantillonnage a été élaboré sur la base des marchés publics recensés au niveau de l'Autorité contractante au cours de la période auditée et selon les critères de représentativité prévus par le référentiel, à savoir : **au moins 50 % en nombre** ou **60 % en montant** des marchés passés.

Afin de garantir une couverture pertinente des risques et de tenir compte du profil des marchés analysés, **le critère le plus discriminant** entre les deux a été retenu. Dans le cas présent, l'analyse de la structure des marchés révèle une prépondérance de marchés de faible à moyen montant, répartis sur une large variété de procédures. En conséquence, **le critère du nombre de marchés ($\geq 50\%$) a été jugé plus adapté** pour refléter la diversité des pratiques et apprécier la régularité des actes tout au long du processus de passation.

Cette démarche a conduit à la sélection de cinquante (**50**) marchés publics, représentant une valeur globale de FCFA **8 132 399 071 (huit milliard cent trente-deux million trois cent quatre dix-neuf mille soixante-onze)** francs CFA hors taxes. L'échantillon ainsi constitué correspond à un taux de représentativité de **50%** en nombre de marchés et de **65%** en valeur, par rapport à l'ensemble des marchés passés au cours de la période auditée.

La répartition des marchés sélectionnés selon les modes de passation est détaillée dans le tableau suivant

Tableau n° 8 : Répartition des marchés sélectionnés dans l'échantillon

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
AMI	1	9 496 200
AOO	5	7 143 550 586
DC	11	89 901 517
DRP	33	889 450 768

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
Total sélectionné (a)	50	8 132 399 071
Total complété à la suite du contrôle d'exhaustivité des marchés communiqués		
Total communiqué (c)	100	12 505 134 690
% (a+b) /c	50%	65%

Source des données : Annexe A0 _ Liste des marchés communiqués par l'AC et sélectionnés par l'audit

À la suite de la constitution de l'échantillon, une collaboration a été engagée avec la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'autorité contractante, en vue de collecter les documents afférents aux marchés sélectionnés.

Cette phase a également permis d'examiner les aspects liés à l'organisation et au fonctionnement global du dispositif de passation, d'exécution et de contrôle a priori des marchés, ainsi qu'à la disponibilité documentaire.

L'échantillon ainsi validé, appuyé par les pièces justificatives obtenues, constitue la base d'analyse utilisée pour l'évaluation de la conformité des procédures auditées et la vérification, dans la mesure du possible, si les biens et services acquis ont été effectivement livrés ou exécutés conformément aux spécifications contractuelles et aux normes techniques requises.

5.4.2. Vérification de la disponibilité des pièces de passation des marchés sélectionnés

La **complétude documentaire** désigne le niveau de disponibilité des pièces obligatoires exigées pour la passation des marchés publics, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Notons qu'une documentation complète constitue un gage de **transparence**, de **traçabilité** et de **régularité** dans les procédures mises en œuvre.

L'évaluation de la disponibilité des pièces a été réalisée à l'aide du **fichier Excel normé**, élaboré sur la base du **tableau n°8 de l'annexe A2** du référentiel.

Le détail des vérifications effectuées pour chaque marché audité figure dans ce fichier, **annexé au présent rapport**. Le tableau ci-dessous présente la **synthèse des résultats obtenus**.

Tableau n° 9 : Synthèse – État de complétude des dossiers de passation

Récapitulatif		Total	% de pièces manquantes
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité du marché (NCF)	Total des pièces obtenues par marché (a)	1031	1%
	Total des pièces attendues par marché (b)	1041	
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité (c=b-a)	10	
Pièces dont l'absence est sans incidence sur la conformité du marché (INSF)	Total des pièces obtenues par marché (d)	421	3%
	Total des pièces attendues par marché (e)	435	
	Nombre total de pièces dont l'absence est sans incidence sur la conformité du marché (f=e-d)	14	
Taux moyen pondéré d'incomplétude des dossiers de marchés échantillonnés 1- [(a+d)/(c+e)]		2%	

Source : Données issues des documents transmis par le MAEP et vérifiées par la mission conformément à l'annexe A2 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

La mission a relevé un taux moyen d'absence de **2%** des pièces attendues dans les dossiers de marchés examinés. Les absences constatées concernent à la fois des pièces dont l'absence entraîne une non-conformité du marché (NCF et celles dont l'absence est sans incidence sur la conformité des marchés sélectionnés. Le détail est présenté comme suit :

Référence SIGMAP du marché	Objet des marchés	Nbre de pièces manquantes	Pièces manquantes
PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	2	- Feuille de route ou cahier de charges initial validé (Pour les prestations intellectuelles (PI)) - Rapports de restitution / validation en atelier (avec liste de participants) : PI
T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	1	- Le journal de chantier est disponible et tenu à jour sur le chantier en permanence ou Main courante du chantier ou registre des visites du maître d'ouvrage / maître d'œuvre
T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)		- Le journal de chantier est disponible et tenu à jour sur le chantier en permanence ou Main courante du chantier ou registre des visites du maître d'ouvrage / maître d'œuvre
F_PROVAC_2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	2	- Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) - Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) - Rapport de livraison ou état de réception contradictoire signé par l'utilisateur ou le service bénéficiaire (Pour les marchés de fournitures et services)
F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	1	- Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	1	- Rapport de livraison ou état de réception contradictoire signé par l'utilisateur ou le service bénéficiaire (Pour les marchés de fournitures et services)

Référence SIGMAP du marché	Objet des marchés	Nbre de pièces manquantes	Pièces manquantes
F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	1	- Rapport de livraison ou état de réception contradictoire signé par l'utilisateur ou le service bénéficiaire (Pour les marchés de fournitures et services)
PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	1	- Feuille de route ou cahier de charges initial validé (Pour les prestations intellectuelles (PI))

Opinion de l'auditeur :

*Avec un taux moyen d'absence de 2%, la disponibilité des pièces obligatoires au sein de le MAEP est jugée " **Très satisfaisante** " conformément à la grille d'appréciation définie à la section 3.2 du présent rapport. Les absences constatées concernent à la fois des pièces dont l'absence entraîne une non-conformité du marché (NCF) et celles dont l'absence est sans incidence sur la conformité (INSF) des marchés sélectionnés.*

Risque :

- Défaut de traçabilité des décisions prises à chaque étape de la procédure ;
- Difficulté à reconstituer le processus en cas de contrôle ou d'audit.

Recommandation :

- Mettre en place un système de contrôle interne renforcé : instaurer une check-list obligatoire des pièces à joindre à chaque dossier de marché.
- Digitaliser les procédures : adopter un système électronique de gestion des marchés qui bloque la validation tant que toutes les pièces obligatoires ne sont pas présentes.
- Mettre en place un plan correctif : cibler en priorité les pièces dont l'absence entraîne une non-conformité, puis progressivement améliorer la complétude des autres documents.

Commentaire de l'AC :

Bien noté.

5.4.3. Appréciation de « l’auditabilité » des marchés sélectionnés

L’évaluation de « l’auditabilité » des marchés sélectionnés repose sur l’analyse de la disponibilité des documents obligatoires requis pour chaque dossier.

Un marché est considéré comme non auditable si son taux d’incomplétude dépasse 20% conformément au point 3.2 du présent rapport.

Tableau n° 10 : Synthèse des marchés en fonction de leur statut d’auditabilité (Voir détail en annexe A3)

Référence des marchés	F_DPAF_9 0064	S_DPV_9 2488	PI_DPAF_ 92236	S_MAEP_ 84361	S_MAEP_ 84359	S_MAEP_ 84359	S_MAEP_ 84359	S_MAEP_ 84359	S_MAEP_ 84359	S_MAEP_ 84359
Total des pièces obtenues (A)	18	18	20	21	22	22	22	22	22	22
Total des pièces attendues (B)	18	18	21	21	22	22	22	22	22	22
Taux d’incomplétude lié à l’auditabilité du marché (1-A/B)	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Seuil d’acceptabilité	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Conclusion sur l’auditabilité du marché	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conclusion sur la conformité du marché auditable pour défaut de pièces NCF	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable

Source : Données issues de l’analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l’annexe A3 du Référentiel d’audit 2025 de l’ARMP

Référence des marchés	S_MAEP_8 4359	S_MAEP_8 4359	S_MAEP_8 4487	S_MAEP_8 4487	S_MAEP_8 4487	S_MAEP_8 4487	S_MAEP_8 4487	S_MAEP_8 4487	F_DPAF_9 0059	F_PDI- CVA_90 267
Total des pièces obtenues (A)	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	15,00	21,00	21,00	18	19
Total des pièces attendues (B)	22	22	21	21	21	15	21	21	18	19
Taux d’incomplétude lié à l’auditabilité du marché (1-A/B)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Seuil d’acceptabilité	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Conclusion sur l’auditabilité du marché	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conclusion sur la conformité du marché auditable pour défaut de pièces NCF	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable

Source : Données issues de l’analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l’annexe A3 du Référentiel d’audit 2025 de l’ARMP

Référence des marchés	F_PDI-CVA_90266	F_DSI_92494	T_ProoCIVA_92692	T_ProoCIVA_92692	F_PROVAC_2_92115	S_DPV_90489	F_PROVAC_2_92112	F_DPAF_93046	S_ProSeR_90099	F_DPV_90493
Total des pièces obtenues (A)	17	16	25	25	22	22	22	20,00	22	22
Total des pièces attendues (B)	17	16	25	25	22	22	23	20	23	22
Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-A/B)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%	0%
Seuil d'acceptabilité	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Conclusion sur l'auditabilité du marché	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conclusion sur la conformité du marché auditable pour défaut de pièces NCF	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable

Source : Données issues de l'analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l'annexe A3 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Référence des marchés	F_PDI-CVA_90188	F_PDI-CVA_90188	T_ProSeR_90108	T_ProSeR_90108	T_ProSeR_90108	PI_ProFINA_92650	PI_ProFINA_92645	PI_ProFINA_92646	PI_ProAgri_76868	F_DPAF_90062
Total des pièces obtenues (A)	20	21	24	24	24	17	17	20	21,00	22
Total des pièces attendues (B)	20	22	24	24	24	17	17	20	22	22
Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-A/B)	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%
Seuil d'acceptabilité	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Conclusion sur l'auditabilité du marché	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conclusion sur la conformité du marché auditable pour défaut de pièces NCF	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable

Source : Données issues de l'analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l'annexe A3 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Référence des marchés	F_DPV_90490	F_PROVAC2_92120	F_DPAF_90063	F_PROVAC_2_84234	S_MAEP_96349	S_MAEP_96349	S_MAEP_96349	S_MAEP_96349	S_MAEP_96349	S_MAEP_96349
Total des pièces obtenues (A)	20	18	18	27,00	20	19	19	19	19	19
Total des pièces attendues (B)	20	18	18	27	20	20	20	20	20	20
Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-A/B)	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%
Seuil d'acceptabilité	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Conclusion sur l'auditabilité du marché	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Référence des marchés	F_DPV_9 0490	F_PROVAC2 _92120	F_DPAF_9 0063	F_PRO VAC 2_84234	S_MAEP_ 96349	S_MAEP_ 96349	S_MAEP_ 96349	S_MAEP_ 96349	S_MAEP_ 96349	S_MAEP_ 96349
Conclusion sur la conformité du marché auditable pour défaut de pièces NCF	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable	Marché auditable

Source : Données issues de l’analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l’annexe A3 du Référentiel d’audit 2025 de l’ARMP

Nous présentons ci-après le tableau (synthèse) qui regroupe les marchés selon leur statut d’auditabilité (confère détail en annexe A3).

Tableau n° 11 : Synthèse des marchés selon leur statut d’auditabilité

Nombre	Marchés auditables	Marchés non auditables	Marchés sélectionnés
	50	0	50
%	100%	0%	

Source : Données issues de l’analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l’annexe A3 du Référentiel d’audit 2025 de l’ARMP

Le tableau montre que 100 % des marchés sélectionnés sont auditables, sans qu’aucun cas de non-auditabilité ne soit relevé.

1) Marchés non auditables : Marchés non audités par la mission en raison de la non communication d’au moins 20% (seuil de signification de l’audit) de certains documents obligatoires essentiels pour une opinion « fondée » sur la conformité desdits marchés.

5.4.4. Appréciation de la conformité de la procédure de passation des marchés auditables

Notre évaluation repose sur les grilles de vérification de conformité normatives du référentiel selon le type de marché (travaux, fournitures, services) et le mode de passation (AOO, DRP, DC, etc.). Ces grilles représentent notre base de référence pour contrôler la conformité de chaque étape auditée.

La vérification de la conformité de la procédure de passation des marchés s'appuie sur une analyse séquentielle couvrant l'ensemble des étapes prévues par la réglementation en vigueur. Elle débute par l'examen de la conformité du dossier d'appel à concurrence et de l'invitation à soumissionner, ainsi que le respect des règles d'information et de transparence applicables.

L'analyse porte ensuite sur la conformité des opérations de réception des offres, d'ouverture et d'attribution des marchés, ainsi que sur l'existence des avis conformes de l'organe de contrôle compétent aux différentes étapes prévues par la loi et la conformité du processus d'approbation des marchés par l'autorité habilitée.

La vérification intègre également l'examen du respect des délais de passation, la conformité des marchés attribués par la procédure de gré à gré, ainsi que l'identification d'éventuels indices de collusion ou de conflits d'intérêts au cours du processus. L'ensemble de ces diligences permet, in fine, de formuler une appréciation finale sur la conformité globale de la procédure de passation des marchés.

Nous présentons ci-après les résultats de nos contrôles sur la base des dispositions du référentiel d'audit de la passation et de l'exécution des marchés.

5.4.4.1. Vérification de la conformité du dossier d'appel à concurrence et de l'invitation à soumissionner

La mission a procédé à l'évaluation de la conformité des **Dossiers d'Appel à la Concurrence (DAC)** relatifs aux marchés sélectionnés dans l'échantillon d'audit. Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité** définie à l'annexe A1 à A21 du Référentiel d'audit, laquelle intègre les exigences légales et réglementaires applicables. Les résultats de cette évaluation ont été renseignés à **l'annexe A6** du présent rapport.

La synthèse consolidée des résultats pour les marchés se présente comme suit :

Tableau n° 12 : Synthèse des résultats sur la conformité du dossier d'appel à concurrence et de l'invitation à soumissionner

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures	7 713 518	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025							
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	89%	2%	10%	90%
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du	9 865 199	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		MAEP accord-cadre 2024-2025							
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	89%	6%	4%	93%
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	97%	2%	2%	97%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	96%	0%	4%	96%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	94%	2%	4%	95%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	96%	0%	4%	96%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	88%	0%	8%	88%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	96%	2%	2%	97%
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	99%	0%	1%	99%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	99%	0%	1%	99%
92	F_PROVAC 2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	99%	0%	1%	99%
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	98%	3%	0%	99%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	98%	3%	0%	99%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	98%	3%	0%	99%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles	9 888 400	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		(PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de							
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	91%	0%	9%	91%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	91%	0%	9%	91%
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	99%	0%	1%	99%
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	99%	0%	1%	99%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	99%	0%	1%	99%
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	93%	7%	0%	96%
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	85%	8%	0%	88%
Taux moyen de performance									96%

(Source : Annexe A6)

Constat de l'audit :

La mission a constaté les non-conformités suivantes :

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité du montant de la garantie de soumission fixé dans les données particulières, conformément aux articles 49 et 68 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Limitation pour apprécier le montant de la garantie par lot en raison de l'absence des montants prévisionnels des différents lots constitutifs du marché	S_MAEP_84359 S_MAEP_84487	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8 Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025 : lot 1 à lot 6
Conformité de la fixation des critères de qualification, du délai d'exécution et du montant de la garantie de soumission par lot en cas d'allotissement, conformément à l'article 49 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Fixation des critères de qualification, du délai d'exécution. Limitation pour apprécier le montant de la garantie par lot.	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8
Conformité des modalités d'exécution prévues en cas d'accord-cadre dans les données particulières, conformément aux articles 40 et 41 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Absence, dans les données particulières, des modalités d'exécution de l'Accord-cadre	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8
Conformité des critères d'expérience des anciennes entreprises dans les critères d'évaluation et de qualification, conformément aux articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Limitation en raison de l'absence des montants prévisionnels des différents lots constitutifs du marché	S_MAEP_84359. F_DPAF_90062	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8 Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF
Exhaustivité des rubriques des données particulières de la DRP, en cohérence avec les instructions aux candidats, conformément aux documents types en vigueur.	La rubrique « date limite de dépôt des offres » n'est pas renseignée.	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV
Conformité de la fixation de la date, de l'heure limite et du lieu de dépôt des offres dans les données particulières, conformément aux documents types en vigueur.	Non mention dans l'avis la date de dépôt des offres.	S_DPV_90489 F_PROVAC_2_92112	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3
Conformité de la fixation de la date, de l'heure limite et du lieu de dépôt des offres dans les données particulières, conformément aux documents types en vigueur.	Les offres doivent être déposés au plus tard le 27/09/2024. Non mention de l'heure limite de dépôt des offres dans l'avis.	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) : lot1 à lot 6
Conformité de la fixation de la date, de l'heure et du lieu d'ouverture des plis dans les données particulières, conformément aux documents types en vigueur.	Non mentions dans l'avis la date et l'heure d'ouverture des avis	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) : lot1 à lot 6
Conformité des critères de chiffre d'affaires des anciennes entreprises dans les critères d'évaluation et de	Limitation en raison de l'absence des montants prévisionnels des	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
qualification, conformément aux articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	différents lots constitutifs du marché	F_DPAF_90062	L'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8 Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF
Conformité de la fixation de la période d'utilisation des fournitures pour les équipements nécessitant des pièces de rechange, conformément aux documents types en vigueur.	La période d'utilisation des fournitures n'est pas précisée.	F_PROVAC_2_92112 F_DPAF_93046	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3 Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP
Conformité des critères de capacité financière (liquidité requise) dans les critères d'évaluation et de qualification, conformément aux articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Limitation en raison de l'absence des montants prévisionnels des différents lots constitutifs du marché	S_MAEP_84359 F_DPAF_90062	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8 Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF
Conformité du montant du risque professionnel couvert par l'assurance des risques professionnels pour les entreprises naissantes, dans les critères d'évaluation et de qualification, conformément aux articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Limitation en raison de l'absence des montants prévisionnels des différents lots constitutifs du marché	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025) : lot 1 à lot 8
Conformité de la fixation des dates de livraison (au plus tôt / au plus tard) dans le tableau de fournitures et calendrier de livraison en cas d'ajustement de délai de livraison, conformément à l'article 46 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Absence de fixation de la date de livraison au plus tôt	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)
Conformité du mode d'évaluation des offres fixé dans les données particulières pour les marchés de fournitures, conformément à l'article 49 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Absence de précision sur les prescriptions du DAO fixées aux IC 26.3	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV
Conformité des critères techniques (spécifications techniques et fonctionnelles, conditions techniques, environnementales et sociales) dont le non-respect constitue un motif de rejet des offres, conformément à l'article 49 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Absence, au niveau des critères techniques dont le non-respect constitue un motif de rejet de l'offre, de la fiche technique du produit délivrée par le fabricant, rendant non conforme le mode d'évaluation des offres fixé dans les DPAO	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV

A6_DRP (Fet S)

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité de la description des prestations figurant dans les Données Particulières avec les exigences de l'avis d'appel à candidatures public, conformément aux documents types en vigueur.	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) pour le compte de Prociva Est la description de la prestation indiquée dans le DRP par	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1 et lot 2)

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
	contre ici nous voyons un ajout de barbelé de sécurité		
Conformité du délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2020-605 du 23 décembre 2020.	Les soumissionnaires disposent d'un délai de 13 jours pour déposer leurs dossiers, du 26/10/2023 au 09/11/2023.	F_PROVAC 2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles

A6_DRP (T)

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité de l'indication de la date, de l'heure limite et du lieu de dépôt des offres dans l'Avis de Demande de Cotations ou la Lettre d'Invitation, conformément à l'Article 48 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et aux documents types en vigueur à la date sous revue.	La date limite de dépôt est le 23/07/2024. L'offre ne fait pas mention de l'heure limite.	S_DPV_92488 F_DPAF_90059 F_PDI-CVA_90267	- Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières - Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF - Acquisition de mobilier de bureau

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité des expériences requises pour le personnel d'encadrement des entreprises naissantes aux exigences des articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et des documents types en vigueur.	Absence de précision de critères pour le personnel d'encadrement des entreprises naissantes	F_PDI-CVA_90188 F_PDI-CVA_90188	- Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1 - Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2
Conformité des expériences requises pour le personnel clé des entreprises naissantes aux exigences des articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et des documents types en vigueur.	Absence de précision de critères pour le personnel d'encadrement des entreprises naissantes	F_PDI-CVA_90188 F_PDI-CVA_90188	- Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1 - Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2
Conformité du montant du risque professionnel couvert par l'assurance pour les entreprises naissantes, aux exigences des articles 49 et 58 à 60 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et des documents types en vigueur.	Absence de précision sur l'exigence du risque professionnel pour les entreprises naissantes	F_PDI-CVA_90188 F_PDI-CVA_90188	- Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1 - Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2

Points de contrôle conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité des informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de dépôt et d'ouverture des dossiers de candidature, conformément aux prescriptions du modèle d'avis à manifestation du document type en vigueur.	La date limite de dépôt des offres est le 10/10/2023 au S/PRMP, toutefois l'heure limite de dépôt n'est pas mentionnée dans l'avis.	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026

Opinion de l'auditeur :

*Avec un taux moyen de performance de 96% pour l'ensemble des cinquante (50) marchés audités, la conformité des dossiers d'appel à concurrence et des invitations à soumissionner par rapport aux dispositions en vigueur est jugée « **Très satisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.*

Risques :

Bien que le niveau global de conformité soit jugé très satisfaisant, les irrégularités relevées peuvent exposer le MAEP à :

- Un risque de manque de lisibilité et de transparence des procédures pour les soumissionnaires ;
- Un risque de récurrence des écarts réglementaires si les documents types ne sont pas appliqués de manière stricte et systématique.

Recommandations :

- Utiliser strictement et textuellement les modèles types de dossier d'appel à concurrence et contrats élaborés par l'ARMP ;
- Veiller à la mention systématique du montant du risque professionnel couvert par l'assurance des risques professionnels pour les entreprises naissantes dans les Avis de Demande de Cotations ou Lettres d'invitation ;
- S'assurer de la précision systématique des méthodes de sélection dans le Plan de Passation des Marchés approuvé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Veiller au respect scrupuleux des dispositions relatives à la conformité du dossier d'appel à concurrence et de l'invitation à soumissionner.

Commentaire de MAEP

Le MAEP dispose dans son portefeuille des projets financés par les bailleurs qui ont leur propre dossier type différent de celui de l'ARMP. Dans le cadre de la convention de financement signé avec les bailleurs c'est leurs dossiers type qui sont utilisés et c'est leurs organes qui valident les dossiers.

Réponse du cabinet :

Observation notée pour les dossiers types.

Constats maintenus.

5.4.4.2. Vérification de la conformité aux règles d'information et de transparence

La mission a procédé à l'évaluation de la conformité des informations relatives aux avis d'appel d'offres, aux critères d'évaluation, aux décisions d'attribution et aux procès-verbaux d'ouverture

des plis relatifs aux marchés sélectionnés dans l'échantillon d'audit. Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité**.

Les résultats de cette évaluation ont été renseignés à l'annexe A7 du présent rapport.

La synthèse consolidée des résultats pour les marchés se présente comme suit :

Tableau n° 13 : Synthèse des résultats sur la conformité aux règles d'information et de transparence

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	86%	14%	0%	93%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	86%	14%	0%	93%
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et	58 378 367	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)							
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
30	F_PROVAC_2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
34	F_PROVAC_2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
96	S_MAEP_μ96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
92	F_PROVAC2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
Taux moyen de performance									100%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A7 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

Tous les cinquante (50) marchés sélectionnés ont affiché un taux de performance de plus de 100%.

Opinion de l'auditeur :

*Avec un taux moyen de performance de 100% pour l'ensemble des 50 marchés audités, la conformité des règles d'information et de transparence par rapport aux dispositions en vigueur est jugée « **Très satisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.*

Risque :

Néant

Recommandation :

Pérenniser les bonnes pratiques identifiées relatives aux avis requis délivrés aux moments clés du processus de passation des marchés en référence aux textes en vigueur.

Commentaire de l'AC :

Bien noté

5.4.4.3. Vérification de la conformité de la réception des offres, de l'ouverture et de l'attribution des marchés

La mission a procédé à l'évaluation de la régularité des opérations de réception des offres, d'ouverture et d'attribution des marchés publics qui vise à s'assurer que ces étapes clés ont été conduites dans le respect strict des procédures prévues par la réglementation et conformément aux règles établies dans les Dossiers d'appel à concurrence relatifs aux marchés sélectionnés dans l'échantillon d'audit. Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité du référentiel d'audit**. Les résultats de cette évaluation ont été renseignés à l'annexe A8 du présent rapport.

La synthèse consolidée des résultats pour les marchés se présente comme suit :

Tableau n° 14 : Synthèse des résultats sur la conformité de la réception des offres, de l'ouverture et de l'attribution des marchés

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	63%	25%	13%	75%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	63%	25%	13%	75%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	63%	25%	13%	75%
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	63%	25%	13%	75%
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	63%	31%	6%	78%
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	63%	31%	6%	78%
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	63%	31%	6%	78%
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	63%	25%	6%	75%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
92	F_PROVAC 2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	69%	25%	6%	81%
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	88%	6%	6%	91%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	87%	7%	7%	90%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	67%	7%	26%	70%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	58%	8%	33%	63%
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	67%	8%	25%	71%
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	67%	8%	25%	71%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	67%	8%	25%	71%
Taux moyen de performance									81%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A8 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

Tous les marchés sélectionnés ont affiché un taux de performance de plus de **81%**. Toutefois, la mission a relevé la non-conformité suivante :

A8_AO (T, FET S)

Points de contrôle de conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité de la délivrance systématique des récépissés de dépôt des offres aux soumissionnaires, conformément à l'Article 69 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.	Absence des récépissés de dépôt des propositions	Pour l'ensemble des marchés passés en revue	Pour l'ensemble des marchés passés en revue
Conformité de l'arrêt régulier du registre de réception des offres (mention d'arrêt, date et heure d'arrêt, signature de la PRMP), conformément aux bonnes pratiques.	Le registre des offres n'est pas régulièrement arrêté à la clôture de chaque procédure.		

A8_DC

Points de contrôle de conformité	Irrégularités relevées	Références des marchés concernés	Libellés des marchés concernés
Conformité de l'évaluation des offres aux critères du dossier d'appel d'offres :	Évaluation des offres suivant des critères d'évaluation et de qualification non prévus dans le DAO : 1- agrément pour l'importation ou pour la distribution des engrais en République du Bénin ; 2- le pour rendre compte de la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa rentabilité à long terme ; ratios de solvabilité générale et de liquidité à court terme, 3- agrément du comité national d'agrément et de contrôle de qualité des engrais (CONACE). La preuve des analyses de laboratoire préalable des intrants et leur interprétation est exigée des soumissionnaires et non des titulaires des marchés à la livraison	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1et 2
Conformité de la présence des paraphes de tous les membres de la COE et du représentant de la CCMF sur toutes les pages des formulaires de l'offre, conformément à l'IC 26.2 du dossier d'appel d'offres.	Absence de paraphe des membres de la COE sur les pages des formulaires d'offre	Tous les marchés	

Opinion de l'auditeur :

Avec un taux moyen de performance de 81% pour l'ensemble des cinquante marchés audités, la conformité de la réception des offres, de l'ouverture et de l'attribution des marchés par rapport aux dispositions en vigueur est jugée « Très satisfaisante », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risques :

Ces non-conformités exposent le MAEP à :

- La fragilisation de la traçabilité des procédures de passation des marchés ;
- La sélection d'offres irréalistes ou non viables, pouvant entraîner des défaillances d'exécution.
- La contestation juridique pour non-respect des règles de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires ;
- La surcharge administrative et de rejet injustifié d'offres conformes.
- La contestation de la validité des procès-verbaux et suspicion de manipulation des documents.

Recommandations

- Mettre en place une pratique systématique et documentée de délivrance de récépissés de dépôt des offres à tous les soumissionnaires ;
- Procéder systématiquement à l'arrêt du registre de réception des offres à l'heure limite de dépôt des offres, avec mention de la date, de l'heure et signature de la PRMP ;
- Respecter strictement les critères prévus dans le DAO et éviter l'introduction de conditions non mentionnées, afin d'assurer transparence et équité.
- Exiger le paraphe de tous les membres de la COE sur chaque page des formulaires d'offre pour renforcer la traçabilité et l'authenticité des documents.

Commentaire du MAEP

Le MAEP dispose dans son portefeuille des projets financés par les bailleurs qui ont leur propre dossier type différent de celui de l'ARMP. Dans le cadre de la convention de financement signé avec les bailleurs c'est leur dossiers type qui sont utilisés et c'est leurs organes qui valident les dossiers. Dans le cas du PDI-CVA c'est un projet financé par la Banque Islamique de Développement (BID) et c'est la BID qui valide les DAO et donne son ANO sur les résultats d'évaluation.

Réponse du cabinet :

Constats maintenus

5.4.4.4. Vérification de l'existence des avis conformes de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi

La mission a procédé à l'évaluation de la conformité des avis de l'organe de contrôle requis délivrés aux moments clés du processus de passation des marchés sélectionnés dans l'échantillon d'audit.

Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité**. Les résultats de cette évaluation ont été renseignés à l'annexe A9 du présent rapport.

La synthèse consolidée desdits résultats se présente comme suit :

Tableau n° 15 : Synthèse des résultats sur l'existence des avis conformes de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la	58 378 367	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		Pêche (Accord-cadre 2024-2025)							
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des	7 316 399	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025							
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et	69 963 498	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV							
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la	10 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		Pêche (Accord-cadre) Lot 3							
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en	97 210 500	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		infrastructures aquacoles							
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	83%	17%	0%	92%
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
Taux moyen de performance									100%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A9 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

Aucun manquement n'a été relevé au regard de la conformité des avis requis de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues règlementairement, ce qui justifie le taux de performance de 100% observé sur l'ensemble des marchés audités.

Opinion de l'auditeur :

Avec un taux moyen de performance de **100%** pour l'ensemble des marchés audités, la conformité des avis requis de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi est jugée « **Très satisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risque :

Néant.

Recommandation

Pérenniser les bonnes pratiques identifiées relatives aux avis requis délivrés aux moments clés du processus de passation des marchés en référence aux textes en vigueur.

Commentaire de l'AC :

Bien noté.

5.4.4.5. Vérification de la conformité du processus d'approbation des marchés par l'autorité compétente

La mission a procédé à l'évaluation de la conformité des actes d'approbation délivrés par l'autorité légalement compétente relatifs aux marchés sélectionnés dans l'échantillon d'audit. Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité**.

Les résultats de cette évaluation ont été renseignés à l'annexe A10 du présent rapport.

La synthèse consolidée desdits résultats se présente comme suit :

Tableau n° 16 : Synthèse des résultats sur la conformité du processus d'approbation des marchés par l'autorité compétente

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
30	F_PROVAC_2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
34	F_PROVAC_2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de	29 874 272	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)							
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
		Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3							
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaire au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
Taux moyen de performance									100%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A10 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

Aucune non-conformité relative au respect des règles d'approbation des marchés par l'autorité compétente n'a été relevée au cours de la mission, ce qui justifie le taux de performance de 100% observé sur l'ensemble des marchés audités.

Opinion de l'auditeur :

Avec un **taux moyen de performance de 100%** pour l'ensemble des marchés audités, la conformité des avis requis de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi est jugée « **Très satisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risque :

Néant.

Recommandation

Pérenniser les bonnes pratiques identifiées relatives aux processus d'approbation des marchés en référence aux textes en vigueur.

Commentaire de l'AC

Bien noté

5.4.4.6. Vérification du respect des délais dans la passation des marchés

La mission a procédé à l'évaluation de la conformité des délais de passation des marchés publics sélectionnés dans l'échantillon d'audit. Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité**. Les résultats de cette évaluation ont été renseignés à l'annexe A21 du présent rapport.

La synthèse consolidée desdits résultats se présente comme suit :

Tableau n° 17 : Synthèse des résultats sur le respect des délais dans la passation des marchés

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Résultats de l'évaluation		Taux de performance
			% Respecté	% Non Respecté	
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	25,00%	75,00%	25,00%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	25,00%	75,00%	25,00%
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	25,00%	75,00%	25,00%
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	20,00%	80,00%	20,00%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	20,00%	80,00%	20,00%
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	30,00%	70,00%	30,00%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	40,00%	60,00%	40,00%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	40,00%	60,00%	40,00%
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	40,00%	60,00%	40,00%
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	40,00%	60,00%	40,00%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Résultats de l'évaluation		Taux de performance
			% Respecté	% Non Respecté	
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	40,00%	60,00%	40,00%
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	40,00%	60,00%	40,00%
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	20,00%	80,00%	20,00%
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	20,00%	80,00%	20,00%
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	20,00%	80,00%	20,00%
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	20,00%	80,00%	20,00%
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	20,00%	80,00%	20,00%
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	20,00%	80,00%	20,00%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	25,00%	75,00%	25,00%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	37,50%	62,50%	37,50%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	25,00%	75,00%	25,00%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	25,00%	75,00%	25,00%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	20,00%	80,00%	20,00%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	20,00%	80,00%	20,00%
30	F_PROVAC_2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	20,00%	80,00%	20,00%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	20,00%	80,00%	20,00%
34	F_PROVAC_2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	20,00%	80,00%	20,00%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	20,00%	80,00%	20,00%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	20,00%	80,00%	20,00%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	40,00%	60,00%	40,00%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	40,00%	60,00%	40,00%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	40,00%	60,00%	40,00%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Résultats de l'évaluation		Taux de performance
			% Respecté	% Non Respecté	
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	20,00%	80,00%	20,00%
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	20,00%	80,00%	20,00%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	20,00%	80,00%	20,00%
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	25,00%	75,00%	25,00%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	25,00%	75,00%	25,00%
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	20,00%	80,00%	20,00%
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	30,00%	70,00%	30,00%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	20,00%	80,00%	20,00%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	30,00%	70,00%	30,00%
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	25,00%	75,00%	25,00%
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaire au profit de la DPAF	25,00%	75,00%	25,00%
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	40,00%	60,00%	40,00%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	50,00%	50,00%	50,00%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	50,00%	50,00%	50,00%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	50,00%	50,00%	50,00%
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	50,00%	50,00%	50,00%
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	50,00%	50,00%	50,00%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	50,00%	50,00%	50,00%
Taux moyen de performance					29,55%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A21 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

Sur les cinquante (50) marchés audités, aucun ne présente un taux de performance de 100%. Les principaux constats faits sur les délais dans le processus de passation des marchés audités se présentent comme suit :

⇒ Analyse du degré de respect des délais de passation par marché

La mission a constaté, pour l'ensemble des marchés audités, un taux de performance moyen variant entre 20 % et 50 %. L'examen des marchés révèle une performance de **29,55 %**, traduisant une **faible discipline dans le respect des délais de passation**. La majorité des marchés présentent un taux de non-respect supérieur à 70 %, ce qui met en évidence une problématique systémique.

Le **niveau de respect des délais de passation est insatisfaisant**, avec une performance moyenne inférieure à 30 %. Cette situation traduit une **inefficience dans la planification et le suivi des procédures**, exposant l'Autorité Contractante à des risques de retard dans la mise en œuvre des projets, de contestations des soumissionnaires et de perte de crédibilité auprès des bailleurs.

⇒ Analyse du degré de respect des délais de passation par étape et pour l'ensemble des marchés auditables

L'audit a révélé que, sur les douze (12) délais analysés dans le cadre du processus de passation des marchés, cinq (05) délais ont été intégralement respectés (**100 %**) :

- Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) ;
- Délai de réception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020) ;

En revanche, sept délais n'ont pas été respectés. Les manquements observés concernent notamment :

- Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) : **36%** ;
- Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC) : **0%** ;
- Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (Articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) : **44%**
- Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (art 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (art 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC) : **14%** ;
- Délai entre la réception du projet de marché validé par la DNCMP et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3.10 décret 2020-600 du 23 Décembre 2020) : **0%** ;
- Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (art 3.12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) : **0%** ;
- Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat : **0%** ;
- Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation) : **0%**.

Par ailleurs, la mission a relevé que deux (02) délais ont été jugés non applicables, à savoir :

- Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire.

- Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçu inférieur à 3 (consultations restreintes, AOR, préqualification) (Article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 et Article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et les DC.

Opinion de l'auditeur :

Avec un taux moyen de performance de **29,55%** pour l'ensemble des 50 marchés audités, la conformité des délais de passation des marchés publics est jugée « **insatisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risque :

Le non-respect des délais de passation fragilise la conformité, la performance financière et la crédibilité institutionnelle. Il s'agit d'un risque transversal qui affecte à la fois la légalité, l'efficacité et l'image de l'organisation.

Recommandation :

- **Renforcer la planification** : établir un calendrier prévisionnel des étapes de passation avec des échéances réalistes et obligatoires.
- **Mettre en place un système de suivi électronique** des délais (tableau de bord automatisé) pour assurer la traçabilité et éviter les oublis.
- **Publier régulièrement des rapports de suivi** des délais et performances pour renforcer la transparence.
- **Standardiser les procédures** pour éviter les disparités entre types de marchés (fournitures, services, travaux).

Commentaire de l'AC

Rien à signaler.

5.4.4.7. Vérification de la conformité des marchés attribués par gré à gré

Aucun **marché attribué par gré à gré** n'a été communiqué à la mission.

5.4.4.8. Vérification de la présence d'indices de collusion dans la procédure de passation

La mission a procédé à l'évaluation des **indices de collusion** dans la procédure de passation des marchés sélectionnés. Cette évaluation s'est appuyée sur la **fiche de détection des indices de collusion** du référentiel, élaborée en fonction du type de marché (travaux, fournitures, services courants ou prestations intellectuelles) et du mode de passation utilisé. Les résultats ont été renseignés de façon détaillée à l'annexe 15 dédiée à l'évaluation des « Collusion ».

La synthèse des résultats observée est présentée dans le tableau suivant :

Tableau n° 18 : Évaluation des indices de collusion dans les marchés audités

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la	5 617 200	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
		surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025								faibles ou isolés
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et	3 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
		de la Pêche (Accord-cadre) LOT1								
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
										faibles ou isolés
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	0%	Présence d'indices faibles ou isolés
Taux moyen d'indice d'alerte									0%	

Source : Données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l'annexe A15 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP.

Constat de l'audit :

La mission n'a décelé aucun **indice alarmant de collusion** dans la procédure de passation des marchés.

Opinion de l'auditeur :

Avec un indice global d'alerte de 0%, les procédures de passation des marchés présentent « **des indices faibles ou isolés** » en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risque :

Néant.

Recommandation :

Assurer la continuité et la consolidation des bonnes pratiques en matière de conformité face aux indices de collusion.

Commentaire de l'AC

Bien noté.

5.4.4.9. Vérification de l'existence des indices de conflits d'intérêt dans la procédure de passation des marchés

La mission a procédé à l'évaluation des indices de conflit d'intérêt dans la procédure de passation des marchés sélectionnés.

Cette évaluation s'est appuyée sur la fiche de détection des indices de conflit d'intérêt du référentiel, élaborée en fonction du type de marché (travaux, fournitures, services courants ou prestations intellectuelles) et du mode de passation utilisé. Les résultats ont été renseignés dans un fichier Excel dédié, sur une feuille intitulée « Conflit d'intérêt », annexée au présent rapport.

Les résultats ont été renseignés de façon détaillée à l'annexe A16 dédiée à l'évaluation des « Conflit d'intérêt ».

La synthèse des résultats observée est présentée dans le tableau suivant :

Tableau n° 19 : Évaluation des indices de conflits d'intérêt dans les marchés audités

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Nombre de signaux relevés	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Nombre de signaux relevés	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Nombre de signaux relevés	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
28	T_ProoCIVA_926 92	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
29	T_ProoCIVA_926 92	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
92	F_PROVAC 2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
63	PI_ProAgri_7686 8	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
59	PI_ProFINA_926 46	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
45	F_PDI- CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
46	F_PDI- CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Nombre de signaux relevés	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Nombre de signaux relevés	Résultats de l'évaluation			Indice global d'alerte (%)	OPINION
						% Faible	% Moyenne	% Élevée		
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	0	100%	0%	0%	0%	Absence d'indices de conflit d'intérêt
Taux moyen d'indice d'alerte									0%	

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A16 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l’audit

Le taux d’indice d’alerte étant de 0%, la mission n’a pas relevé d’observations liées à la présence de d’indices de conflits d’intérêts.

Opinion de l’Auditeur :

Avec un indice global d’alerte de 0%, la procédure de passation des marchés sélectionnés présente « **une absence d’indices de conflit d’intérêt** » en référence à la grille d’appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risque :

Néant.

Recommandation :

Consolider et institutionnaliser les bonnes pratiques en veillant à réduire, voire à éliminer, tout risque de conflit d’intérêts dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.

Commentaire de l’AC :

Bien noté.

5.4.4.10. Appréciation finale de la conformité de la procédure de passation

La mission a procédé à une synthèse des résultats consolidés qui combine :

- les taux de performance globaux par marché ;
- le respect des deux délais réglementaires obligatoires (dépôt des offres et attente de recours) ;
- les irrégularités constatées tout au long de la procédure de passation.

Le tableau ci-dessous présente les **résultats consolidés pour l’ensemble des marchés auditable**s :

Tableau n° 20 : Résultats consolidés sur la conformité de la procédure de passation

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	97,19%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	97,19%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	98,81%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
6	S_MAEP_8 4361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	96,25%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
9	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	94,15%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
10	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du	7 713 518	DRP	Marché auditable	92,90%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
		MAEP Accord-cadre 2024-2025											Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
11	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	92,90%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
12	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	92,90%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
13	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du	7 252 780	DRP	Marché auditable	92,90%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
		MAEP Accord-cadre 2024-2025											Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
14	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	93,53%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
15	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	93,53%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
16	S_MAEP_8 4359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des	14 812 068	DRP	Marché auditable	93,53%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices	Absence d'indices de	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
		structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025									faibles ou isolés	conflit d'intérêt	offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
17	S_MAEP_8 4487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	95,72%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
18	S_MAEP_8 4487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	95,72%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
19	S_MAEP_8 4487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	95,72%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
20	S_MAEP_8 4487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	95,72%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
21	S_MAEP_8 4487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	95,72%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	95,72%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	97,19%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	97,66%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	97,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	97,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
28	T_ProoCIV A_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de	29 874 272	DRP	Marché auditable	95,96%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
		sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)											récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
29	T_ProoCIV_A_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	95,96%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
30	F_PROVAC_2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	96,25%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
31	S_DPV_904_89	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	94,76%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
34	F_PROVAC_2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	95,73%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
35	F_DPAF_93_046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	95,55%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
37	S_ProSeR_9_0099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du	21 453 069	DRP	Marché auditable	95,29%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
		ProSeR (Marché par Accord-cadre)											Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	95,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	90,87%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés	67 322 400	AONO	Marché auditable	89,29%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
		(150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2											Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	93,87%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	93,87%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	93,87%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	97,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	97,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	96,15%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	97,22%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	93,85%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
78	F_DPV_904_90	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	96,25%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
80	F_PROVAC_2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	97,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
84	F_DPAF_90_063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	97,50%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ;

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	95,96%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
93	S_MAEP_9_6349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	95,71%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
94	S_MAEP_9_6349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	95,71%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	95,71%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	94,46%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	95,71%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de Performance (taux moyen)	Inscription du marché dans le PPM (Inscrit ou non Inscrit)	Statut des délais obligatoires (voire feuille 21 et prendre tous les délais)		Opinion de l'Auditeur			Observations (Motifs et impacts des écarts)
								Délais de dépôt des offres (respecté ou non respecté)	Approbation du marché (Approuvé ou Non approuvé)	Conclusion (Conforme ou Non conforme)	Appréciation de l'indice d'alerte de collusion	Appréciation de l'indice d'alerte de conflit d'intérêt	
													récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	95,71%	Inscrit	Respecté	Approuvé	Conforme	Présence d'indices faibles ou isolés	Absence d'indices de conflit d'intérêt	Défaut d'arrêt régulier du registre de réception des offres en contradiction aux bonnes pratiques ; Défaut de délivrance de systématique de récépissés de dépôt des offres ; Défaut de paraphes des offres par l'ensemble des membres de la COE.
Taux moyen de performance						95,38%							

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP conformément à l'Annexe A18 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Analyse quantitative :

L'examen des cinquante (50) marchés audités met en évidence une **performance moyenne élevée (95,38 %)**, traduisant une bonne maîtrise globale des délais obligatoires de passation. Le **niveau de respect des délais de passation est globalement très satisfaisant (95,38 %)**. Toutefois, les écarts observés dans certains marchés stratégiques (intrants agricoles, travaux d'aménagement) indiquent la nécessité de renforcer la planification et le suivi des procédures afin d'atteindre une conformité homogène sur l'ensemble des segments.

Analyse qualitative :

L'examen des 50 marchés audités met en évidence une situation contrastée. En dépit d'un taux moyen de performance élevé (95,38 %), traduisant une maîtrise globalement satisfaisante des délais réglementaires, des insuffisances récurrentes subsistent en matière de gestion documentaire et de respect du formalisme procédural.

Le dispositif de passation apparaît, par ailleurs, globalement conforme sur les plans réglementaire et organisationnel. Néanmoins, les lacunes observées en termes de documentation et de traçabilité constituent un facteur de risque latent, susceptible d'affecter la sécurité juridique des procédures et d'altérer la confiance des parties prenantes.

Conclusion générale :

L'analyse quantitative et qualitative du respect des délais de passation des marchés publics au sein du MAEP révèle une **performance moyenne élevée (95,38 %)**, traduisant une bonne maîtrise des délais obligatoires et une conformité administrative largement assurée. Les marchés sont inscrits au PPM, les délais de dépôt des offres respectés et les approbations systématiquement obtenues, ce qui témoigne d'une discipline organisationnelle solide.

Cependant, l'analyse qualitative met en évidence des **faiblesses récurrentes dans la traçabilité documentaire et la transparence procédurale** : absence d'arrêt régulier du registre de réception des offres, non-délivrance systématique des récépissés aux soumissionnaires et défaut de paraphe des offres par l'ensemble des membres de la COE. Ces manquements, bien que qualifiés d'indices faibles ou isolés, constituent des **risques latents** de contestation, de perte de crédibilité institutionnelle et de fragilisation de la redevabilité.

Pour renforcer la transparence et la crédibilité du système de passation des marchés publics, il est recommandé de :

- **Digitaliser les procédures** : mettre en place un registre électronique pour la réception et le suivi des offres.
- **Uniformiser la documentation** : rendre obligatoire la délivrance des récépissés et le paraphe collectif des offres.
- **Renforcer le suivi** : instaurer un contrôle périodique et un tableau de bord de conformité pour mesurer le respect des délais.

Commentaire de l'autorité contractante sur la conformité de la procédure de passation :

Bien noté.

5.5. ÉVALUATION DE LA PROCEDURE D'EXÉCUTION DES MARCHÉS SÉLECTIONNÉS

L'évaluation de la procédure d'exécution consiste à vérifier, dans un premier temps, la conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés, puis la gestion des délais d'exécution et enfin, à procéder à une appréciation finale de la gestion administrative, technique et des délais d'exécution

5.5.1. Vérification de la conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés

La mission a procédé ici à l'évaluation de la conformité de la gestion administrative de l'exécution des marchés sélectionnés, à travers deux points complémentaires à savoir :

- La vérification de la régularité des documents requis pour le suivi général de l'exécution (ordres de service, certificats de paiement, procès-verbaux de réception, garanties de bonne exécution, attestations d'assurance, etc.) ;
- L'analyse de la gestion des situations particulières, telles que les avenants, les cas de résiliation ou les interruptions de chantier.

Cette évaluation s'est appuyée sur la **grille de vérification de conformité**.

Les résultats détaillés de cette évaluation ont été renseignés à **l'annexe A11** du présent rapport.

La synthèse consolidée des résultats pour les marchés se présente comme suit :

Tableau n° 21 : Résultats sur la conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisaiton des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Résultats de l'évaluation			Taux de Performance
						% Respecté	% Partiellement Respecté	% Non Respecté	
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	100%	0%	0%	100%
Taux moyen de performance									100%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par Le MAEP conformément à l'Annexe A11 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

La mission n'a pas relevé d'observations sur ce point pour l'ensemble des cinquante (50) marchés, ce qui justifie le taux de performance de 100% observé sur l'ensemble des marchés audités.

Opinion de l'auditeur :

Avec un taux moyen de performance de **100%** pour l'ensemble des 50 marchés audités, la conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés est jugée « **très satisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.

Risque :

Néant.

Recommandation :

Maintenir les dispositifs de suivi et de contrôle en l'état afin de préserver ce niveau de performance, et envisager la mise en place d'un mécanisme de capitalisation pour partager les bonnes pratiques ayant conduit à ce résultat.

Commentaire de l'AC :

Bien noté.

5.5.2. Vérification de la gestion des délais d'exécution

La mission a procédé à l'évaluation du respect des délais contractuels d'exécution pour chaque marché sélectionné, sur la base des dates extraites des documents collectés (ordre de service, procès-verbal de réception provisoire, contrat, informations spécifiques sur le changement des délais initialement prévus en cas d'ajournement ou de prise d'avenant relatif à la modification des délais, etc.).

Les résultats détaillés de cette évaluation ont été renseignés à **l'annexe A19** du présent rapport.

Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus :

Tableau n° 22 : Résultats sur la conformité de la gestion des délais d'exécution

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Durée contractuelle + durée avenant (le cas échéant)	Durée réelle	Respect des délais (Respecté, Non respecté, N/A)	Application de pénalités (OUI, NON ou N/A)	Observations (Conforme ou non conforme) :	% de conformité
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	30 JOURS	5	Respecté	N/A	Conforme	100%
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	30 JOURS	3	Respecté	N/A	Conforme	100%
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	30 JOURS	26	Respecté	N/A	Conforme	100%
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	330 JOURS	320	Respecté	N/A	Conforme	100%
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	360 JOURS	344	Respecté	N/A	Conforme	100%
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	90 JOURS	77	Respecté	N/A	Conforme	100%
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	60 JOURS	50	Respecté	N/A	Conforme	100%
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Durée contractuelle + durée avenant (le cas échéant)	Durée réelle	Respect des délais (Respecté, Non respecté, N/A)	Application de pénalités (OUI, NON ou N/A)	Observations (Conforme ou non conforme) :	% de conformité
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	360 JOURS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	90 JOURS	84	Respecté	N/A	Conforme	100%
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	20 JOURS	0	Respecté	N/A	Conforme	100%
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	30 JOURS	7	Respecté	N/A	Conforme	100%
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	30 JOURS	0	Respecté	N/A	Conforme	100%
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	30 JOURS	38	Non Respecté	OUI	Conforme	100%
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	90 JOURS	43	Respecté	N/A	Conforme	100%
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	90 JOURS	41	Respecté	N/A	Conforme	100%
30	F_PROVAC_2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	2	Respecté	N/A	Conforme	100%
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	10 JOURS	0	Respecté	N/A	Conforme	100%
34	F_PROVAC_2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	7	Respecté	N/A	Conforme	100%
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	15 JOURS	13	Respecté	N/A	Conforme	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Durée contractuelle + durée avenant (le cas échéant)	Durée réelle	Respect des délais (Respecté, Non respecté, N/A)	Application de pénalités (OUI, NON ou N/A)	Observations (Conforme ou non conforme) :	% de conformité
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	90 JOURS	84	Respecté	N/A	Conforme	100%
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	30 JOURS	19	Respecté	N/A	Conforme	100%
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	60 JOURS	369	Non Respecté	OUI	Conforme	100%
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	45 JOURS	25	Respecté	N/A	Conforme	100%
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	45 JOURS	12	Respecté	N/A	Conforme	100%
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	45 JOURS	25	Respecté	N/A	Conforme	100%
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	60 JOURS	22	Respecté	N/A	Conforme	100%

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Durée contractuelle + durée avenant (le cas échéant)	Durée réelle	Respect des délais (Respecté, Non respecté, N/A)	Application de pénalités (OUI, NON ou N/A)	Observations (Conforme ou non conforme) :	% de conformité
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	60 JOURS	91	Non Respecté	OUI	Conforme	100%
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	30 JOURS	8	Respecté	N/A	Conforme	100%
80	F_PROV AC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	15 JOURS	1	Respecté	N/A	Conforme	100%
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaire au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	30 JOURS	5	Respecté	N/A	Conforme	100%
92	F_PROV AC 2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	45 JOURS	4	Respecté	NON	Conforme	100%
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	7	Respecté	N/A	Conforme	100%
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	7	Respecté	N/A	Conforme	100%
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	8	Respecté	N/A	Conforme	100%
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	8	Respecté	N/A	Conforme	100%
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	8	Respecté	N/A	Conforme	100%
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	15 JOURS	7	Respecté	N/A	Conforme	100%
Taux moyen de performance											100%

Source : données calculées à partir de l'analyse des documents transmis par Le MAEP conformément à l'Annexe A19 du référentiel d'audit 2025 de l'ARMP

Constat de l'audit :

La mission d'audit n'a relevé aucune non-conformité. Tous les vingt (20) marchés audités présentent un niveau de performance optimal, avec un respect intégral des délais et des conditions contractuelles.

Opinion de l'auditeur :

*Avec un taux moyen de performance de **100%**, la gestion des délais d'exécution est jugée « **très satisfaisante** », en référence à la grille d'appréciation présentée au point 3.2 du présent rapport.*

Risques :

Néant

Recommandations :

Bien que le constat soit entièrement positif, il est recommandé de :

- Maintenir les dispositifs de suivi et de contrôle **afin de préserver ce niveau de performance.**
- Capitaliser et documenter les bonnes pratiques **ayant permis d'atteindre ce taux de conformité, pour les diffuser et les reproduire dans les futurs marchés.**

Commentaire de l'AC

Bien noté

5.5.3. Appréciation finale de la gestion administrative et technique

La mission a procédé à une synthèse des résultats consolidés issus du fichier Excel, feuille dédiée « Résumé conformité de la gestion administrative, technique et du respect des délais d'exécution des marchés sélectionnés ». Cette synthèse combine :

- Les taux de performance globaux par marché ;
- Les irrégularités constatées sur la gestion administrative et technique.

Le tableau ci-dessous présente les résultats consolidés pour l'ensemble des marchés auditables :

Tableau n° 23 : Résultats sur la conformité de la gestion administrative et technique des marchés auditable

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de conformité sur la gestion administrative (A11)	Opinion de l'Auditeur
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Marché auditable	100%	Conforme
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Marché auditable	100%	Conforme
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Marché auditable	100%	Conforme
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Marché auditable	N/A	N/A

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de conformité sur la gestion administrative (A11)	Opinion de l'Auditeur
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Marché auditable	N/A	N/A
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Marché auditable	100%	Conforme
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Marché auditable	100%	Conforme
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Marché auditable	100%	Conforme
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Marché auditable	100%	Conforme
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Marché auditable	100%	Conforme

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de conformité sur la gestion administrative (A11)	Opinion de l'Auditeur
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Marché auditable	100%	Conforme
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Marché auditable	100%	Conforme
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	2 576 265 488	AONO	Marché auditable	100%	Conforme
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	2 005 816 565	AONO	Marché auditable	100%	Conforme
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	2 280 396 133	AONO	Marché auditable	100%	Conforme
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Marché auditable	100%	Conforme
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Marché auditable	100%	Conforme
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Marché auditable	100%	Conforme
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Marché auditable	100%	Conforme
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Marché auditable	100%	Conforme

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Marché auditable	Taux de conformité sur la gestion administrative (A11)	Opinion de l'Auditeur
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Marché auditable	100%	Conforme
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Marché auditable	100%	Conforme
92	F_PROVAC_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Marché auditable	100%	Conforme
Taux moyen de performance						100%	

Source : Données recueillies à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l'annexe A20 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP.

Analyse quantitative :

L'analyse quantitative des cinquante (50) marchés confirme une **gestion administrative exemplaire**, avec une conformité totale sur les marchés évalués. Les quelques cas non évalués doivent être intégrés dans les prochains exercices pour assurer une **traçabilité exhaustive et homogène**.

Analyse qualitative :

La gestion administrative des marchés audités est jugée **très satisfaisante et conforme**, avec un taux moyen de performance de 100 %. Les rares cas non évalués doivent être considérés comme des **zones d'amélioration** pour garantir une couverture exhaustive et homogène des contrôles.

Commentaire de l'autorité contractante sur conformité de la gestion administrative et technique des marchés auditables :

5.6. VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE PARTICULIERE DE L'EXECUTION DES MARCHES

Dans le cadre de la vérification de la conformité de la gestion administrative particulière de l'exécution des marchés, deux analyses sont réalisées. Il s'agit de l'analyse de la conformité des Avenants et de celle relative à la conformité des résiliations.

5.6.1. Analyse de la Conformité des Avenants

Aucun avenant n'a été communiqué à la mission pendant la période sous revue.

5.6.2. Analyse de la Conformité des Résiliations

Aucun marché résilié n'a été communiqué à la mission dans le cadre de l'audit des marchés audités.

5.7. APPRECIATION GLOBALE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES AUDITEES

Dans le cadre de notre audit, l'appréciation générale de la conformité des procédures de passation et d'exécution auditées s'est reposé sur la consolidation des résultats obtenus à l'issue des analyses ci-dessus effectuées des marchés sélectionnés. Elle traduit l'**opinion globale d'audit** de chaque marché, à partir de l'**analyse de la procédure de passation** et de l'**évaluation de la procédure d'exécution des marchés (gestion administrative générale de l'exécution, gestion administrative particulière de l'exécution et évaluation du niveau de respect des délais contractuels d'exécution des marchés publics)**.

Les résultats sont structurés dans le **tableau récapitulatif ci-dessous**, renseigné pour chaque marché audité, permettant d'identifier les marchés conformes, ceux présentant des irrégularités mineures ou majeures, ainsi que les observations associées.

Tableau n° 24 : Tableau récapitulatif de l'opinion de l'auditeur sur la conformité des procédures auditées

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Opinion de l'Auditeur sur la procédure de passation : "Conforme ou Non Conforme",	Opinion de l'Auditeur sur la gestion administrative générale "Conforme ou Non Conforme"	Conclusion générale "Conforme ou Non Conforme"	Observations (Motifs et impacts des écarts)
1	F_DPAF_90064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	5 953 300	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
2	S_DPV_92488	Entretien et réparation des équipements et matériels agricoles des fermes semencières	6 195 967	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	7 925 000	AMI	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
6	S_MAEP_84361	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du cabinet du MAEP	48 144 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
9	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre 2024-2025)	58 378 367	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
10	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 713 518	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
11	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	9 931 418	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
12	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	3 329 016	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
13	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	7 252 780	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
14	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	5 058 486	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Opinion de l'Auditeur sur la procédure de passation : "Conforme ou Non Conforme",	Opinion de l'Auditeur sur la gestion administrative générale "Conforme ou Non Conforme"	Conclusion générale "Conforme ou Non Conforme"	Observations (Motifs et impacts des écarts)
15	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	8 538 480	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
16	S_MAEP_84359	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux des structures techniques du MAEP Accord-cadre 2024-2025	14 812 068	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
17	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 399	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
18	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	8 585 799	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
19	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	5 617 200	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
20	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	14 538 000	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
21	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	9 865 199	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
22	S_MAEP_84487	Recrutement d'une société pour le gardiennage et la surveillance des locaux du des structures techniques du MAEP accord-cadre 2024-2025	7 316 000	DRP	Conforme	N/A	Conforme	Rien à signaler
23	F_DPAF_90059	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DPAF	7 711 235	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
25	F_PDI-CVA_90267	Acquisition de mobilier de bureau	8 693 060	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
26	F_PDI-CVA_90266	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	5 541 605	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Opinion de l'Auditeur sur la procédure de passation : "Conforme ou Non Conforme"	Opinion de l'Auditeur sur la gestion administrative générale "Conforme ou Non Conforme"	Conclusion générale "Conforme ou Non Conforme"	Observations (Motifs et impacts des écarts)
27	F_DSI_92494	Acquisition de licence logiciels de sécurité FORTINET	6 991 500	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
28	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	29 874 272	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
29	T_ProoCIVA_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	59 952 749	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
30	F_PROVAC 2_92115	Acquisition de 100 viviers de 5m x 5 m x 2,5 m au profit des pisciculteurs pour le compte des pisciculteurs	50 980 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
31	S_DPV_90489	Recrutement d'une société de Prestations de fumigation des végétaux et produits végétaux au profit du centre de quarantaine et de fumigation de la DPV	69 963 498	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
34	F_PROVAC 2_92112	Acquisition de 15 tonnes d'aliments granulés extrudés pour larves de poisson pour le compte du PROVAC 3	57 525 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
35	F_DPAF_93046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	24 850 800	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
37	S_ProSeR_90099	Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de réparation de matériels roulants du ProSeR (Marché par Accord-cadre)	21 453 069	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
39	F_DPV_90493	Acquisition de film insecticide anti-termite TERMIFILM UV+ au profit de la DPV	72 688 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Opinion de l'Auditeur sur la procédure de passation : "Conforme ou Non Conforme",	Opinion de l'Auditeur sur la gestion administrative générale "Conforme ou Non Conforme"	Conclusion générale "Conforme ou Non Conforme"	Observations (Motifs et impacts des écarts)
45	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	213 750 000	AONO	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
46	F_PDI-CVA_90188	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	67 322 400	AONO	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
47	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 2	#####	AONO	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
48	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 1	#####	AONO	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
49	T_ProSeR_90108	Travaux d'aménagement de périmètres fourragers non irrigué et de construction d'infrastructures d'élevage de soutien au profit des Campements Pastoraux à renforcer (CPR) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) LOT 3	#####	AONO	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
52	PI_ProFINA_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	9 490 250	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Opinion de l'Auditeur sur la procédure de passation : "Conforme ou Non Conforme"	Opinion de l'Auditeur sur la gestion administrative générale "Conforme ou Non Conforme"	Conclusion générale "Conforme ou Non Conforme"	Observations (Motifs et impacts des écarts)
54	PI_ProFINA_92645	Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis des plateformes communales dans les pôles de développement agricoles (PDA) 2, 3 et 4 pour le compte de	9 888 400	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
59	PI_ProFINA_92646	Recrutement de consultants individuels pour la formation de 150 GSEC sur l'application dreamsave pour le compte de PROFINA	9 496 200	AMI	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
63	PI_ProAgri_76868	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer les communes d'intervention du ProAgri dans le montage des projets d'aménagement hydro-agricole de type smart valleys à soumettre au FNDA et FNEC	34 810 000	AMI	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
68	F_DPAF_90062	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	65 012 100	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
78	F_DPV_90490	Acquisition des intrants agricoles : engrais (NPK, UREE) pesticides (insecticides et herbicides)	14 278 050	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
80	F_PROVAC2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	9 900 000	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
84	F_DPAF_90063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	11 611 200	DC	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
92	F_PROVAC 2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	97 210 500	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
93	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) LOT1	3 000 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
94	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 5	18 000 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Montant	Mode de passation	Opinion de l'Auditeur sur la procédure de passation : "Conforme ou Non Conforme"	Opinion de l'Auditeur sur la gestion administrative générale "Conforme ou Non Conforme"	Conclusion générale "Conforme ou Non Conforme"	Observations (Motifs et impacts des écarts)
95	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 3	10 000 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
96	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 4	20 000 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
97	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 6	19 456 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler
98	S_MAEP_96349	Entretien et réparation des véhicules du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (Accord-cadre) Lot 2	4 000 000	DRP	Conforme	Conforme	Conforme	Rien à signaler

Source : Données recueillies à partir de l'analyse des documents transmis par le MAEP, conformément à l'annexe A30 du Référentiel d'audit 2025 de l'ARMP.

Conclusion :

Analyse quantitative :

L'appréciation de la conformité des marchés audités repose sur **cinq (5)** critères déterminants qui se présentent comme suit :

- **Taux de performance** supérieur ou égal à 80 %
- **Inscription du marché au PPM** (Inscrit ou Non inscrit)
- **Délais de dépôt des offres** (Respecté ou Non respecté)
- **Approbation du marché** (Approuvé ou Non approuvé)
- **le non-respect des dispositions relative à la gestion administrative des contrats** (exécution du marché)

L'analyse quantitative au regard des critères susmentionnés révèlent que l'ensemble des marchés est conforme, dégageant ainsi un **taux de conformité de 100 %**, sans aucun écart constaté.

Analyse qualitative :

Aucun écart n'a été constaté. Les observations consignées dans le tableau pour chacun des marchés ne mentionnent explicitement « **Rien à signaler** », confirmant l'absence de toute irrégularité procédurale ou administrative sur la période auditée

Opinion de l'auditeur

Au regard des analyses quantitative et qualitative effectuées, il ressort que l'ensemble des marchés examinés est conforme tant sur le plan de la passation que de l'exécution, traduisant ainsi une maîtrise relativement satisfaisante des procédures de passation et d'exécution des marchés publics.

5.8. VERIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES MISSIONS D'AUDIT PRECEDENTES

La mission n'a pas pu procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des missions d'audit antérieures concernant les marchés publics de l'autorité contractante pour défaut de communication du rapport de l'exercice précédent.

5.9. VERIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) POUR LES MARCHES AYANT FAIT L'OBJET DE RECOURS

Aucun marché audité n'a fait l'objet de recours

5.10. VERIFICATION DE LA MATERIALITE PHYSIQUE DES PRESTATIONS EXECUTEES

Le contrôle de la matérialité vise à vérifier l'existence physique, fonctionnelle ou documentaire des prestations financées sur les marchés audités. La liste des marchés sélectionnés pour la revue de la matérialité physique a été présentée à l'annexe A0.

Pour rappel, l'objectif de cette revue est de s'assurer que les biens, services ou ouvrages payés ont été effectivement livrés, réalisés ou exécutés conformément aux stipulations contractuelles. Cette vérification s'est fondée sur les éléments suivants :

- les documents contractuels (DAO, contrats, PV de réception, décomptes, etc.) ;
- les constats physiques réalisés sur site, ou les preuves documentées (photos, témoignages, rapports de mission de suivi, etc.) ;
- la concordance entre les prestations attendues et les prestations effectivement constatées.

Les résultats de la vérification sont résumés comme ci-après :

Tableau n° 25 : Résultats de la revue de matérialité physique des marchés

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Types de prestation (travaux, fournitures, services)	Localisation ou bénéficiaire	Constat de matérialité	Observations	Conclusion
1	F_DPAF_9_0064	Acquisition de petits matériels de plomberie au profit de la DPAF	Fournitures	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
3	PI_DPAF_92236	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de formation qualifiante 2024-2026	Services	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
26	F_PDI-CVA_9026_6	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PDI-CVA	Fournitures	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
28	T_ProoCIV_A_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 1)	Travaux	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	B- Prestations partiellement matérialisées
29	T_ProoCIV_A_92692	Construction de magasin de stockage de semences au profit de la FNPS, et construction de clôture du site de traitement et de stockage de paddy en silos (2 hectares) + barbelé de sécurité pour le compte de Prociva (lot 2)	Travaux	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	B- Prestations partiellement matérialisées
35	F_DPAF_9_3046	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du cabinet et structures centrales du MAEP	Fourniture	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
45	F_PDI-CVA_9018_8	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 1	Fourniture	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
46	F_PDI-CVA_9018_8	Acquisition et distribution des intrants spécifiques (engrais, insecticides, etc.) pour les producteurs ciblés (150 T par an) dans les Pôles 1,2,4 LOT 2	Fourniture	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
52	PI_ProFIN_A_92650	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des modèles d'affaires sur les machines agricoles au profit des SFD pour le compte de PROFINA	Service	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
68	PI_ProFIN_A_92650	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de la DPAF	Fourniture	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
80	F_PROVA_C2_92120	Acquisition de 50 flacons de 10 grammes de 17 Alpha testostérone pour le compte du PROVAC	Fourniture	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées

N°	Références du marché	Intitulé du marché	Types de prestation (travaux, fournitures, services)	Localisation ou bénéficiaire	Constat de matérialité	Observations	Conclusion
84	F_DPAF_9_0063	Acquisition de panneaux solaires au profit de la DPAF	Fourniture	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées
92	F_PROVA C_2_84234	Construction et installation de 100 cages fixes pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	Travaux	MAEP	Rien à signaler	Rien à signaler	A- Prestations parfaitement matérialisées

[Cf détail en annexe \(Guide d'audit matérialité\)](#)

Opinion de l'Auditeur :

L'opinion d'audit formulée ci-dessous repose sur l'examen des preuves disponibles et les constats de terrain. A cet effet, la mission a abouti aux conclusions suivantes relatives aux différents points de contrôle retenus sur la matérialité physique :

Il en découle l'opinion sur la matérialité physique pour chacun des marchés sélectionnés :

Opinion de l'auditeur

Parmi les douze (13) marchés audités, onze (11) disposent de preuves conformes et vérifiables attestant leur matérialisation complète, tandis que deux (2) présentent une matérialisation partielle.

Risque

Risque de livraison de bien non conforme aux conditions contractuelles.

Recommandation

Assurer l'archivage exhaustif des dossiers de marchés.

Commentaire de l'autorité contractante :

Bien noté.

5.11. ANNEXES

FICHER EXCEL	TABLEAUX RAPPORT
Annexe A0	Listes des marchés communiqués par l'AC et sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité des procédures de passation et l'audit de la matérialité physique
A2	Tableau n° 8 : Synthèse – État de complétude des dossiers de passation
A3	Tableau n° 9 : Synthèse des marchés en fonction de leur statut d'auditabilité (Voir détail en annexe A3)
A4	Tableau n° 5 : Résultats de l'évaluation de la conformité des organes de gestion des marchés publics
A5	Tableau n° 6 : Résultats de l'évaluation de la conformité du Plan de Passation des Marchés (PPM)
A6 PAR PROCÉDURES ET PAR TYPE DE MARCHÉ	Tableau n° 11 : Synthèse des résultats sur la conformité du dossier d'appel à concurrence et de l'invitation à soumissionner
A7	Tableau n° 12 : Synthèse des résultats sur la conformité aux règles d'information et de transparence
A8 PAR PROCÉDURES ET PAR TYPE DE MARCHÉ	Tableau n° 13 : Synthèse des résultats sur la conformité de la réception des offres, de l'ouverture et de l'attribution des marchés
A9	Tableau n° 14 : Synthèse des résultats sur l'existence des avis de l'organe de contrôle compétent aux étapes prévues par la loi
A10	Tableau n° 15 : Synthèse des résultats sur la conformité du processus d'approbation des marchés par l'autorité compétente
A11	Tableau n° 20 : Résultats sur la conformité de la gestion administrative générale de l'exécution des marchés sélectionnés
A15	Tableau n° 17 : Évaluation des indices de collusion dans les marchés audités
A16	Tableau n° 18 : Évaluation des indices de conflits d'intérêt dans les marchés audités
A21	Tableau n° 16 : Synthèse des résultats sur le respect des délais dans la passation des marchés
Guide d'audit matérialité	- Tableau n° 24 : Résultats de la revue de matérialité physique des marchés - Rapport séparé de l'expert domaine sur la matérialité physique des marchés (s'il y a lieu) - Les photographies illustrant la matérialité des prestations exécutées (marchés de fournitures, matériels et équipements)
B1	La liste de présence des acteurs rencontrés ;